

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ กอง	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ /โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
สำนักปลัด ฯ	๙	๒๓,๓๔๐,๐๐๐	๒,๕๔๗,๖๑๐	๖๕๐,๐๐๐	-	๒๐,๑๔๒,๓๙๐	๒	๓	๔	-
กองช่าง	๕๖	๔๒๐,๕๙๒,๘๐๐	-	-	-	๔๒๐,๕๙๒,๘๐๐	-	๖	๕๐	-
กองยุทธศาสตร์ฯ	๑๙	๖๒,๗๕๐,๐๐๐	๘๖๗,๙๕๐	-	-	๖๑,๘๘๒,๐๕๐	๒	๑๒	๕	-
กองสาธารณสุข	๑๖	๕๐,๑๕๘,๖๐๐	๗,๙๘๑,๒๖๔	๑,๓๐๑,๖๐๐	-	๔๐,๘๗๕,๗๓๖	๑	๖	๗	๒
กองสวัสดิการสังคม	๑๑	๑๗,๔๕๐,๐๐๐	๑,๒๗๑,๒๙๐	-	-	๑๖,๑๗๘,๗๑๐	๒	๙	-	-
กองการศึกษาฯ	๖๙	๙๙,๒๙๗,๖๘๐	๘,๓๗๓,๖๖๖	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๐,๙๒๔,๐๑๔	๒๐	-	๔๙	-
กองการเจ้าหน้าที่	๙	๖,๖๘๒,๔๕๐	๑,๒๓๖,๘๙๕	-	-	๕,๔๔๕,๕๕๕	๑	๒	๖	-
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	๒๙	๘๘,๑๒๙,๕๐๐	๒,๕๕๑,๘๐๗	๘๗๑,๘๐๐	-	๘๔,๗๐๕,๘๙๓	๗	๑๗	๒	๓
สำนักงานเลขานุการฯ	๓	๑,๘๗๒,๓๐๐	-	-	-	๑,๘๗๒,๓๐๐	-	๑	๒	-
<b>รวม</b>	<b>๒๒๑</b>	<b>๗๗๐,๒๗๓,๓๓๐</b>	<b>๒๔,๘๓๐,๔๘๒</b>	<b>๒,๘๒๓,๔๐๐</b>	<b>๑,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๗๔๓,๖๑๙,๔๔๘</b>	<b>๓๕</b>	<b>๕๖</b>	<b>๑๒๕</b>	<b>๕</b>
<b>ร้อยละ</b>			<b>๓.๒๒๔</b>	<b>๐.๓๖๗</b>	<b>๐.๑๓๐</b>	<b>๙๖.๕๔๐</b>	<b>๑๕.๘๔</b>	<b>๒๕.๓๔</b>	<b>๕๖.๕๖</b>	<b>๒.๒๖</b>

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ๑. ดำเนินการตามแผน หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. ล่าช้ากว่าแผน หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๑๕,๗๒๐	๕๐๐,๐๐๐	—	๑๗,๙๘๔,๒๘๐		✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาล ประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐,๐๐๐			✓		-	
๓	ฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน ในการระงับเหตุอัคคีภัย	สำนักปลัด	๙๐,๐๐๐	-	—	—	๙๐,๐๐๐			✓		-	
๔	การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และ ตามระเบียบทางราชการ	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	-	—	—	๒๐๐,๐๐๐.๐			✓		-	
๕	จัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัย พิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และ ระเบียบทางราชการ	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐๐๐๐	—	—	-	✓				ต.ค.๖๖	
๖	น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ	สำนักปลัด	๙๐๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐		๗๕๐,๐๐๐		✓			ม.ค. - ก.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๗	รณรงค์ลดการเผาฟางและ ตอซังข้าวในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้จุลินทรีย์	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๓๔๐	—	—	๕๖๗,๖๖๐		✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๗	หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๘	กิจกรรม ๕๓ "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	
๙	วันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๐	—	—	๔๐๐,๔๕๐	✓				มี.ค. ๖๗	

รวม	๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๒๓,๓๔๐,๐๐๐
แล้วเสร็จ	๒	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๒,๕๔๗,๖๑๐
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓	โครงการ	โอนลด	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๒๐,๑๔๒,๓๙๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ปรับปรุงเกาะกลางถนนหมายเลข ๓๐๙ (โรจนะ) ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๘,๑๒๔,๐๐๐	—	—	—	๑๘,๑๒๔,๐๐๐			✓		-	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซม ประตูละบายน้ำ คลองท้ายไร่ - พุทเลา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	—	-	—	๑,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๒ ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล เชื่อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๗๐๐,๐๐๐	—	-	—	๓,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายท่าหลวง - จำปา - ท่าเจ้าสนุก (ถนนถ่ายโอน) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เข้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปา อำเภотаเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคันคลอง ชลประทาน สาย ๔ ฝั่งขวา (ถนน ถ่ายโอน) หมู่ที่ ๖ ต.สามกอ เข้ม ต.ชายนา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๗๘๕,๐๐๐	—	—	—	๔,๗๘๕,๐๐๐			✓		-	
๖	ค่าซ่อมบำรุงรักษาสายทางปกติ และเร่งด่วน	กองช่าง	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	✓				ม.ค. - ก.ย.๖๗	
๗	ก่อสร้างพร้อมเสริมขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลอง ๒๕ ขวา หมู่ที่ ๒, ๔, ๖ ตำบลท่าเจ้าสนุก เข้ม ตำบลศาลาลอย อำเภотаเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๖,๒๐๐,๐๐๐	—	—	—	๖,๒๐๐,๐๐๐			✓		-	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภотаเรือพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนลาดยางสาย ๕๐๓๕	กองช่าง	๑,๒๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑,๒๐๐,๐๐๐	✓				-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.ตานิมนต์ เชื่อม ต.เสาชิงชัย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๘๓๑,๐๐๐	—	—	—	๑,๘๓๑,๐๐๐			✓		-	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิมนต์ เชื่อม ตำบลเสาชิงชัย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๒๕๘,๐๐๐	—	—	—	๓,๒๕๘,๐๐๐			✓		-	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๕ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทาง หลวงหมายเลข ๙	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐	—	—	—	๔๕๕,๐๐๐			✓		-	
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.คานหาม อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทางหลวง ชนบท อย. ๒๐๔๕	กองช่าง	๔,๒๐๐,๐๐๐	—	—	—	๔,๒๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยยิ่งเจริญ ม. ๓ ต.ไม้พระ ถึง ม. ๑ ต.กกแก้ว บурพา อ.บางไทร เชื่อม ต.คู่สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๒๙๐,๐๐๐	—	—	—	๓,๒๙๐,๐๐๐		✓			พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามตุ่ม เชื่อม ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๑๙๑,๐๐๐	—	—	—	๒,๑๙๑,๐๐๐			✓		-	
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายม. ๘ ต.สามกอ เชื่อม ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๑๕๐,๐๐๐	—	—	—	๑,๑๕๐,๐๐๐			✓		-	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อตาโล่ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๑,๘๙๐,๐๐๐	—	—	—	๑๑,๘๙๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เลียบคลองสาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อม ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๘	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งริมคลอง ๒๖ ม. ๔ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๒, ๔ ต.คู้กลาน อ.บางปะอิน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้า องค์พระ ม. ๓ ต.บ้านหว้า เชื่อม ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๗๐๐,๐๐๐	—	—	—	๔,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๒ - ๑ ต.บ้านหว้า เชื่อม ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๓๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓,๓๐๐,๐๐๐			✓		-	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงพิมพ์บ้านหว่า ม. ๓ ต.บ้านหว่า อ.บางปะอิน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๒ จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๘๐๐,๐๐๐	—	—	—	๔,๘๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหน้าศาล- บ้านปิ่นแก้ว ต.เจ้าเจ็ด ต.ชานา ต.मारวิชัย ต.คูสลอด อ.เสนา อ. ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	—	—	—	๑๑,๒๕๐,๐๐๐			✓		-	
๒๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑ - ๐๐๐๖ ถนนสาย บ้านแถว - บ้านจระเข้ไล่ ต.บ้านแถว ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายโรจนะ - วัดสุคันธาราม ต.ลำตาเสา ต.วังน้อย ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒๘,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑ - ๐๐๓๒ ถนนสาย บ้านแจ้ง - บ้านทางกลาง ต.บ้านแจ้ง ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๗,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๗,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๗	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (OVERLAY) บริเวณม. ๔, ๖, ๘ ต.ท่าเจ้าสนุก เชื่อม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๕๗๙,๐๐๐	—	—	—	๑,๕๗๙,๐๐๐			✓		-	
๒๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVERLAY) บริเวณม. ๒, ๓ ต.ท่าหลวง เชื่อม ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอส ฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายอุดมสร ยุทธ์ - บ้านคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๑๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕,๑๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค. - ก.ย.๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓๐	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเลียบบคลองส่งน้ำ ม. ๘ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทาง หลวงชนบท อย. ๒๐๔๕	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๑	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๑,๗ ต.หนองไม้ซุง เชื่อม ม. ๑๒ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอยคลองเปรม ๒ เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ม. ๔ ต.เชียงรากน้อย เชื่อม ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔๓๓,๐๐๐	—	—	—	๔๓๓,๐๐๐			✓		-	
๓๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ม. ๘ ต.บ้านป้อม เชื่อม ถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.สามบัณฑิต อําเภอกุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทางหลวง หมายเลข ๓๐๔๓	กองช่าง	๕,๘๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕,๘๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม. ๑ - ๘ ต.บางปะแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๔๖๙	กองช่าง	๓,๒๗๐,๐๐๐	—	—	—	๓,๒๗๐,๐๐๐			✓		-	
๓๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาง - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๙ ต.ระโสม เชื่อม ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๗	ปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองนครหลวง (ฝั่งซ้าย) ม. ๑ - ๕ ต.ลำไทร เชื่อม ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔๐,๑๕๐,๐๐๐	—	—	—	๔๐,๑๕๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณคั่นคลองชลประทาน จากบริเวณสี่แยกเจ้าปลุก ม. ๕ ต.เจ้า ปลุก เชื่อม ม. ๑ ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (บริเวณแยกสถานีตำรวจภูธรโรงช้าง)	กองช่าง	๑๒,๘๗๐,๐๐๐	—	—	—	๑๒,๘๗๐,๐๐๐			✓		-	
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กคั่นคลอง ๒๔ ขวา ม. ๖ ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ เชื่อม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๐๒๘,๐๐๐	—	—	—	๓,๐๒๘,๐๐๐			✓		-	
๔๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คั่นคลอง ๒๕ เทศบาลตำบลท่าเรือ เชื่อม ตำบล บ้านร่อม อำเภوتاเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๙๖๖,๐๐๐	—	—	—	๑,๙๖๖,๐๐๐			✓		-	
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คั่นคลอง ๒๔ ขวา ม. ๕, ๘ ต.วังแดง เชื่อม ม. ๒ ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๔๕๕,๐๐๐	—	—	—	๓,๔๕๕,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๔๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ม. ๔ ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทาง หลวงหมายเลข ๓๐๙	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	
๔๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายม. ๑ ต.สามกอ เชื่อม ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๐๗๑,๐๐๐	—	—	—	๑,๐๗๑,๐๐๐			✓		-	
๔๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๓ ต.ปากจั่น เชื่อม ม. ๓, ๔ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๘๗๙,๐๐๐	—	—	—	๒,๘๗๙,๐๐๐			✓		-	
๔๕	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก คสล. ม. ๗, ๘, ๙ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา (ชุมชนสี่ขาพัฒนา, ชุมชนศรีวังน้อย, ชุมชนวังคังแมว) เชื่อมต่อระหว่าง ต.บ้านสร้าง, ต.ลำตาเสา และต.หนอง น้ำส้ม	กองช่าง	๑๘,๖๖๘,๘๐๐	—	—	—	๑๘,๖๖๘,๘๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๔๖	ปรับปรุงเสริมขยายถนนลูกรังคัน คลอง ม. ๔ ต.วังแดง เชื่อม ม. ๒ต. โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๘๒๐,๐๐๐	—	—	—	๒,๘๒๐,๐๐๐			✓		-	
๔๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๒ ต.กะทู้ม เชื่อม ม. ๕ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๖,๕๙๒,๐๐๐	—	—	—	๖,๕๙๒,๐๐๐			✓		-	
๔๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายบ้านรอซิติ - บ้าน คลองพระยาบันลือ ต.พระยาบันลือ ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน ม. ๔ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๓๑	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	





ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		

รวม	๕๖	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๔๒๐,๕๙๒,๘๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	-	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖	โครงการ	โอนลด	-	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๔๒๐,๕๙๒,๘๐๐	บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายในพื้นที่สถานี ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	—	—	๒๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.ถึง ก.ย. ๖๗	
๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรอุทัย	กอง ยุทธศาสตร์	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	—	—	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.ถึง ก.ย. ๖๗	
๓	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน	กอง ยุทธศาสตร์	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	—	-	๓,๕๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.ถึง ก.ย. ๖๗	
๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา	กอง ยุทธศาสตร์	๗,๐๐๐,๐๐๐	—	-	—	๗,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.ถึง ก.ย. ๖๗	
๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรวังน้อย	กอง ยุทธศาสตร์	๔,๐๐๐,๐๐๐	—	-	—	๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.ถึง ก.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๖	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.ถึง ก.ย. ๖๗	
๗	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฉบับการ์ตูน	กอง ยุทธศาสตร์	๙๐๐,๐๐๐	-	—	—	๙๐๐,๐๐๐			✓		-	
๘	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ฉบับการ์ตูน	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	—	-	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			เดือนมี.ค.ถึง พ.ค. ๖๗	
๙	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์องค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เทคนิค การเขียนแผนงาน เขียน โครงการและแผนเชิงกลยุทธ์	กอง ยุทธศาสตร์	๕๕๐,๐๐๐	—	-	—	๕๕๐,๐๐๐			✓		-	
๑๐	จัดทำวารสาร รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	—	—	๑,๐๐๐	✓				เดือน ธ.ค.๖๖ถึง ก.พ.๖๗	
๑๑	จัดทำวารสารรายไตรมาส	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	—	-	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			เดือน ก.พ.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	
๑๒	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ	กอง ยุทธศาสตร์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	—	—	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๓	ผลิตสารคดีเชิงข่าว ประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	—	-	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๔	จัดทำพาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	—	-	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๕	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สื่อมวลชนสัมพันธ์	กอง ยุทธศาสตร์	๑,๐๐๐,๐๐๐	—	-	—	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	
๑๖	อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพของ คณะ กรรมการแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๗๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๙๕๐	—	—	๓๓๑,๐๕๐	✓				เดือน ก.พ.ถึง เดือน มี.ค.๖๗	
๑๗	จัดทำเวทีประชาคม เวที สาธารณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน เม.ย. ๖๗	
๑๘	ประชุม สัมมนา เพื่อพิจารณา ทบทวนกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๓๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๙	จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ แบบ LED บริเวณสี่แยกตาสา ต.ปากกราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๓๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒,๓๐๐,๐๐๐		✓			เดือน มี.ค.ถึง ก.ย. ๖๗	

รวม	๑๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๖๒,๗๕๐,๐๐๐
แล้วเสร็จ	๒	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๘๖๗,๙๕๐
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒	โครงการ	โอนลด	-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๖๑,๘๘๒,๐๕๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ค่าจ้างเหมากำจัดของเสียอันตราย จากชุมชน	กองสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๙๐๐	—	—	๕๕,๑๐๐	✓				เดือน ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖	
๒	จ้างเหมาฝังกลบขยะ	กองสาธารณสุข	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	—	๑,๓๐๑,๖๐๐	—	๙,๖๙๘,๔๐๐			✓		-	
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน โดยการจัดการของเสียเหลือ ศูนย์	กองสาธารณสุข	๔,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔	ป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	—	-	—	๑๐๐,๐๐๐				✓	-	การเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม ร่วมกับองค์กร
๕	ประชุมรับฟังความคิดเห็นการ บริหารจัดการศูนย์จัดการขยะ ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	-	-	—	๒๕๐,๐๐๐			✓		-	
๖	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	กองสาธารณสุข	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			เดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. ๖๗	
๗	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรี อยุธยา	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๘	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับ พื้นที่	กองสาธารณสุข	๓๔๘,๖๐๐	-	-	-	๓๔๘,๖๐๐			✓		-	
๙	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๖๙,๕๖๔	-	-	๘,๗๓๐,๔๓๖		✓			เดือน มี.ค. ถึง มิ.ย.๖๗	
๑๐	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่นตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๑	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			เดือน ม.ค. ถึง ส.ค.๖๗	
๑๒	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๖๖,๘๐๐	-	-	๙๓๓,๒๐๐		✓			เดือน ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	
๑๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง	กองสาธารณสุข	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐		✓			เดือน ม.ค. ถึง ส.ค.๖๗	
๑๔	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ ท่อสูบน้ำพญานาค	กองสาธารณสุข	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐			✓		-	
๑๕	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	กองสาธารณสุข	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๒๐๐,๐๐๐				✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๖	จัดซื้อรถตัดกล้วย ยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	กองสาธารณสุข	๔,๗๔๐,๐๐๐	—	—	—	๔,๗๔๐,๐๐๐		✓			เดือน พ.ย. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	

รวม	๑๖	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๕๐,๑๕๘,๖๐๐
แล้วเสร็จ	๑	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๗,๙๘๑,๒๖๔
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖	โครงการ	โอนลด	๑,๓๐๑,๖๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	๒	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๔๐,๘๗๕,๗๓๖



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖ ถึง ส.ค.๖๗	
๒	จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือ การใช้ชีวิตประจำวัน	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	
๓	โรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๖๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑,๖๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ค.๖๗	
๔	รณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ธ.ค.๖๖ ถึง เม.ย.๖๗	
๕	จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพหรือการใช้ชีวิต ประจำวันของคนพิการ	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	
๖	รณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ คนพิการ	กองสวัสดิการ สังคม	๕๕๐,๐๐๐	๓๕๔,๐๙๐	—	—	๑๙๕,๙๑๐	✓				ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	
๗	ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๘	เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว และพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อ คืนสู่สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	
๙	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งขององค์กรสตรี	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๑๗,๒๐๐	—	—	๘๒,๘๐๐	✓				ธ.ค.๖๖ ถึง มี.ค.๖๗	
๑๐	ฝึกอบรมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐๐,๐๐๐	—	—	—	๘๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.๖๗ ถึง ก.ค.๖๗	
๑๑	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			เม.ย.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	

รวม	๑๑	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๒	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๒๗๑,๒๙๐ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑๖,๑๗๘,๗๑๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุง ราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๒	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๓	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๔	พัฒนาความสามารถในการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาของโรงเรียน วัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๕	สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสังคม แห่งการเรียนรู้ (พัฒนาห้องสมุด) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๖	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๗	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๘	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๙	โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๐	ประชุมอบรม และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูบุคลากรทาง การศึกษาผู้สนับสนุนการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบจ.อย. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	—	—	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๑	นิเทศและติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัด	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๒	โครงการลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๖๘๔,๔๘๐	๖๘๔,๔๘๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๑๓	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑,๑๘๘,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๔	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๕	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	—	-	✓				พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๖	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๗	การจัดงานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบจ.อย.	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	—	—	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	
๑๘	ส่งเสริม สนับสนุน สักคมแห่งการเรียนรู้ (พลังงานสีเขียว) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	—	-	✓				พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๙	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๐	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	กองการศึกษา	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๒๑	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุง ราษฎร์) (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	กองการศึกษา	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	—	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๒๒	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	—	-	✓				พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	
๒๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	—	-	—	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๕	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุดภายในโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๙๓,๒๐๐	—	—	—	๑๙๓,๒๐๐			✓		-	
๒๖	จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งบริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๗	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำตั้งพื้น RO ขนาด ๖ คิว ภายในโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๓๕,๐๐๐	-	—	—	๑๓๕,๐๐๐			✓		-	
๒๘	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หอประชุมโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) ๖๐,๐๐๐ ปีที่ยุ จำนวน ๕ เครื่อง	กองการศึกษา	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	—	—	-	✓				ม.ย. ๖๗	
๒๙	จัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒,๓๙๒,๐๐๐	-	—	—	๒,๓๙๒,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๓๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสา การถ่ายภาพโบราณวัตถุและ การอัปโหลดข้อมูลในระบบ พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์” พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๑	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๖๘๔,๔๐๐	-	-	๑,๓๑๕,๖๐๐		✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๓๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑,๘๐๐,๐๐๐	๒,๗๒๘,๗๘๖		๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๑,๒๑๔	✓				มี.ค. ๖๗	
๓๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตามหลัก ศาสนาของประชาชนมุสลิม	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๔	ถมดินลานอเนกประสงค์บริเวณกุ โบร์มีสยิดนุรุลยะมาล หมู่ที่ ๕ ตำบลมพธิ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๓๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดไม้ล้อม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	—	-	—	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๖	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	—	-	—	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดโชติเขมาราม ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๗๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓๘	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดখনอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	—	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัสยิด ฟารูกุมาริอบนลคอตตออบ อัลกอ ติระยะห์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๒๐๐,๐๐๐	—	-	—	๒,๒๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๐	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดนันทริย์ ต.พุกเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๓๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓,๓๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดดาวคะนอง ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๗๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๒	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๗๓๐,๐๐๐	—	—	—	๗๓๐,๐๐๐			✓		-	
๔๓	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัด นาค ต.พิศเพ็ญ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	—	-	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๔๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดคลองตัน ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๗๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	—	—	๒,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	—	—	๓,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิด ยามีอุลอิควาน ม. ๕ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	—	—	๔,๘๐๐,๐๐๐			✓		-	
๔๘	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดบางระกำ ม. ๓ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๔๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดแก้ว ม.๖ ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดบ้านดาบ ม. ๗ ต.ปอโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดช่างเหล็ก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๙๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑,๙๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๒	ก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณฌาปนสถาน วัดบรมวงศอิศรารามวรวิหาร ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๗๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิดฮาซานียะห์ ตำบล ชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดโคกทรี ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๖	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดธรรมโชติการาม ตำบลบ้านค้ำ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดบ้านกล้วย ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๕๘	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดชีปะขาว ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดบ้านแปง ต.บ้านแปง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐			✓		-	
๖๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ มัสยิดนูรุลเอียะฮ์ซาน ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๖๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดทุ่งศรีโพธิ์ ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๖๒	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์ วัดยมตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐			✓		-	
๖๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดเจดีย์แดง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๖๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ พร้อมลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดใหม่ตำบลทาน ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๖๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดอู่สำเภา ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐			✓		-	
๖๖	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๖๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดคูสิดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐			✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๖๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดแจ้ง ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	
๖๙	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๓๐๐,๐๐๐			✓		-	

รวม	๖๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๙๙,๒๙๗,๖๘๐
แล้วเสร็จ	๒๐	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๘,๓๗๓,๖๖๖
อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	โอนลด	-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙	โครงการ	โอนเพิ่ม	๑,๐๐๐,๐๐๐
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๙๑,๙๒๔,๐๑๔



**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)**  
**กองกรเจ้าหน้าที่**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ฝึกอบรมสัมมนา "การสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร"	กองการ เจ้าหน้าที่	๑,๖๑๑,๕๐๐	-	-	-	๑,๖๑๑,๕๐๐			✓		-	
๒	ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๕๒๑,๑๐๐	๕๑๙,๗๕๐	-	+	๑,๓๕๐	✓				มี.ค. ๖๗	
๓	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ "ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน"	กองการ เจ้าหน้าที่	๑๗๖,๒๐๐	-	-	-	๑๗๖,๒๐๐			✓		-	
๔	ฝึกอบรมเสริมสร้างและการรักษา วินัยในการปฏิบัติราชการ	กองการ เจ้าหน้าที่	๑๒๔,๓๐๐	-	-	-	๑๒๔,๓๐๐			✓		-	
๕	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ตามสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะประจำสายงาน อาชีพ	กองการ เจ้าหน้าที่	๒,๒๔๓,๐๐๐	๖๒๕,๘๐๐	-	-	๑,๖๑๗,๒๐๐		✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	
๖	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ พัฒนาสมรรถนะหลักพนักงานจ้าง ทั่วไปของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๗๒๔,๒๕๐	๙๑,๓๔๕	-	-	๖๓๒,๙๐๕		✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๗	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนา ภาวะผู้นำ การบริหารงาน และ ทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อ จูงใจให้สร้างผู้บังคับบัญชา ที่เป็นเลิศ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๘๒๙,๑๐๐	-	-	-	๘๒๙,๑๐๐			✓		-	
๘	ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน การปฏิบัติงาน ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๒๐๐,๕๐๐	-	-	-	๒๐๐,๕๐๐			✓		-	
๙	ฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ บุคลากร	กองการ เจ้าหน้าที่	๒๕๒,๕๐๐	-	-	-	๒๕๒,๕๐๐			✓		-	

รวม	๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๖,๖๘๒,๔๕๐
แล้วเสร็จ	๑	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๒๓๖,๘๙๕
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนลด	-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๕,๔๔๕,๕๕๕

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย	กองการ ท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐	๖๘๑,๖๙๐	—	—	๑๘,๓๑๐	✓				มี.ค. ๖๗	
๒	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีทัศน์ BACK TO THE PAST	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	
๓	จัดทำคู่มือความปลอดภัย ทางการท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	—	—	๕,๐๐๐	✓				ธ.ค.๖๖-ก.พ. ๖๗	
๔	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีทัศน์ WARNING	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	
๕	ปฏิทินสื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	—	—	๕,๐๐๐	✓				ต.ค.-ธ.ค.๖๖	
๖	สมุดภาพแรงบันดาลใจ	กองการ ท่องเที่ยว	๔๘๐,๐๐๐	—	—	—	๔๘๐,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๗	
๗	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี- อยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	
๘	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	—	—	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			เม.ย.-มี.ค.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๙	ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองการท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๗๕	—	—	๘๐๐,๗๒๕	✓				ต.ค.-ธ.ค.๖๖	
๑๐	ก่อสร้างศูนย์กีฬาครบวงจร (สนามเทนนิส) สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการท่องเที่ยว	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๔๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	
๑๑	ปรับปรุงรูปร่างสังเคราะห์สนามฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการท่องเที่ยว	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	—	—	๒๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	
๑๒	ปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	—	—	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๑๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอล ๓ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๑๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังอัฒจันทร์ คบเพลิงสนามฟุตบอล ๑)	กองการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	—	-	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๑๕	ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างสนามเด็กเล่น	กองการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๑๖	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามฟุตบอล ๑)	กองการท่องเที่ยว	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	—	—	—	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๗	ปรับปรุงอาคารอัมรินทร์ประธาน ภายในสนามกีฬา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	
๑๘	การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบอล อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๖๐๐,๐๐๐	—	—	—	๖๐๐,๐๐๐				✓	-	
๑๙	การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๐๐,๐๐๐		✓			เม.ย.-ก.ย.๖๗	
๒๐	การแข่งขันกีฬา เปตอง อบจ.พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	กองการ ท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	
๒๑	การแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ. พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	กองการ ท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	—	—	—	๓๐๐,๐๐๐		✓			เม.ย.-ก.ย.๖๗	
๒๒	การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๕๕๐,๐๐๐	—	—	—	๕๕๐,๐๐๐		✓			เม.ย.-ก.ย.๖๗	
๒๓	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๕๕๐,๐๐๐	-	—	—	๕๕๐,๐๐๐				✓	-	
๒๔	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๔,๙๐๐	—	—	๓๕,๑๐๐	✓				เม.ย.-ก.ย.๖๗	
๒๕	การแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. พระนครศรีอยุธยา จูเนียร์	กองการ ท่องเที่ยว	๙๐๐,๐๐๐	—	๘๗๑,๘๐๐	—	๒๘,๒๐๐				✓	-	
๒๖	แข่งขันกีฬา E-SPORT อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๗๔๐,๐๐๐	—	—	—	๗๔๐,๐๐๐		✓			เม.ย.-ก.ย.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๒๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในอาคารอิมจันทร์ สยามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการท่องเที่ยว	๑๘๙,๕๐๐	๑๘๙,๕๐๐	—	—	-	✓				ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	
๒๘	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	กองการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	
๒๙	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	กองการท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๔๒	—	—	๓,๕๕๗.๘๐	✓				ม.ค.-ก.พ.๖๗	

รวม	๒๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๘๘,๑๒๙,๕๐๐
แล้วเสร็จ	๗	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๒,๕๕๑,๘๐๗
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗	โครงการ	โอนลด	๘๗๑,๘๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	๓	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๘๔,๗๐๕,๘๙๓

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 สำนักงานเลขานุการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	สนง. เลขานุการฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	—	-	—	๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			เดือน เม.ย. ถึง พ.ค.๖๗	
๒	เวทีการมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล	สนง. เลขานุการฯ	๒๐๐,๐๐๐	—	—	—	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	
๓	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยาของประชาชน : สร้างการรับรู้การเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น	สนง. เลขานุการฯ	๔๗๒,๓๐๐	—	-	—	๔๗๒,๓๐๐			✓		-	

รวม	๓	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑,๘๗๒,๓๐๐
แล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	-
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ	โอนลด	-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑,๘๗๒,๓๐๐

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนโครงการที่ อุดหนุนงบประมาณ	การอนุมัติงบประมาณ		สถานะการดำเนินการโครงการ			การรายงานผลการดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	ไม่ขอรับ เงินอุดหนุน	หมายเหตุ
			ยังไม่อนุมัติ จ่ายเงินอุดหนุน	อนุมัติและ จ่ายเงินอุดหนุน แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีกรรายงาน ผลการดำเนินการ	มีการรายงานผล การดำเนินการ			
๑	สำนักปลัดฯ	๒	-	๒	๒	-	-	๒	-	-	-	
๒	กองสาธารณสุข	๓	๑	๒	๒	-	๑	๓	-	-		
๓	กองการท่องเที่ยวฯ	๒	-	๒	๑	๑	-	๒	-	-		
๔	กองการศึกษาฯ											
	- ข้อบัญญัติฯ	๑๐๘	๒๐	๘๖	๓๖	๕๐	๒๐	๕๖	๕๐	๒	-	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๑๕</b>	<b>๒๑</b>	<b>๙๒</b>	<b>๔๑</b>	<b>๕๑</b>	<b>๒๑</b>	<b>๖๓</b>	<b>๕๐</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. รวม	๑๑๕	โครงการ
แล้วเสร็จ	๕๑	โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	๔๑	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑	โครงการ
ยกเลิกโครงการ	๒	โครงการ
แจ้งไม่ขอรับเงินอุดหนุน	-	โครงการ
มีการรายงานผล	๕๐	โครงการ
ยังไม่รายงานผล	๖๓	โครงการ



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามโครงการตรวจสอบธาตุอาหารพืชในพื้นที่การเกษตรเพื่อการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี สำหรับการปลูกพืชในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๐๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖/ ๔ ธ.ค.๖๖		๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	✓					-	๔๐๕,๐๐๐				
๒	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๒๑๘,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๖/๘ พ.ย. ๖๖		๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓					-	๒๑๘,๐๐๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน	
๑	อุดหนุน รพ. พระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการพัฒนาศูนย์ โรคหัวใจและหน่วย ตรวจสวนหัวใจและ หลอดเลือด	๓๑,๔๘๗,๐๔๐		✓				✓				๓๑,๔๘๗,๐๔๐			
๒	อุดหนุน สนง. สาธารณสุข จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการ "ดวงตาสดใส เห็นภาพกระจ่างชัด ยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ"	๒,๗๓๖,๐๐๐	จ่ายเมื่อ ๘/๒/๖๗ MOU เลขที่ ๒/๒๕๖๗ สว ๘/๒/๖๗		๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๗	✓						-			
๓	อุดหนุนสมาคม เครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์พยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อยุธยา (ทสม.) ตาม โครงการการอนุรักษ์ พื้นที่พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเงิน ๖/๑๒/๖๖ Mou เลขที่ ๑/๒๕๖๗ สว ๒๗/๑๑/๖๖		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓						-			

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนราชการ กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ ค/ป) / มี บันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการยอยศยั้งฟ้า อยุธยาจรดกโลก	๓,๐๐๐,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๖๖		ธ.ค. ๖๖		✓		✓	๓,๐๐๐,๐๐๐	-					
๒	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ตามโครงการ "ส่งเสริมกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา"	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒ ก.ค. ๖๗		ก.พ. - ก.ย. ๖๗	✓			✓	-	๔,๐๐๐,๐๐๐					

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยังไม่ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
1	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท่าใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (1) (หน้า 147) งบ รร. 125,000 บาท รวม 500,000 บาท	375,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 62/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					375,000	0			
2	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กนอกประสงค์ (2) (หน้า 147) งบ รร. 375,000 บาท รวม 1,500,000 บาท	1,125,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 67/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					1,124,999	1			
3	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจุฬาราชบุรีวิทยา ต.บ้านหลวง อ.เสนา โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 (01) (หน้า 153)	141,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 52/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		141,400	0	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
4	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจ้าแปด ทรงไทรย์ ต.मारวิชัย อ.เสนา โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (02) หน้า 154 <b>รร. 7,540 บาท รวม 148,940 บาท</b>	141,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 4/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		141,400	0	✓		
5	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดห้วย จระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ต.บ่อตาโล่ อ. วังน้อย โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (03) หน้า 155	141,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 44/2567 วันที่ 13 ธ.ค. 2566		13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					141,400	0			
6	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอู่ ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการจัดทำศูนย์การ เรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (04) หน้า 156 <b>รร. 32,250 บาท รวม 643,850 บาท</b>	611,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 53/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					611,600	0			
7	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหนองเป่า ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี โครงการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 (05) หน้า 157 <b>รร. 24,390 บาท รวม 486,990 บาท</b>	462,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 69/2567 วันที่ 25 ธ.ค. 2566		25 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					462,600	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
8	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านกึ่ง ต.บางประแดง อ.บางปะอิน โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 (06) หน้า 158 <b>รร. 8,190 บาท รวม 162,290 บาท</b>	154,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 68/2567 วันที่ 25 ธ.ค. 2566		25 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		<del>154,100</del> 0	0	✓		
9	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) ต.บ้านแพน อ.เสนา โครงการห้องสมุด ระดับปฐมวัย- ประถมศึกษา (07) หน้า 158 <b>รร. 20,015 บาท รวม 400,015 บาท</b>	380,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	-			✓			380,000	0			
10	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิมนวลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาด บัวหลวง โครงการหนังสือห้องสมุด ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา (08) หน้า 159 <b>รร. 25,074 บาท รวม 400,074 บาท</b>	474,900	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	-			✓			474,900	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
11	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอัน ต. ไม้ล้อม อ.ภาชี โครงการพัฒนาการเรียนรู้อุทยานการศึกษาคำนวณ (Computing Science) ด้วยสื่อการเรียนการสอน Coding (09) หน้า 159 <b>รร. 24,220 บาท รวม 482,620 บาท</b>	458,400	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	-			✓			458,400	0			
12	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอินทกัลยา ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน โครงการพัฒนาการเรียนรู้อุทยานการศึกษาคำนวณ (Computing Science) ด้วยสื่อการเรียนการสอน Coding (10) หน้า 160 <b>รร. 24,940 บาท รวม 497,440 บาท</b>	472,500	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 88/2567 วันที่ 23 ม.ค. 2567	✓	23 ม.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			472,500	0			
13	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญธรรม"เมอญศรีภูธรอุปถัมภ์" ต.ภาชี อ.ภาชี โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (11) หน้า 160 <b>รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</b>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 79/2567 วันที่ 2 ม.ค. 2567		2 ม.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					950,000	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
14	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบาง กระสัน (โรงเรียนกระดาชอุปถัมภ์) ต.บาง กระสัน อ.บางปะอิน โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (12) หน้า 161 <u>รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</u>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 77/2567 วันที่ 2 ม.ค. 2567		2 ม.ค 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					950,000	0			
15	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์ สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการ ห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (13) หน้า 161 <u>รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</u>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 78/2567 วันที่ 2 ม.ค. 2567		2 ม.ค 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					950,000	0			
16	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (14) หน้า 162 <u>รร. 100,000 บาท รวม 2,000,000 บาท</u>	1,900,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 80/2567 วันที่ 2 ม.ค. 2567		2 ม.ค 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					1,900,000	0			
17	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทุม ลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการ ห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (15) หน้า 162 <u>รร. 100,000 บาท รวม 2,000,000</u>	1,900,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 87/2567 วันที่ 15 ม.ค. 2567		15 ม.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					1,900,000	0			



ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
18	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล (16) หน้า 163 <b>รร. 11,255 บาท รวม 223,355 บาท</b>	212,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 56/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		212,100	0		✓	
19	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปราสาท ทองวิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสู่สากล (17) หน้า 193 <b>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 58/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		474,466	534	✓		
20	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิมนวลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาด บัวหลวง โครงการเสริมสร้างและพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย (18) หน้า 164 <b>รร. 25,000 บาท รวม 499,900 บาท</b>	474,900			-			✓ ยกเลิก			474,900	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
21	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย โครงการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับ เด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS (19) หน้า 164 <b>รร. 75,700 บาท รวม 1,513,100 บาท</b>	1,437,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 65/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					1,437,400	0			
22	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลำพระยา (แถมช่วยวิทยา) ต.วังจุฬา อ. วังน้อย โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ บูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS (20) หน้า 165 <b>รร. 22,550 บาท รวม 450,950 บาท</b>	428,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 66/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		428,400	0		✓	
23	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชนอน บ้านกรด ต.บ้านกรด อ. บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบบูรณา การ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS (21) หน้า 165 <b>รร. 24,950 บาท รวม 497,450 บาท</b>	472,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 63/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		472,500	0	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
24	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็ก ปฐมวัย CREATIVITY KIDS (22) หน้า 166 รร. 22,580 บาท รวม 471,380 บาท	447,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 82/2567 วันที่ 2 ม.ค. 2567		2 ม.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		447,800	0		✓	
25	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระ โสม ต.ระโสม อ. ภาษี โครงการ พัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS (23) หน้า 166 รร. 18,096 บาท รวม 360,996 บาท	342,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 64/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		342,900	0	✓		
26	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเชิงท่า ต. เกาะเกิด อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (24) หน้า 167 รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 34/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		470,410	4,590	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
27	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์ นิรมิตร ต.คิ่งลาน อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (24) หน้า 167 <b>ร.ร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 41/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		470,410	4,590	✓		
28	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (26) หน้า 168 <b>ร.ร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 37/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		470,410	4,590	✓		
29	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดราษฎร์ ศรัทธาธรรม ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (27) หน้า 168 <b>ร.ร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 38/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		1 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					475,000	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
30	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (28) หน้า 169 <b>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 40/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		470,410	4,590	✓		
31	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ต.ลาดงา อ.เสนา โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่ การเรียนรู้แบบ Active Learning (29) หน้า 169 <b>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 36/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		470,410	4,590	✓		
32	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดจำปา ต. อุทัย อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (30) หน้า 170 <b>รร. 25,000 บาท รวม 450,000 บาท</b>	427,500					✓ ยกเลิก			427,500	0				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
33	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์สาว หาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (31) หน้า 170 <b>รร. 11,100 บาท รวม 222,000 บาท</b>	210,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 3/2567 วันที่ 23 พ.ย. 2566		23 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					210,900	0			
34	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านปอตาโล่ ต.ปอตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (32) หน้า 171 <b>รร. 11,110 บาท รวม 220,210 บาท</b>	209,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 59/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓	209,100	0	✓			
35	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดศิวาราม ต.ปอตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (33) หน้า 171 <b>รร. 17,490 บาท รวม 349,690 บาท</b>	332,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 2/2567 วันที่ 23 พ.ย. 2566		23 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓				332,200	0				
36	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนคอนตันคลอง 27 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (34) หน้า 172 <b>รร. 11,110 บาท รวม 220,210 บาท</b>	209,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 84/2567 วันที่ 4 ม.ค. 2567		4 ม.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓	209,100	0	✓			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
37	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์ สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (35) หน้า 172 <b>รร. 10,920 บาท รวม 218,320 บาท</b>	207,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 33/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					207,400	0			
38	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระ โสม ต.ระโสม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (36) หน้า 173 <b>รร. 5,605 บาท รวม 110,505 บาท</b>	104,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 29/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		104,900	0	✓		
39	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผัก โพธิ์วิทยาการ) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (37) หน้า 173 <b>รร. 8,545 บาท รวม 170,445 บาท</b>	161,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 6/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		161,900	0	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
40	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญธรรม "เมอญศรีภูธรอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (38) หน้า 174 <b>รร. 10,450 บาท รวม 207,850 บาท</b>	197,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 20/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					197,400	0			
41	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" ต.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (39) หน้า 175 <b>รร. 5,040 บาท รวม 99,940 บาท</b>	94,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 18/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		94,900	0	✓		
42	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" ต.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (40) หน้า 175 <b>รร. 6,045 บาท รวม 120,145 บาท</b>	114,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 60/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					114,100	0			



ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
43	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดตระ โห่ง ต.วัดยม อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (41) หน้า 175 <b>รร. 6,075 บาท รวม 119,975 บาท</b>	113,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 30/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		113,900	0		✓	
44	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดห้วย จระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ต.ปอตาไถ่ อ. วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (42) หน้า 176	113,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 32/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					113,300	0			
45	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประสิทธิ์ วิทยา ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัว หลวง โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (43) หน้า 176	95,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 89/2567 วันที่ 25 ม.ค. 2567	✓	25 ม.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			95,000	0			
46	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคูคต ต. หนองน้ำส้ม อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (44) หน้า 177 <b>รร. 11,010 บาท รวม 220,210 บาท</b>	209,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 9/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		209,200	0	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ต/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
47	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) ต.อมฤต อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (45) หน้า 177 <b>รร. 9,530 บาท รวม 189,930 บาท</b>	180,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 11/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		180,400	0	✓		
48	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอูน ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (46) หน้า 178 <b>รร. 6,020 บาท รวม 120,120 บาท</b>	114,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 26/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					114,100	0			
49	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (47) หน้า 178 <b>รร. 10,995 บาท รวม 219,895 บาท</b>	208,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 46/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		208,900	0	✓		
50	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนรุ่งวิทยา ประชาอุปกัณฑ์ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (48) หน้า 179 <b>รร. 7,670 บาท รวม 152,270 บาท</b>	144,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 23/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					144,600	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
51	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพรานนกด.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (49) หน้า 179 <b>รร. 6,070 บาท รวม 120,170 บาท</b>	114,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 50/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					114,100	0			
52	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหัวอุทอง ด.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (50) หน้า 180 <b>รร. 6,580 บาท รวม 129,780 บาท</b>	123,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 22/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		123,200	0	✓		
53	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสัน (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) ด.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (51) หน้า 180 <b>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 19/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		475,000	0	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
54	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจ้าแปด ทรงไฉย ต.มารวิชัย อ.เสนา โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (52) หน้า 181 <u>รร. 5,030 บาท รวม 99,930 บาท</u>	94,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 15/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		94,900	0	✓		
55	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ ต. บ้านโพ อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (53) หน้า 181 <u>รร. 5,725 บาท รวม 113,925 บาท</u>	108,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 10/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		108,200	0	✓		
56	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์ นุกุล) ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (54) หน้า 182 <u>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 49/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		475,000	0		✓	

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
57	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจุฬาราชบุรี วิทยา ต.บ้านหลวง อ.เสนา โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (55) หน้า 182 <b>รร. 5,080 บาท รวม 99,780 บาท</b>	94,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 16/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		94,700	0	✓		
58	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.मारวิชัย อ.เสนา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (56) หน้า 183 <b>รร. 5,000 บาท รวม 100,000 บาท</b>	95,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 5/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		95,000	0	✓		
59	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดปิ่นแก้ว ต.ชานา อ.เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (57) หน้า183 <b>รร. 10,105 บาท รวม 200,205 บาท</b>	190,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 61/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		190,100	0	✓		
60	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (58) หน้า 184 <b>รร. 11,025 บาท รวม 219,825 บาท</b>	208,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 4/2567 วันที่ 23 พ.ย. 2566		23 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		208,800	0		✓	

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
61	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดทราย ต.ลำไทร อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (59) หน้า 185 <b>รร. 5,525 บาท รวม 109,125 บาท</b>	103,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 85/2567 วันที่ 4 ม.ค. 2567		4 ม.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					103,600	0			
62	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทุ่ม ลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (60) หน้า 185 <b>รร. 10,040 บาท รวม 200,140 บาท</b>	190,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 25/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					190,100	0			
63	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนางชี ต. บ้านทึบ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (61) หน้า 185 <b>รร. 2,275 บาท รวม 45,075 บาท</b>	42,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 17/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					42,800	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
64	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาคู (จังหวัดศึกษาคาร) ต.นาคู อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (62) หน้า 186 <b>รร. 6,110 บาท รวม 121,910 บาท</b>	115,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 48/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		115,800	0		✓	
65	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท่าใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (63) หน้า 186 <b>รร. 6,085 บาท รวม 120,385 บาท</b>	114,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 83/2567 วันที่ 3 ม.ค. 2567		3 ม.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		114,300	0	✓		
66	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ สื่อเสริมทักษะภาษาไทย (64) หน้า 187 <b>รร. 10,373 บาท รวม 206,373 บาท</b>	196,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			196,000	0			
67	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประ ทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการสื่อเสริมศักยภาพระดับ มัธยมศึกษา (01) หน้า 188 <b>รร. 7,620 บาท รวม 152,120 บาท</b>	144,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 14/2567 วันที่ 30 พ.ย. 2566		30 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		144,500	0		✓	

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
68	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปากกรรณ พิทยา ต.ปากกรรณ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการห้องอัจฉริยะทางด้าน วิทยาศาสตร์ (02) หน้า 189 <b>รร. 25,020 บาท รวม 499,520 บาท</b>	474,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 72/2567 วันที่ 26 ธ.ค. 2566		26 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		474,500	0	✓		
69	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (03) หน้า 189 <b>รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</b>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 76/2567 วันที่ 2 ม.ค. 2567		2 ม.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					950,000	0			
70	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (01) หน้า 193 <b>เขต 33,000 บาท รวม 683,000 บาท</b>	650,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			650,000	0			



ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
71	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (01) หน้า 193 <u>เขต 45,000 บาท รวม 695,000 บาท</u>	650,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			650,000	0			
72	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา (01) หน้า 193 <u>เขต 50,000 บาท รวม 1,050,000 บาท</u>	1,000,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			1,000,000	0			
73	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามโครงการ มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ ไทย (02) 194 <u>เขต 50,000 บาท รวม 300,000 บาท</u>	250,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			250,000	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
74	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามโครงการ มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ ไทย (02) 194 <u>เขต 300,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	200,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			200,000	0			
75	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย (02) 194 <u>เขต 25,000 บาท รวม 525,000 บาท</u>	500,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			500,000	0			
76	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (03) หน้า 195 <u>เขต 100,000 บาท รวม 1,400,000 บาท</u>	1,300,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			1,300,000	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
77	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามโครงการเปิดโลกมทรรมิวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (03) หน้า 195 <u>เขต 120,000 บาท รวม 1,320,000 บาท</u>	1,200,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			1,200,000	0			
78	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการเปิดโลกมทรรมิวิชาการและ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (03) หน้า 195 <u>เขต 50,000 บาท รวม 1,050,000 บาท</u>	1,000,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			1,000,000	0			
79	อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสอนน้อง เรียนศิลป์ (04) หน้า 195 <u>ร. 5,250 บาท รวม 105,000 บาท</u>	99,750	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			99,750	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
80	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง ตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) ต.คลอง ตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (05) หน้า 196 <b>รร. 87,720 บาท รวม 1,753,920 บาท</b>	1,666,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 45/2567 วันที่ 13 ธ.ค. 2566		13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					1,666,200	0			
81	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคู่สลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา โครงการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทย แลนด์ 4.0 (06) หน้า 197 <b>รร. 21,380 บาท รวม 425,880 บาท</b>	404,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 55/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					404,500	0			
82	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้ตาม แนวทางการศึกษาไทย แลนด์ 4.0 (07) หน้า 198 <b>รร. 87,720 บาท รวม 1,753,920 บาท</b>	1,666,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 25 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 54/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					1,666,200	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยังไม่ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
83	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 (08) หน้า 199 <u>รร. 97,720 บาท รวม 1,752,920 บาท</u>	1,666,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 43/2567 วันที่ 13 ธ.ค. 2566		13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					1,666,200	0			
84	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล (09) หน้า 200 <u>รร. 6,137 บาท รวม 121,637 บาท</u>	115,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 57/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2566		18 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					115,500	0			
85	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประ ทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (10) หน้า 200 <u>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 35/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓	✓		470,410	4,590	✓			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
86	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสัน (โรงงานกระดาษอุทัย) ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี การเรียนรู้แบบ Active Learning (11) หน้า 201 <b>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 42/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		1 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		470,410	4,590	✓		
87	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชนอนบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning (12) หน้า 201 <b>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</b>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 39/2567 วันที่ 8 ธ.ค. 2566		8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		470,410	4,590	✓		
88	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (13) หน้า 202 <b>รร. 20,080 บาท รวม 399,980 บาท</b>	379,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 21/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		379,900	0		✓	

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล			
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน	
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน		
89	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดราชภูริ บำรุง ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (14) หน้า 203	215,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 74/2567 วันที่ 28 ธ.ค. 2566		28 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					215,300					
90	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประ ทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (15) หน้า 203 รร. 6,520 บาท รวม 129,920 บาท	123,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 1/2567 วันที่ 23 พ.ย. 2566		23 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		123,400	0	✓			
91	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเชียงราก น้อย (ทรัพย์-สังเวียน เทราบัตย์ อนุสรณ์) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (16) หน้า 203 รร. 25,095 บาท รวม 499,995 บาท	474,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 70/2567 วันที่ 25 ธ.ค. 2566		25 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		474,095	805	✓			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
92	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (17) หน้า 204 <b>รร. 6,930 บาท รวม 138,230 บาท</b>	131,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 71/2567 วันที่ 25 ธ.ค. 2566		25 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		131,300	0	✓		
93	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง ตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) ต.คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (18) หน้า 204 <b>รร. 15,000 บาท รวม 300,000 บาท</b>	285,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 13/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		285,000	0	✓		
94	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ชานนา อ.เสนา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (19) หน้า 205 <b>รร. 22,505 บาท รวม 449,905 บาท</b>	427,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 8/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		427,400	0	✓		



ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
95	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจรัสวิทยา คาร (มิตรภาพที่ 57) ต.บ้านหลวง อ. เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน (20) หน้า 205	190,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 73/2567 วันที่ 28 ธ.ค. 2566		28 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		190,100	0		✓	
96	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลำพระยา (แถมชัยวิทยา) ต.วังจุฬา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน (21) หน้า 206 ร. 11,580 บาท รวม 229,780 บาท	218,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 47/2567 วันที่ 14 ธ.ค. 2566		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		218,200	0		✓	
97	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพระอินทร์ ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ.วัง น้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (22) หน้า 206 ร. 23,550 บาท รวม 470,750 บาท	447,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 31/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		447,200	0		✓	
98	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำดาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการ อ่าน (23) หน้า 207 ร. 24,675 บาท รวม 492,275 บาท	467,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 7/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					467,600	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
99	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านข่อย โพน ต.เสนา อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (24) หน้า 207 <b>รร. 6,070 บาท รวม 120,070 บาท</b>	114,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 28/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					114,000	0			
100	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอุทัย (เขาวนวิทยา) ต.เสนา อ.อุทัย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม นิสัย รักการอ่าน (25) หน้า 208 <b>รร. 19,980 บาท รวม 399,580 บาท</b>	379,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 27/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					379,600	0			
101	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหนองไม้ ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (26) หน้า 208 <b>รร. 11,095 บาท รวม 220,095 บาท</b>	209,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 22 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 86/2567 วันที่ 15 ม.ค. 2567		15 ม.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					209,000	0			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
102	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชนอน บ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการ อ่าน (27) หน้า 209 <b>รร. 10,760 บาท รวม 214,760 บาท</b>	204,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 24/2567 วันที่ 7 ธ.ค. 2566		7 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		204,000	0		✓	
103	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปทุมวิทยา คาร ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน (28) หน้า 209 <b>รร. 10,100 บาท รวม 201,900 บาท</b>	191,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 12/2567 วันที่ 29 พ.ย. 2566		29 พ.ย.2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		191,800	0	✓		
104	อุดหนุนงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (29) หน้า 210 <b>รร. 100,000 บาท รวม 2,000,000 บาท</b>	1,900,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			1,900,000				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล			
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน	
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน		
105	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปทุมวิทยาคาร ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (30) หน้า 210 <b>รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</b>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 81/2567 วันที่ 2 ม.ค. 2567		2 ม.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					950,000					
106	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) หน้า 295 <b>สนง. 10,500 บาท รวม 210,000 บาท</b>	199,500	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓			✓				199,500					
107	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรม ริมสายน้ำ (2) หน้า 295 <b>สนง. 21,000 บาท รวม 420,000 บาท</b>	399,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓			✓				399,000					

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล			
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน	
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน		
108	<p>อุดหนุนงบประมาณสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยาโครงการความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ มัสยิด 64 แห่ง ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาอิสลาม ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p> <p><u>สนง. 818,300 บาท รวม 8,818,300 บาท</u></p>	8,000,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓				✓			8,000,000					
		56,189,250	-	-	-	-	-	-	-	-	55,997,090	38,060	-	-	-	