

สรุปผลความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ กอง	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ /โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
สำนักปลัด ฯ	๑๘	๓๐,๓๙๐,๐๐๐	๒,๙๐๙,๕๔๓	-	-	๒๗,๔๘๐,๔๕๗	๕	๖	๗	-
กองช่าง	๔๙	๓๙๔,๒๗๕,๐๐๐	-	-		๓๙๔,๒๗๕,๐๐๐	-	๔๑	๘	-
กองยุทธศาสตร์ฯ	๑๙	๗๔,๔๓๙,๐๐๐	๑,๓๓๘,๕๗๘	-	-	๗๓,๑๐๐,๔๒๒	๒	๑๐	๗	-
กองสาธารณสุข	๑๔	๒๘,๙๔๓,๐๐๐	๗,๓๗๕,๒๒๒	๑,๕๗๑,๑๐๐	-	๑๙,๙๙๖,๖๗๘	๔	๗	๓	-
กองสวัสดิการสังคม	๑๔	๑๙,๘๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๓,๐๗๕	-	-	๑๘,๐๙๖,๙๒๕	๓	๑๑	-	-
กองการศึกษาฯ	๗๓	๗๒,๔๘๔,๑๐๐	๑๑,๘๙๔,๐๕๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๕๙,๓๙๐,๐๕๐	๒๔	๘	๔๑	-
กองการเจ้าหน้าที่	๙	๘,๒๖๓,๙๐๐	๑,๕๒๓,๓๗๘.๒๐	๓๔๐,๕๐๐	-	๖,๔๐๐,๐๒๑.๘๐	๑	๒	๖	-
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	๒๑	๑๑,๔๗๐,๐๐๐	๒,๘๐๘,๑๔๙	-	-	๘,๖๖๑,๘๕๑	๕	๒	๑๔	-
สำนักงานเลขานุการฯ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-
รวม	๒๑๘	๖๔๑,๓๑๕,๐๐๐	๒๙,๖๐๑,๙๙๕	๔,๐๑๑,๖๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๖๐๘,๖๐๑,๔๐๔.๘๐	๔๔	๘๘	๘๖	๐
ร้อยละ			๔.๖๑๖	๐.๖๒๖	๐.๑๔๐	๙๔.๘๙๙	๒๐.๑๘	๔๐.๓๗	๓๙.๔๕	-

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
หมายเหตุ : ๑. ดำเนินการตามแผน หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. ล่าช้ากว่าแผน หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในที่สาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	<u>หมายเหตุ</u> ยังไม่ถึง ระยะเวลา ดำเนินการ
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-๖๘	
๓	น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ	สำนักปลัด	๙๐๐,๐๐๐	๙๓,๗๐๐	-	-	๘๐๖,๓๐๐		✓			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	<u>หมายเหตุ</u> อยู่ใน ขั้นตอน จัดเตรียม หลักสูตร
๔	รณรงค์ลดการเผาฟางและ ต่อชิงข้าวในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้จุลินทรีย์	สำนักปลัด	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐		✓			ก.พ.-๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕	ยกระดับกิจกรรมด้านการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	<u>หมายเหตุ</u> ยังไม่มีถึง ระยะเวลา ดำเนินการ
๖	กิจกรรม ๕ส "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	<u>หมายเหตุ</u> เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๗	ก่อสร้างห้องน้ำฝายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐		✓			ธ.ค.-๖๗	<u>หมายเหตุ</u> ขั้นตอนการ เขียนแบบ
๘	วันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๖๓๓๘๐	-	-	๔๓๖,๖๒๐	✓				มี.ค.-๖๘	
๙	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๒,๔๖๓	-	-	๑๘,๑๙๗,๕๓๗		✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	<u>หมายเหตุ</u> เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๑๐	ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	<u>หมายเหตุ</u> ยังไม่มีถึง ระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๑	ฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน ในการระงับเหตุอัคคีภัย	สำนักปลัด	๙๐,๐๐๐	-	-	-	๙๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ยังไม่มีถึง ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ยังไม่มีถึง ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และตามระเบียบ ทางราชการ	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ยังไม่มีถึง ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๔	การจัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันหรือยับยั้ง ภัยพิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และ ระเบียบทางราชการ	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ ยังไม่มีถึง ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๕	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ	สำนักปลัด	๓๙๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	✓				มี.ค.-๖๘	
๑๖	จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมด้วยแบตเตอรี่ ๑ ก้อนแท่นชาร์จ เสอาอากาศแบบ ยางและคู่มือการใช้งาน ๒๐ เครื่อง	สำนักปลัด	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓				ก.พ.-๖๘	
๑๗	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง LED	สำนักปลัด	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓				ก.พ.-๖๘	
๑๘	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ งานดับเพลิงกู้ภัย	สำนักปลัด	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	-	-	-	✓				ก.พ.-๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		

			รวม	๑๘	โครงการ				งบประมาณทั้งสิ้น		๓๐,๓๙๐,๐๐๐		
			แล้วเสร็จ	๕	โครงการ				งบประมาณที่เบิกจ่าย		๒,๙๐๙,๕๔๓		
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖	โครงการ			โอนลด			-		
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗	โครงการ			โอนเพิ่ม			-		
			ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ			งบประมาณคงเหลือ			๒๗,๔๘๐,๔๕๗		

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายในพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ สุริโยทัย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๔,๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	๔,๒๓๕,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๒	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภายใน พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๓	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภายใน พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๔	ค่าเช่าเครื่องจักรกล ได้แก่ รถขุดไฮ ดรอลิค รถเกรดเดอร์ รถบด ฯลฯ เป็นต้น	กองช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕	ค่าซ่อมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เช่น ชุดลอกคลอง,ชุดลอกวัชพืช และซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ สาธารณะ ห้วยหนอง คู คลอง บึง ที่ตื้นเขิน ฯลฯ	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	
๖	ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริม เหล็ก ป้องกันตลิ่งริมคลอง ๖ พร้อม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๗	ค่าซ่อมบำรุงรักษาสายทางปกติ และเร่งด่วน	กองช่าง	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น เชื่อม หมู่ที่ ๘ ตำบล นครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณทางเข้า ศูนย์วิปัสสนาญาณพุทธฯ เขมรังสี ตำบลบ้านซุง เขตเชื่อมต่อดำบล หนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโสมณ - วัดใหม่หญ้าไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลคูสลอด อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อมต่อตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ- จัดทำแปลน และราคา กลาง
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบบคลองทับน้ำ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔ (บ้านทับน้ำ) ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณหน้าวัดฝั่งแดงถึงโรงงานไม้ แปรรูป เชื่อมต่อถนนหมายเลข ๓๓ และตำบลโรงช้าง อำเภอบ้านหมึก จังหวัดอ่างทอง และตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๘๗๙,๐๐๐	-	-	-	๓,๘๗๙,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ- ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ ตำบลบ้านเลน เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ- อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะ อิน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนอุดม	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากท่า อำเภอกำแพง เชื่อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอกาฬ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองชลประทาน ๒๔ ขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เอน เชื่อม ตำบลวังแดง อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๕๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๑๗	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน บริเวณบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ ๒ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๖ ตำบลหัวไผ่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๙๘๘,๐๐๐	-	-	-	๙๘๘,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป่าคำอุทิศ เชื่อม ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๖๖๓,๐๐๐	-	-	-	๕,๖๖๓,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสายการไฟฟ้า สาขาบาง ปะหัน-บ่อนไก่อั่ว ตำบลขวัญเมือง เชื่อม ตำบลบ้านลี อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๒๖๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสร้าง - บ้านยายกะตา ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ้านช้าง ตำบลอุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ- ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ. ๑ - ๐๐๓๘ ถนนสาย บ้านบ่อโพง - บ้านคลองสะแก ตำบล บ่อโพง ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๒๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง อย.ถ.๑ - ๐๐๓๓ ถนนสาย บ้านแก้วฟ้า - บ้านบางซ้าย ตำบลแก้ว ฟ้า อำเภอบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง อย.ถ. ๑ - ๐๐๔๗ ถนนสาย บ้านโรงสูง - บ้านพระแก้ว ตำบลพระ แก้ว ตำบลกระเจียว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑ - ๐๐๒๘ ถนนสาย บ้านแมน - บ้านสวนพริก ตำบลพุทเลา ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง อย.ถ ๑ - ๐๐๒๕ ถนนสาย บ้านใหม่ - บ้านนันทรี ตำบลบ้านลี่ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา **(เงินสมทบ)	กองช่าง	๔,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๑๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๗	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลภาชี เชื่อม ตำบลกระ จิว อำเภอภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถ้ายโอน สายบ้านสีแยก-บ้านสาม เมือง ตำบลคลองพระยาบันลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๓,๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง อย.ถ.๑-๐๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ - บ้านบางไทร ตำบลไม้ตรา ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๖,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	๒๖,๘๘๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๓๐	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านหีบ - บ้าน หนองงูเหลือม ตำบลหนองไม้ซุง อำเภอกุ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๓๑	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองส่งน้ำ บริเวณสะพานขาวสระชุด หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลปากจั่น เขื่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองสระแก อำเภอนคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๓๒	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เลียบคลอง ๑ ขวา ๑ (คลอง บั้งปั้ง) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เขื่อน ตำบลจำปา อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓๓	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายเลียบบคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ (คลองเพรียว - เสาไห้) หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อม ตำบล เริงราง อำเภอสภาไห้ จังหวัดสระบุรี	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.๐๖๑-๐๑๒ สายเลียบลำรางหมาดาย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๕ (บ้านวังตอง) ตำบลชายนา เชื่อม ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา	กองช่าง	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สาย บ้านรางเนื้อตาย - บ้านหนองคต ตำบล เทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๓๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง อย.ถ ๑ - ๐๐๑๑ ถนนสายบ้านสีกก - วัดสามกอ ตำบลสีกก ตำบลน้ำเต้า ตำบลบางนมโค และตำบลสามกอ อำเภอบางบาล และอำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๗,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง ๑๐ แยกถนนพหลโยธิน เชื่อมต่อดำบลข้าวงาม หมู่ที่ ๗, ๒ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	<u>หมายเหตุ</u> ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓๘	ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลเสนา เชื่อม ตำบลบ้านทึบ อำเภอกุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	<u>หมายเหตุ</u> อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ
๓๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๓๐๖๐ ลุมพลี - เพนียด ตำบลลุมพลี เชื่อมตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	<u>หมายเหตุ</u> อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๔๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดตูม อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	<u>หมายเหตุ</u> ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๑	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดตูม อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	<u>หมายเหตุ</u> ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๔๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ถ้ำยโอน สายบ้านสีแยกห้วย - บ้านหนองลุ่ม ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๔๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนถ้ำยโอน สายบ้านซึ้ง - บ้านพระนอน ตำบลบ้านซึ้ง ตำบล พระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ส่งกองพัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีตเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถ้ำยโอนสายวัดท่าซุง - บ้านสีกก ตำบลบางไทร ตำบลไม้ตรา อำเภ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๒๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง
๔๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ถ้ำยโอน สายบ้านจำปา - บ้านท่าเจ้าสนุก ตำบลจำปา ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๑๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ออกแบบ และทำ ราคากลาง

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
			รวม	๔๙	โครงการ			งบประมาณทั้งสิ้น				๓๙๔,๒๗๕,๐๐๐	บาท
			แล้วเสร็จ	-	โครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย				-	บาท
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๑	โครงการ			โอนลด				-	บาท
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘	โครงการ			โอนเพิ่ม				-	บาท
			ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ			งบประมาณคงเหลือ				๓๙๔,๒๗๕,๐๐๐	บาท

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (SOLAR ROOFTOP) บริเวณ อาคารสำนักงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา	กอง ยุทธศาสตร์	๓๖๔,๐๐๐	-	-	-	๓๖๔,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (SOLAR ROOFTOP) บริเวณ อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๓	จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ แบบ LED บริเวณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย บริเวณบ้านพักข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในเขตพื้นที่อำเภอ พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะ อิน อำเภออุทัยและอำเภอมั่นนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๕,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕,๓๐๐,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๖	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี วัดไชยวัฒนาราม	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๗	จัดทำวารสาร รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๔๐๐	-	-	๖๐๐	√				ธ.ค. ๖๗ - ก.พ.๖๘	
๘	จัดทำวารสารรายไตรมาส	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๙	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ	กอง ยุทธศาสตร์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๔๐,๕๗๘	-	-	๑๕๙,๔๒๒		√			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้งปี งปม.
๑๐	ผลิตสารคดีเชิงข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๑๑	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	√				ธ.ค. ๖๗ - มี.ค.๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๒	ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้บริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้เป็นเมือง "อยุธยาน่าอยู่"	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			มี.ค. - ก.ย. ๖๘	
๑๔	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสื่อมวลชนสัมพันธ์	กอง ยุทธศาสตร์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์สำหรับงาน	กอง ยุทธศาสตร์	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทคนิค การเขียนแผนงาน เขียนโครงการและแผนเชิงกลยุทธ์	กอง ยุทธศาสตร์	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๘	จัดทำเวทีประชาคม เวที สาธารณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	ประชุม สัมมนา เพื่อพิจารณา ทบทวนกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รวม	๑๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๗๔,๔๓๙,๐๐๐
แล้วเสร็จ	๒	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๘๓๗,๙๗๘
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐	โครงการ	โอนลด	-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๗๒,๖๐๑,๐๒๒

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-		√			ต.ค.-๖๗	หมายเหตุ มีกิจกรรม ต่อเนื่องทั้งปี และมีเงินโอน เพิ่มเติมเข้า มาอีก
๒	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	จัดจุดบริการเช็คสุขภาพประชาชน	กองสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	-	-	๓๒,๐๐๐	√				ม.ค.-๖๘	
๔	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่	กองสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐		-	-	๔๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๔,๓๘๔	-	-	๑,๕๔๕,๖๑๖		√			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้งปี งบประมาณ
๖	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่นตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-ก.ย.๖๘	
๗	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๕,๐๐๐,๐๐๐		-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๘	ค่าจ้างเหมากำจัดของเสียอันตราย จากชุมชน	กองสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๑,๑๗๘.๐๓	-	-	๔๘,๘๒๑.๙๗	√				ต.ค.-๖๗	
๙	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์	กองสาธารณสุข	๔,๐๐๐,๐๐๐	๗๘,๒๔๒.๐๘	๗๘,๑๐๐	-	๓,๘๔๓,๖๕๗.๙๒		√			ก.พ.-ก.ย. ๖๘	หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๑๐	ป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๑๗.๔๐	-	-	๖๔,๙๘๒.๖๐	√				ม.ค.-๖๘	
๑๑	ประชุมรับฟังความคิดเห็นการ บริหารจัดการศูนย์จัดการขยะ ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐		√			พ.ค.-๖๘	
๑๒	เมืองมรดกโลกสะอาด จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	กองสาธารณสุข	๓,๕๙๓,๐๐๐	-	๑,๔๙๓,๐๐๐	-	๒,๑๐๐,๐๐๐		√			พ.ค.-ก.ย. ๖๘	หมายเหตุ กิจกรรม ต่อเนื่องทั้งปี
๑๓	จัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์	กองสาธารณสุข	๓,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๔๐๐	-	-	๒,๕๑๑,๖๐๐	√				ธ.ค.-๖๗	
๑๔	จัดซื้อสารเคมี เคมีภัณฑ์ และ อุปกรณ์	กองสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐		√			พ.ค.-๖๘	

รวม	๑๔	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๒๘,๙๔๓,๐๐๐
แล้วเสร็จ	๔	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๗,๓๗๕,๒๒๒
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗	โครงการ	โอนลด	๑,๕๗๑,๑๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑๙,๙๙๖,๖๗๘

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือ การใช้ชีวิตประจำวัน	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				มี.ค.-๖๘	
๒	จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริม การออกกำลังกายของ ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๓	โรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๙๕๐,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	-	-	๑,๙๒๖,๖๐๐		√			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ยังมี การเบิกจ่าย เพิ่มเติมอีก
๔	รณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๕	จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพหรือการใช้ชีวิต ประจำวันของคนพิการ	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				ก.พ.-๖๘	
๖	รณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ คนพิการ	กองสวัสดิการ สังคม	๕๕๐,๐๐๐	๔๒๒,๔๗๕	-	-	๑๒๗,๕๒๕	√				ธ.ค.-๖๗	
๗	ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๘	เสริมสร้างศักยภาพ ครอบครัวและพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อคืนสู่สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๙	พัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ องค์กรสตรี	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๑๐	ฝึกอบรมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) สาขาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐๐,๐๐๐	๓๐๗,๒๐๐	-	-	๔๙๒,๘๐๐		√			มี.ค.-๖๘	หมายเหตุ ยังมีการ เบิกจ่าย เพิ่มเติมอีก
๑๑	เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นอยุธยา	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๑๒	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและ เยาวชนจังหวัดพระนครศรี- อยุธยา	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๑๓	โครงการจัดทำสื่อความรู้ เพื่อส่งเสริมการประกอบ อาชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	

รวม	๑๔	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๓	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๗๕๓,๐๗๕ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ		โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑๘,๐๙๖,๙๒๕ บาท

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√				ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	
๒	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๓	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๔	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาล ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐		√			พ.ย.-๖๗	หมายเหตุ เบิกจ่าย ทั้งปี งบประมาณป.
๕	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๖	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๗	นิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๘	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๙	สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ (พัฒนาห้องสมุด) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	
๑๐	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√				ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	
๑๑	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√				ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	
๑๓	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	๓๗๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๑๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๙๙๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๖๘๔,๐๐๐	๖๘๔,๐๐๐	-	-	-	√				ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	
๑๗	ส่งเสริมสนับสนุนสังคมแห่งการ เรียนรู้ (พลังงานสีเขียว) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	
๑๘	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	√				ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	
๑๙	ประชุมอบรม และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูบุคลากร ทางการศึกษาผู้สนับสนุนการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบจ.อย. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการจัดซื้อสื่อเสริมสร้าง พัฒนาการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๑๙,๗๐๐	๔๑๙,๗๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๑	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยกิจกรรม ACTIVE LEARNING โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๒๒	โครงการจัดซื้อสื่อดนตรีเสริมสร้าง พัฒนาการสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัยของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ บำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๒๓	โครงการจัดซื้อสื่อตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๒๔	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ ห้องอัจฉริยภาพทางด้าน วิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการคิด เชิงคำนวณเพื่อเป็นพื้นฐานในการ แก้ปัญหาและส่งเสริมทักษะ UNPLUGGED CODING โรงเรียน วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๒๕	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ การเรียนรู้ชุดฝึกปฏิบัติในรายวิชาการ โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า โรงเรียน วัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐		-	-	๕๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๒๖	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการ ทางภาษา ห้องคณิตศาสตร์และ ห้องประชุมภายใน โรงเรียน วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๒๕,๔๐๐	-	-	-	๒๒๕,๔๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ สำนักงานโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมและ โต๊ะเก้าอี้ครูสำหรับการจัด การเรียนการสอนในชั้นเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการ ไฟฟ้า ๓ (เขียนแบบเทคนิค) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับ อเนกประสงค์พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓				มี.ค.-๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ของ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐		✓			มี.ค.-๖๘	
๓๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เครื่องเสียงห้องประชุมอาคารเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุง ราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงดุริยางค์ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านดนตรีไทย โรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๔๐	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เครื่องเล่นเสริมทักษะและพัฒนาการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	
๔๑	โครงการก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุง ราษฎร์) (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	กองการศึกษา	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๔๓	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัด ช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๔๔	พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๔๕	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	กองการศึกษา	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-	๖๓๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๔๖	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ต่างประเทศของโรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	กองการศึกษา	๑,๑๘๘,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	-	-	√				พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	
๔๗	การจัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบจ.อย.	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสา การถ่ายภาพโบราณวัตถุและ การอัปโหลดข้อมูลในระบบ พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์” พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๖๗,๗๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๓๒,๓๐๐		√			ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	หมายเหตุ เบิกจ่าย ทั้งปี งบประมาณ.
๕๐	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๔,๖๕๐	๒๙๐,๐๐๐	-	๕,๓๕๐	√				ม.ค.-๖๘	
๕๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตามหลักศาสนา ของประชาชนมุสลิม	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕๒	ถมดินปรับพื้นที่บริเวณ ฌาปนสถานวัดใบบัว ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสโน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดกลางขุนแผน ตำบล วัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๔	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณด้านข้างอุโบสถวัด ทุ่งศรีโพธิ์ ตำบลบางปะแดง อำเภอบางปะอิน จ.	กองการศึกษา	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณพระอุโบสถ วัดกุ่มแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก เอนกประสงค์บริเวณเมรุ วัดกุ่มแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๕๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดทุ่งมน ตำบลหนองขนาก อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-๖๘	
๕๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดพะยอม ตำบลพยอม อำเภอมั่นขวัญน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดพระงาม ตำบลบ้านป้อม อำเภอมั่นขวัญน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ มัสยิดกอดิรียะห์ ตำบลชานา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดโบสถ์ ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๖๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดโคกช้าง ตำบลอุทัย อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๓	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดศาลาลอย ตำบลศาลาลอย อำเภอยะหา จังหวัด	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดโพธิ์ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดโบสถ์ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๖	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถาน วัดเทพสุพรรณ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๙๗๒,๐๐๐	-	-	-	๙๗๒,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๖๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดห้วยจรเข้ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณด้านหน้า ฌาปนสถานวัดแก้วฟ้า หมู่ ๑ ตำบล แก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณด้านหน้า ฌาปนสถานวัดบางซ้ายใน หมู่ ๔ ตำบลเตาเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ฝึกอบรมสัมมนา "การสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร"	กองการ เจ้าหน้าที่	๑,๖๑๑,๕๐๐	-	-	-	๑,๖๑๑,๕๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๗,๔๔๘.๒๐	-	-	๙๒,๕๕๑.๘๐	√				๑๑-๑๔ มี.ค.๖๘	
๓	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ "ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน"	กองการ เจ้าหน้าที่	๓๐๔,๘๐๐	-	-	-	๓๐๔,๘๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ฝึกอบรมเสริมสร้างและการรักษา วินัยในการปฏิบัติราชการ	กองการ เจ้าหน้าที่	๑๙๘,๖๐๐	-	-	-	๑๙๘,๖๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ตามสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะประจำสายงาน อาชีพ	กองการ เจ้าหน้าที่	๒,๒๔๓,๐๐๐	๖๑๕,๙๓๐	๓๔๐,๕๐๐		๑,๒๘๖,๕๗๐		√			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๖	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ พัฒนาสมรรถนะหลักพนักงานจ้าง ทั่วไปของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๑,๓๗๖,๔๐๐	-	-	-	๑,๓๗๖,๔๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๗	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนา ข้าราชการ ตามสมรรถนะและการ เป็นผู้นำที่ดี ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๘๒๙,๑๐๐	-	-	-	๘๒๙,๑๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน การปฏิบัติงาน ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๒๐๐,๕๐๐	-	-	-	๒๐๐,๕๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	ฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ บุคลากร	กองการ เจ้าหน้าที่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			√		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รวม	๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๘,๒๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๑	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๕๒๓,๓๗๘.๒๐ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนลด	๓๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๖,๔๐๐,๐๒๑.๘๐ บาท

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	จัดทำฐานข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยวพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓			ก.พ. ๖๘ - เม.ษ. ๖๘	
๒	จัดทำหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อ การท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ จะดำเนินการ ไตรมาส ๓
๓	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ จะดำเนินการ ไตรมาส ๓
๔	ปฏิทินสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓				ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	
๕	หนังสือคู่มือ WELCOME TO AYUTTHAYA	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ จะดำเนินการ ไตรมาส ๓
๖	คู่มือท่องเที่ยวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ฉบับ ภาษาญี่ปุ่น	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ จะดำเนินการ ไตรมาส ๓
๗	แผนที่ ๓ ภาษา	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ จะดำเนินการ ไตรมาส ๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๘	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองการท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๑,๕๐๐	-	-	๕๑๘,๕๐๐	✓				ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๙	ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองการท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๙๒,๑๐๐	-	-	๒๐๗,๙๐๐	✓				๑๓-๒๒ ธ.ค.๖๗	
๑๐	ปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	การแข่งขันกีฬา เปตอง อบจ.พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	กองการท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการท่องเที่ยว	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการท่องเที่ยว	๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	กองการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	การแข่งขันกีฬานูบาล อบจ.พระนครศรีอยุธยา จูเนียร์	กองการท่องเที่ยว	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๗	แข่งขันกีฬา E-SPORT อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๗๔๐,๐๐๐	-	-	-	๗๔๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างโรงจอดและซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักร	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	ศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๗๐๐,๐๐๐	๖๙๙,๗๙๐	-	-	๒๑๐	✓				ม.ค.- มี.ค. ๖๘	
๒๐	จัดซื้อรถสามล้อไฟฟ้าบรรทุก	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		✓			ม.ค.- มี.ค. ๖๘	
๒๑	จัดซื้อหุ่นยนต์ดูดตะกอน สระว่ายน้ำ	กองการ ท่องเที่ยวฯ	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๙,๗๕๙	-	-	๒๔๑	✓				ม.ค.- มี.ค. ๖๘	

รวม	๒๑	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๑,๔๗๐,๐๐๐
แล้วเสร็จ	๕	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๒,๘๐๘,๑๔๙
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนลด	-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๘,๖๖๑,๘๕๑

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักงานเลขานุการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	สนง. เลขานุการฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐		√			มี.ค.-๖๘	

รวม	๑	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑,๒๐๐,๐๐๐
แล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	-
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ	โอนลด	-
ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ	โอนเพิ่ม	-
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑,๒๐๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑- ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนโครงการที่ อุดหนุนงบประมาณ	การอนุมัติงบประมาณ		สถานะการดำเนินการโครงการ			การรายงานผลการดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	ไม่ขอรับเงิน อุดหนุน	หมายเหตุ
			ยังไม่อนุมัติจ่ายเงิน อุดหนุน	อนุมัติและจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีรายงานผล การดำเนินการ	มีการรายงานผลการ ดำเนินการ			
๑	สำนักปลัดฯ	๒	๐	๒	๒	๐	๐	๒	๐	๐		
๒	กองสาธารณสุข	๓๕	๑๓	๒๒	๒๒	๐	๑๓	๓๕	๐			
๓	กองการท่องเที่ยวฯ	๓	๑	๒	๐	๒	๑	๓	๐			
๔	กองการศึกษา ฯ											
	- ข้อบัญญัติฯ	๑๑๔	๒๘	๘๕	๖๕	๒๐	๒๘	๙๓	๒๐	๑		
	รวมกองการศึกษา	๑๑๔	๒๘	๘๕	๖๕	๒๐	๒๘	๙๓	๒๐	๑		
	รวมทั้งหมด	๑๕๔	๔๒	๑๑๑	๘๙	๒๒	๔๒	๑๓๓	๒๐	๑		

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. รวม	๑๕๔	โครงการ
แล้วเสร็จ	๒๒	โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	๘๙	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๒	โครงการ
ยกเลิกโครงการ	๑	โครงการ
แจ้งไม่ขอรับเงินอุดหนุน	-	โครงการ
มีการรายงานผล	-	โครงการ
ยังไม่รายงานผล	-	โครงการ

แบบติดตามและประเมินโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามโครงการ ตรวจสอบธาตุอาหาร พืชในพื้นที่การเกษตร เพื่อการจัดการปุ๋ย อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี สำหรับการปลูก พืชในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๔๐๕,๐๐๐	๒๙ พ.ย.๖๗		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			√		๔๐๕,๐๐๐	-				
๒	อุดหนุน สนง.เกษตร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๒๑๘,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	√			√		๒๑๘,๐๐๐	-				

แบบติดตามและประเมินโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๑ - ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุน รพ. พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พัฒนาระบบการ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน บนรถพยาบาล ขณะส่งต่อด้วย ระบบการควบคุม จากระยะไกล (TELEMEDECINE)	๑,๐๘๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๑,๐๘๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๒	อุดหนุน สนง. สาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พัฒนาระบบการ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน บนรถ พยาบาล ขณะส่ง ต่อด้วยระบบการ ควบคุมจาก ระยะไกล (TELEMEDECINE)	๑๐,๑๕๒,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๑๐,๑๕๒,๐๐๐				
๓	อุดหนุน สนง. สาธารณสุข จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ ดวงตาสดใส เห็นภาพกระจ่างชัด ยกระดับคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๓๖,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๒,๗๓๖,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๔	อุดหนุนสมาคม เครือข่ายอาสา สมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านอยุธยา (ทสม.) ตาม โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๖ ธ.ค. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๑๖ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๓,๐๐๐,๐๐๐	-				
๕	อุดหนุนวัดโดนด ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๘ พ.ย. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ พ.ย.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๖	อุดหนุนวัดผดุง ธรรม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๘ พ.ย. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ พ.ย.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๗	อุดหนุนวัดห้วยจรเข้ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๓ มี.ค. ๖๘) / มีบันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ ก.พ.๖๘)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๘	อุดหนุนวัดกลาง รามัญ ต. สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๓ มี.ค. ๖๘) / มีบันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ ก.พ.๖๘)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๙	อุดหนุนวัดบางเตื่อ ต.บางเตื่อ อ.บาง ปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๑๕ มี.ค. ๖๘) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๙ ม.ค.๖๘)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๑๐	อุดหนุนวัดโพธิ์ ประสิทธิ์ ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๘ พ.ย. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ พ.ย.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๑	อุดหนุนวัดสำ พะเนียง ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๘ พ.ย. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ พ.ย.๖๗)		มี.ค.-๖๘	√					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๑๒	อุดหนุนวัดบางซ้าย นอก ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๗ ธ.ค. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๕ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	√					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๓	อุดหนุนวัดขนอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๗ ธ.ค. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๕ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๑๔	อุดหนุนวัดบางยี่โท ต.บางยี่โท อ.บาง ไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๗ ธ.ค. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๕ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๕	อุดหนุนวัดสามไถ ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๗ ธ.ค. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๕ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๑๖	อุดหนุนวัดโพธิ์ลอย ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๓ มี.ค.๖๘) / มีบันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ ก.พ.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๗	อุดหนุนวัดเกาะแก้ว เกษการาม ต.บ่อโพง อ.นคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๓ มี.ค.๖๘) / มีบันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ ก.พ.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๑๘	อุดหนุนวัดร้อยไร่ ต.ท่าช้าง อ.นคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๘ พ.ย. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ พ.ย.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๙	อุดหนุนวัดธรรม โชติการาม ต.บ้านคลัง อ.บาง บาล จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ ๓ มี.ค.๖๘ / มีบันทึก ข้อตกลง เมื่อ๒๑ ก.พ.๖๘		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๒๐	อุดหนุนวัดลาดบัว หลวง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓				- ๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๒๑	อุดหนุนวัดตรีพารา สีมาเขต ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๘ พ.ย. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๑ พ.ย.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๒๒	อุดหนุนวัดสามเพลง ต.ปลายกลัด อ.บาง ซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๒๓	อุดหนุนวัดกลาง เกาะระกำ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ ๒๑ ม.ค. ๖๘ / บันทึก ข้อตกลง เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๘		มี.ค.-๖๘	√					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๒๔	อุดหนุนวัดใหญ่ (เทพนิมิตร) ต.สามไถ อ.นคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ ๓ มี.ค. ๖๘ /บันทึก ข้อตกลง เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๘		มี.ค.-๖๘	√					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๒๕	อุดหนุนวัดตลอดช่อง ต.บ้านป้อม อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๖ ธ.ค.๖๗) / มีบันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๒๖	อุดหนุนวัดคลองน้ำ ชา ต.ท่าช้าง อ. นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๒๗	อุดหนุนวัดลำบัว ต.หันตะเภา อ.วัง น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๒,๐๐๐,๐๐๐				
๒๘	อุดหนุนวัดหนอง โคก ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๒๗ ธ.ค. ๖๗) / มี บันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒๕ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๒๙	อุดหนุนวัดพระงาม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายเมื่อ (๖ ธ.ค.๖๗) / มีบันทึก ข้อตกลง เมื่อ (๒ ธ.ค.๖๗)		มี.ค.-๖๘	✓					๒,๐๐๐,๐๐๐	-				
๓๐	อุดหนุนวัดมเหยงค์ ต.ท่าช้าง อ.นคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๒,๐๐๐,๐๐๐				
๓๑	อุดหนุนวัดปากคลอง ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ	
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน				
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน			
๓๒	อุดหนุนวัดกอไผ่ ต.บางหลวงโคต อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓				-	๒,๐๐๐,๐๐๐				
๓๓	อุดหนุนวัดแจ้ง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓				-	๒,๐๐๐,๐๐๐				
๓๔	อุดหนุนวัดบ้านแดง ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓				-	๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ	
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง	เงินคงเหลือ	รายงาน				
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน			
๓๕	อุดหนุนวัดเสาชิง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓				-	๒,๐๐๐,๐๐๐				

แบบติดตามและประเมินโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุน สนง. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการยอยศ ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก	๓,๐๐๐,๐๐๐	#####		๕ พ.ย.๖๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๗		✓		✓		๓,๐๐๐,๐๐๐	-			✓	อยู่ ระหว่าง การ ติดตาม รายงานผล
๒	อุดหนุนสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ตามโครงการ "ส่งเสริมกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา"	๔,๐๐๐,๐๐๐		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	๔,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๓	อุดหนุนมูลนิธิอนุรักษ์ และพัฒนาอากาศยาน ไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ตาม โครงการแข่งขันกีฬา ร่มบินชิงแชมป์ ประเทศไทย	๔๕๐,๐๐๐	#####		๑๕-๑๙ ม.ค. ๖๘		✓		✓		๔๕๐,๐๐๐	-	✓			

แบบติดตามและประเมินโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2568
แผนงานการศึกษา ประเภท เงินอุดหนุน (ไตรมาส 1 - 2 เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
1	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ (1) (หน้า 161) <u>งบ รร. 805,000 บาท รวม 3,220,000 บาท</u>	2,415,000		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	2,415,000			
2	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning (01) (หน้า 168) <u>งบ รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ม.ค.68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 73/2568 วันที่ 14 ม.ค.2568		14 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					475,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
3	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์นिरมิตร ต.คู้กลาน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning (021) (หน้า 169) รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000		✓	14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			-	475,000			
4	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้าน บางกระสัน (โรงงานกระดาษอุบลรัตน์) ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (03) หน้า 170 รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 71/2568 วันที่ 14 ม.ค.2568		14 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					475,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
5	อุดหนุนงบประมาณโรง 0เรียนวัดสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (04) หน้า 171 รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000		✓	13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			-	475,000			
6	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดบัว หลวง (สหมิตรศึกษา) ต.สามเมือง อ.ลาด บัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (05) หน้า 171 รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 74/2568 วันที่ 14 ม.ค.2568		14 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					475,000	-			
7	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสุพรรณสนธิ วงศ์พิทยา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (06) หน้า 172 รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000		✓	25 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			-	475,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
8	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสนามทอง มิตรภาพ ที่180 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 (07) หน้า 172 รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 72/2568 วันที่ 14 ม.ค.2568	✓	14 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568			✓			-	475,000			
9	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดบัว หลวง(สหมิตรศึกษา) ต.สามเมือง อ.ลาดบัว หลวง โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (08) หน้า 175 รร. 24,000 บาท รวม 478,200 บาท	454,200	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่		30 ม.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		-	454,200	✓		
10	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดแค ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ โครงการจัดซื้อเครื่อง ดนตรีดุริยาง (09) หน้า 173 รร. 4,100 บาท รวม 80,400 บาท	76,300		✓	14 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568			✓			-	76,300			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
11	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนภาษี "สุนทร วิทยานุกูล" ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล (10) หน้า 174 รร. 24,880 บาท รวม 495,880 บาท	471,000		✓	30 ม.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			-	471,000			
12	อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนบ้านบาง กระสัน (โรงงานกระดาษอุบลรัตน์) ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (11) หน้า 175 รร. 24,975 บาท รวม 498,075 บาท	473,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 58/2568 วันที่ 8 ม.ค.2568		8 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					473,100	-			
13	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬาโรงเรียน (12) หน้า 176 รร. 11,425 บาท รวม 266,725 บาท	215,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 43/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		215,300	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
14	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดห้วยจรเข้ม (เกตุอรั่มอุปถัมภ์) ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (13) หน้า 177 รร. 16,070 บาท รวม 320,670 บาท	304,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 49/2568 วันที่ 2 ม.ค.2568		2 ม.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					304,600	-			
15	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคูคด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (14) หน้า 161 รร. 15,680 บาท รวม 313,080 บาท	297,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 51/2568 วันที่ 2 ม.ค.2568		2 ม.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					297,400	-			
16	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดทุ่งมน ต.หนองขนาท อ.ท่าเรือ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (15) หน้า 178 รร. 5,500 บาท รวม 108,900 บาท	103,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 48/2568 วันที่ 2 ม.ค.2568		2 ม.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					103,400	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
17	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเด็ก ในร่มระดับปฐมวัย (16) หน้า 178 รร. 17,300 บาท รวม 346,000 บาท	328,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 31 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 93/2568 วันที่ 27 ม.ค. 68		31 ม.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68	✓					328,700	-			
18	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทุมล้าย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกายเด็กในร่ม ระดับปฐม (17) หน้า 179 รร. 20,400 บาท รวม 408,000 บาท	387,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 29/2568 วันที่ 26 ธ.ค.2567		26 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		387,600	-	✓		
19	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดยมมาตาม ธรรม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกายเด็กในร่มระดับปฐม (18) หน้า 179 รร. 16,500 บาท รวม 329,500 บาท	313,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 1/2568 วันที่ 18 ธ.ค.2567		18 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					313,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
20	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทู้มลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสู่ กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (19) หน้า180 รร. 19.880 บาท รวม 397,580 บาท	377,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 7/2568 วันที่ 18 ธ.ค.2567		18 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		377,700	-	✓		
21	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก โครงการพัฒนา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสู่กระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (20) หน้า 180 รร. 4,750 บาท รวม 93,450 บาท	88,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 66/2568 วันที่ 18 ธ.ค.2567		18 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					88,700	-			
22	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) ต.อมฤต อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นในร่มระดับปฐมวัย (21) หน้า 181 รร. 17,505 บาท รวม 349,705 บาท	332,200		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓ยกเลิก			-	332,200			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
23	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเทพมงคล (ตรวจสอบวงราชการอุปถัมภ์) ต. เทพมงคล อ.บางซ้าย โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นในร่ม ระดับปฐมวัย (22) หน้า 181 รร. 6,665 บาท รวม 131,465 บาท	124,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 28/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		124,800	-		✓	
24	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อเครื่อง เล่นในร่มระดับปฐมวัย (23) หน้า 182 รร. 10,000 บาท รวม 200,000 บาท	190,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 100/2568 วันที่ 30 ม.ค. 68		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		190,000	-	✓		
25	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดไทรงาม ต.บ้านหีบ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น ในร่มระดับปฐมวัย (24) หน้า 182 รร. 17,425 บาท รวม 347,425 บาท	330,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 3/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					330,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
26	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ต.พระนอน อ.นครหลวง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นในระดับปฐมวัย (25) หน้า 183 รร. 9,500 บาท รวม 189,600 บาท	180,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 2/2568 วันที่ 2 ธ.ค.2567		2 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					180,100	-			
27	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดแค ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ โครงการจัดซื้อเครื่อง เล่นในร่มระดับปฐมว (26) หน้า 183 รร. 19,600 บาท รวม 390,600 บาท	371,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 27/2568 วันที่ 26 ธ.ค. 2567		26 ธ.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					371,000	-			
28	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ โครงการจัดซื้อเครื่อง เล่นในร่มระดับ ปฐมวัย (27) หน้า 184 รร. 6,930 บาท รวม 137,130 บาท	130,200	จ่ายเมื่อ วันที่..... บันทึกข้อตกลง เลขที่ 101/2568 วันที่ 30 ม.ค. 68		30 ม.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		130,200	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
29	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" ต.กระจิว อ.ภาษี โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นในร่มระดับ ปฐมวัย(28) หน้า 184 รร. 17,200 บาท รวม 343,500 บาท	326,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค. 2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 35/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					326,300	-			
30	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอุทธการาม ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นใน ร่มระดับปฐมวัย (29) หน้า 185 รร. 15,900 บาท รวม 317,300 บาท	301,400	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 102/2568 วันที่ 30 ม.ค. 68		30 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		301,400	-	✓		
31	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน โครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล (30) หน้า 185 รร. 4,443 บาท รวม 88,143 บาท	83,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 31/2568 วันที่ 26 ธ.ค.2567		26 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		83,700	-		✓	

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
32	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท่าใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อสื่อ เสริมทักษะภาษาไทย (31) หน้า 186 รร. 6,112 บาท รวม 120,312 บาท	114,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 54/2568 วันที่ 7 ม.ค.2568		7 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		114,200	-	✓		
33	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทุมลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อสื่อ เสริมทักษะภาษาไทย (32) หน้า 186 รร.17,645 บาท รวม 351,645 บาท	334,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 10/2568 วันที่ 20 ธ.ค. 2567		20 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		334,000	-	✓		
34	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านหีบ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อสื่อเสริม ทักษะภาษาไทย (33) หน้า 187 รร.9,978 บาท รวม 198,078 บาท	188,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 8/2568 วันที่ 20 ธ.ค.2567		20 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		188,100	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
35	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ต.พระนอน อ.นครหลวง โครงการจัดซื้อสื่อเสริมทักษะภาษาไทย (34) หน้า 187 รร. 6,545 บาท รวม 129,945 บาท	123,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 9/2568 วันที่ 20 ธ.ค.2567		20 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					123,400	-			
36	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ดลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการเสริมสร้าง ทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (35) หน้า 188 รร. 24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 6/2568 วันที่ 20 ธ.ค.2567		4 ม.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
37	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน โครงการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรม หุ่นยนต์ (Robotic System) (36) หน้า188 รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 38/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		7 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
38	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปราสาททอง วิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการ เสริมสร้างทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (37) หน้า 189 <u>รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 12/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
39	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรม หุ่นยนต์ (Robotic System) (38) หน้า189 <u>รร. 16,500 บาท รวม 330,000 บาท</u>	313,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 4/2568 วันที่ 18 ธ.ค.2567		18 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					313,500	-			
40	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.อุทัย โครงการเสริมสร้าง ทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (39) หน้า 190 <u>รร. 24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 5/2568 วันที่ 18 ธ.ค.2567		18 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		470,200	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
41	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร โครงการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (40) หน้า 190 <u>รร. 24,920 บาท รวม 496,820 บาท</u>	471,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 31 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 80/2568 วันที่ 22 ม.ค. 68		22 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					471,900	-			
42	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับ เด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS (41) หน้า 191 <u>รร.24,810 บาท รวม 495,210 บาท</u>	470,400	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 82/2568 วันที่ 22 ม.ค. 68	✓	22 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568			✓			-	470,400			
43	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร โครงการพัฒนาการ เรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS (42) หน้า 192 <u>รร.24,810 บาท รวม 495,210 บาท</u>	470,400	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 81/2568 วันที่ 22 ม.ค. 68	✓	22 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568			✓			-	470,400			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
44	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการ ห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรู (43) หน้า 192 <u>รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</u>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค. 2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 25/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					950,000	-			
45	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเทพคัน ธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สังเคราะห์) ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ โครงการห้องเรียน ดิจิทัลไฮบริด คลาสรูม (44) หน้า 193 <u>รร.25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 24/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					475,000	-			
46	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร ต.ลำเภาลุ่ม อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ หนังสือห้องสมุดเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา (45) หน้า 193 <u>รร.25,007 บาท รวม 499,907 บาท</u>	474,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 59/2568 วันที่ 9 ม.ค.2567		9 ม.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					474,900	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
47	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย โครงการหนังสือห้องสมุดเสริมสร้าง สมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย- ประถมศึกษา (46) หน้า 194 รร.5,100 บาท รวม 101,000 บาท	95,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 15/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					95,900	-			
48	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดทราย ต.ลำไทร อ.วังน้อย โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรู (47) หน้า 194 รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 26/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					950,000	-			
49	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ สาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา (48) หน้า 195 รร. 10,000 บาท รวม 200,000 บาท	190,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 16/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					190,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
50	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง ต.ปากจั่น อ.นครหลวง โครงการห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา (49) หน้า 196 รร.20,500 บาท รวม 409,000 บาท	388,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 17/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					388,500	-			
51	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสื่อการ เรียนรู้และการ เล่นเพื่อสร้าง EF ทักษะ แห่งความ สำเร็จและความสุข (50) หน้า 196 รร. 24,990 บาท รวม 499,490 บาท	474,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 21/2568 วันที่ 9 ม.ค.2568		9 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					474,500	-			
52	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฏ์นวมการอุปถัมภ์) ต.ธนู อ.อุทัย โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้างEF ทักษะแห่งความสำเร็จและความสุข (51) หน้า 197 รร. 6.000 บาท รวม 119,600 บาท	113,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 60/2568 วันที่ 9 ม.ค.2568		9 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					113,600	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
53	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ต.ธนู อ.อุทัย โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและ ความสุข (52) หน้า 198 รร. 6,000 บาท รวม 119,600 บาท	113,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 18/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					113,600	-			
54	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก โครงการสื่อการ เรียนรู้และการเล่นเพื่อสร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและความสุข (53) หน้า 199 รร.3,755 บาท รวม 73,455 บาท	69,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 77/2568 วันที่ 15 ม.ค.2568		15 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					69,700	-			
55	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการสื่อสำหรับ การบูรณาการ STEM สู่ STEAM เพื่อการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย (54) หน้า 200 รร.10,000 บาท รวม 200,000 บาท	190,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 19/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					190,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
56	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนโคกม่วง เพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรม ต.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการสื่อสำหรับการบูรณาการ STEM สู่ STEAM เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย (55) หน้า 201 รร. 16,940 บาท รวม 337,640 บาท	320,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 64/2568 วันที่ 9 ม.ค.2568		9 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					320,700	-			
57	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการสื่อการ เรียนรู้และการเล่น Unplugged Coding เพื่อพัฒนานวัตกรรมน้อย ระดับปฐมวัย (56) หน้า 202 รร.10,000 บาท รวม 200,000 บาท	190,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 20/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					190,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
58	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ต.ปากจั่นอ.นครหลวง โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่น Unplugged Coding เพื่อพัฒนานวัตกรรม น้อย ระดับปฐมวัย (57) หน้า 203 รร. 19,100 บาท รวม 380,600 บาท	361,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 21/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					361,500	-			
59	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนโคกม่วง ผอ.อ.ศรีสุราษฎร์ อ.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง คำนวณเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และส่งเสริมทักษะUnplugged Coding ด้วย การจัดกิจกรรม GPAS 5 Steps อย่างเป็น ลำดับขั้นระดับประถมศึกษา (57) หน้า183 รร. 14,100 บาท รวม 282,000 บาท	267,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 65/2568 วันที่ 9 ม.ค.2568		9 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					267,900	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
60	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญธรรม " เผอญศรีภอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาโดยใช้สื่อ ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น (Electronic Kit) (59) หน้า 205 <u>รร.5,000 บาท รวม 98,700 บาท</u>	93,700		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	93,700			
61	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิตมัธยม) (01) หน้า 207 <u>รร.24,900 บาท รวม 496,600 บาท</u>	471,700		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	471,700			
62	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร โครงการหนังสือ เสริมทักษะระดับมัธยมศึกษา (02) หน้า 208 <u>รร.5,400 บาท รวม 106,400 บาท</u>	101,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 34/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					101,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
63	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสาธิตวิฑูรยา ต.สามตุ่ม อ.เสนา โครงการหนังสือเสริม ทักษะระดับมัธยมศึกษา (03) หน้า 208 รร. 15,000 บาท รวม 300,000 บาท	285,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 75/2568 วันที่ 15 ม.ค.2568		15 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					285,000	-			
64	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปากกรณ พิทยา ต.ปากกรณ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการหนังสือเสริมทักษะระดับมัธยม ศึกษา (04) หน้า 209 รร. 9,905 บาท รวม 198,005บาท	188,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 31 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 92/2568 วันที่ 27 ม.ค. 68		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					188,100	-			
65	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านแพรก ประชาสรรค์ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก โครงการหนังสือเสริมทักษะระดับ มัธยมศึกษา (05) หน้า 210 รร.12,265 บาท รวม 243,865 บาท	231,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 76/2568 วันที่ 15 ม.ค.2568		15 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					231,600	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
66	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรม หุ่นยนต์ (Robotic System) (06) หน้า 211 รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	470,200			
67	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสาธิตวิทยา ต.สามตุ่ม อ.เสนา โครงการเสริมสร้าง ทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (07) หน้า 211 รร. 24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 41/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
68	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปากกรานพิทยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ เสริมสร้างทักษะการโปรแกรม หุ่นยนต์ (Robotic System) (08) หน้า 212 รร. 24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	470,200			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
69	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (09) หน้า 212 <u>รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 39/2568 วันที่ 27ธ.ค.2567		27ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
70	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย โครงการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (10) หน้า 213 <u>เขต 24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 40/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
71	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง โครงการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (11) หน้า 214 <u>เขต 24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 14/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
72	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบางปะหัน ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน โครงการเสริมสร้าง ทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (01) หน้า 193 เขต 24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 42/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
73	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านแพรก ประชาสรรค์ ต.ลำพะเนียง อ.บ้านแพรก โครงการเสริมสร้างทักษะการโปรแกรม หุ่นยนต์ (Robotic System) (13) 215 เขต 24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 52/2568 วันที่ 6 ม.ค.2568		6 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
74	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนท่าหลวง วิทยานุกูล ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ โครงการ ห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (14) 215 เขต 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 8 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 32/2568 วันที่ 26 ธ.ค.2567		26 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					950,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
75	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี โครงการห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (01) 219 <u>เขต 24,730 บาท รวม 493,630 บาท</u>	468,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 62/2568 วันที่ 9 ม.ค.2568		9 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					468,900	-			
76	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit) (02) หน้า 220 <u>เขต 20,500 บาท รวม 408,800 บาท</u>	388,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 63/2568 วันที่ 9 ม.ค.2568		9 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					388,300	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
77	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสุตินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง คำนวณเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และส่งเสริมทักษะ Unplugged Coding ด้วยการจัดกิจกรรม GPAS 5 Steps อย่าง เป็นลำดับขั้น ระดับประถมศึกษา (03) หน้า 221 เขต 19,710 บาท รวม 392,310 บาท	372,600		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	372,600			
78	อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสอนน้อง เรียนศิลป์ (04) หน้า 221 เขต 5,250 บาท รวม 105,000 บาท	99,750		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	99,750			
79	อุดหนุนงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม (05) หน้า 222 รร.50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 68/2568 วันที่ 13 ม.ค.2568		13 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					950,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
80	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตรีพาราสีมา เขต ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (06) หน้า 223 <u>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	475,000			
81	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประ ทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (07) หน้า 223 <u>รร.25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	475,000			
82	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียนเหราบัตย์อนุสรณ์) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (08) หน้า 224 <u>รร.23,400 บาท รวม 468,000 บาท</u>	444,600	จ่ายเมื่อ วันที่ ... บันทึกข้อตกลง เลขที่ 89/2568 วันที่ 24 ม.ค. 68		14 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567		✓		✓		444,600	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
83	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล (09) หน้า 224 รร. 13,800 บาท รวม 275,500 บาท	261,700		✓	13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			-	261,700			
84	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียน (10) หน้า 225 รร.24,900 บาท รวม 497,900 บาท	473,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 69/2568 วันที่ 14 ม.ค.2568		14 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2567	✓					473,000	-			
85	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กลุ่มสกลอุทิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง (11) หน้า 225 รร.24,500 บาท รวม 489,300 บาท	464,800		✓	8 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567			✓			-	464,800			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
86	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี สากลสำหรับนักเรียน (12) หน้า 226 รร. 25,000 บาท รวม 499,000 บาท	474,000	จ่ายเมื่อ วันที่ ... บันทึกข้อตกลง เลขที่ 55/2568 วันที่ 8 ม.ค.2568		8 ธ.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		474,000	-	✓		
87	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตริประเสริฐอุปถัมภ์) ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (13) หน้า 226 รร. 25,090 บาท รวม 499,990 บาท	474,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 47/2568 วันที่ 2 ม.ค.2568		2 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					474,900	-			
88	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาการ) ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (14) หน้า 227 รร. 10,270 บาท รวม 204,870 บาท	194,600		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	194,600			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
89	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) ต.ลำตะเคียน อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (15) หน้า 228 <u>รร.10,270 บาท รวม 204,870 บาท</u>	194,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 57/2568 วันที่ 8 ม.ค.2568		8 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		194,600	-	✓		
90	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรลือฤทธิ์) ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียน (16) หน้า 228 <u>รร.10,000 บาท รวม 200,000 บาท</u>	190,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 46/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		190,000	-	✓		
91	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราชภูริรังสรรค์) ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (17) หน้า 229 <u>รร.10,270 บาท รวม 204,870 บาท</u>	194,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 45/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		194,600	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
92	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางช้าง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (18) หน้า 230 รร. 15,000 บาท รวม 300,000 บาท	285,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 44/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					285,000	-			
93	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน (19) หน้า 231 รร.14,970 บาท รวม 298,470 บาท	283,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 20 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 56/2568 วันที่ 8 ม.ค.2568		8 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					283,500	-			
94	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวังน้อยวิทยานุมี ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬาสำหรับนักเรียน (20) หน้า 232 รร.24,990 บาท รวม 498,990 บาท	474,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 31 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 85/2568 วันที่ 22 ม.ค. 68		2 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					474,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
95	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ต.คลองสะแก อ.นครหลวง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียน (21) หน้า 233 <u>รร.19,285 บาท รวม 383,985 บาท</u>	364,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 ม.ค.68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 50/2568 วันที่ 2 ม.ค.2568		2 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		364,700	-	✓		
96	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดดอนพุทชา ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายเด็กในร่มระดับปฐมวัย (22) หน้า 234 <u>รร.18,000 บาท รวม 360,000 บาท</u>	342,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 30/2568 วันที่ 26 ธ.ค.2567		26 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					342,000	-			
97	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอุทัย (เขาวนวิทยา) ต.เสนา อ.อุทัย โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ในร่มระดับ ปฐมวัย (23) หน้า 234 <u>รร.5,600 บาท รวม 110,500 บาท</u>	104,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 09 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 36/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					104,900	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
98	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคูสลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น ในร่มระดับปฐม (24) หน้า 235 รร. 16,250 บาท รวม 323,150 บาท	306,900		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	306,900			
99	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอุทัย (เขาวนวิทยา) ต.เสนา อ.อุทัย โครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นในร่มระดับปฐม (25) หน้า 235 รร.13,250 บาท รวม 264,650 บาท	251,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 37/2568 วันที่ 27 ธ.ค.2567		27 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					251,400	-			
100	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดราษฎร์ บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปลัมภ์) ต.บ่อโพ อ.นครหลวง โครงการจัดซื้อสื่อเสริมทักษะ ภาษาไทย (26) หน้า 236 รร.7,815 บาท รวม 155,815 บาท	148,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 53/2568 วันที่ 7 ม.ค. 2568		7 ม.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568		✓		✓		148,000	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
101	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน โครงการ เสริมสร้างทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (27) หน้า 236 <u>รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200		✓				✓			-	470,200			
102	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล โครงการ เสริมสร้างทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (28) หน้า 237 <u>รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 11/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
103	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ชานา อ.เสนา โครงการเสริมสร้าง ทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (29) หน้า 238 <u>รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท</u>	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 13/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
104	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย โครงการเสริมสร้าง ทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotic System) (30) หน้า 238 รร.24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 67/2568 วันที่ 13 ม.ค.2568		13 ม.ค.2568 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					470,200	-			
105	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัด ทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 (31) หน้า 239 รร. 24,820 บาท รวม 496,320 บาท	950,000		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	950,000			
106	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนหงสประภาส ประสิทธิ์ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (32) หน้า 239 รร.50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 02 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 23/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					950,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
107	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดธรรมจริยา ต.ข้าวมาม อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (33) หน้า 240 <u>รร.50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</u>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 68 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 22/2568 วันที่ 23 ธ.ค.2567		23 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					950,000	-			
108	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (34) หน้า 240 <u>รร.25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 08 ม.ค.2568 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 33/2568 วันที่ 26 ธ.ค.2567		26 ธ.ค.2567 ถึง 30 ก.ย. 2568	✓					475,000	-			
109	อุดหนุนงบประมาณมัธยมศึกษาสุริยะ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) (35) หน้า 241	250,000		✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ			✓			-	250,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
110	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อสื่อมอนเตสซอ รี (36) หน้า 241 <u>รร.21,550 บาท รวม 429,750 บาท</u>	408,200		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	408,200			
111	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านข่อยโพน ต.เสนา อ.อุทัย โครงการห้องปฏิบัติการทาง คณิตศาสตร์สู่สากลระดับประถมศึกษา <u>รร.11,405 บาท รวม 227,305 บาท</u>	215,900		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	215,900			
112	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย <u>สนง.50,000 บาท รวม 300,000 บาท</u>	250,000		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	250,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยัง ไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
113	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย <u>สนง.10,000 บาท รวม 210,000 บาท</u>	200,000		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	200,000			
114	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โครงการ มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย <u>สนง..25,000 บาท รวม 525,000 บาท</u>	500,000		✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			✓			-	500,000			
		44,262,550	-	-	-	-	-		-	-	30,272,600	12,165,850	-	-	-