

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองช่าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑	ปรับปรุงเกาะกลางถนนหมายเลข ๓๐๙ (โรจนะ) ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๘,๑๒๔,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๑๒๔,๐๐๐	-	-	√	-
๒	ปรับปรุงซ่อมแซม ประตुरะบายน้ำ คลองท้ายไผ่ - พุทเลา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๒ ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล เชื่อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าหลวง - จำปา - ท่าเจ้าสนุก (ถนนถ้ายโอน) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เชื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปา อำเภотаเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน สาย ๔ ฝั่งขวา (ถนนถ้ายโอน) หมู่ที่ ๖ ต.สามกอ เชื่อม ต.ชาวนา อำเภอสนา	๔,๗๘๕,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๘๕,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖	ค่าซ่อมบำรุงรักษาสายทางปกติและเร่งด่วน	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๗	ก่อสร้างพร้อมเสริมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง ๒๕ ขวา หมู่ที่ ๒, ๔, ๖ ตำบลท่าเจ้าสนุก เชื่อมตำบลศาลาลอย อำเภотаเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๖,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนลาดยางสาย ๕๐๓๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.ตานิม เชื่อม ต.เสาชิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๘๓๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๓๑,๐๐๐	-	-	√	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิม เชื่อม ตำบลเสาชิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓,๒๕๘,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๕๘,๐๐๐	-	-	√	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๕ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทางหลวง หมายเลข ๙	๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕๕,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.คานหาม อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทางหลวง ชนบท อย. ๒๐๔๕	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยยิ่งเจริญ ม. ๓ ต.ไผ่พระ ถึง ม. ๑ ต.กกแก้ว บุรพา อ.บางไทร เชื่อม ต.คู่สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๙๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามตุ่ม เชื่อม ตำบลบ้านหลวง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๑๙๑,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๙๑,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายม. ๘ ต.สามก เชื่อม ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๑๕๐,๐๐๐	-		√	-
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อตาโล่ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบล ลำตาเสา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๑,๘๙๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๘๙๐,๐๐๐	-		√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เลียบคลองสาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อม ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๑๘	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งริมคลอง ๒๖ ม. ๔ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๒, ๔ ต.คู้กลาน อ.บางปะอิน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าองค์ พระ ม. ๓ ต.บ้านหว่า เชื่อม ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๒ - ๑ ต.บ้านห้วย เข้ม ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงพิมพ์บ้านห้วย ม. ๓ ต.บ้านห้วย อ.บางปะอิน เข้ม ทางหลวงหมายเลข ๓๒ จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สายบ้านหน้าศาล-บ้านปิ่นแก้ว ต.เจ้า เจ็ด ต.ชานา ต.มารวิชัย ต.คู สลอด อ.เสนา อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๒๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑ - ๐๐๐๖ ถนนสาย บ้านแถว - บ้านจระเข้ไต้ ต.บ้านแถว ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายโรจนะ – วัดสุคันธาราม ต.ลำตาเสา ต.วังน้อย ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัดสายทาง อย.ถ ๑ – ๐๐๓๒ ถนนสาย บ้านแจ้ง –บ้านทางกลาง ต.บ้านแจ้ง ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๗	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (OVERLAY) บริเวณม. ๔, ๖, ๘ ต.ท่าเจ้าสนุก เชื่อม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๕๗๙,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๗๙,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) บริเวณม. ๒, ๓ ต.ท่าหลวง เชื่อม ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายอุดมสมบูรณ์ - บ้านคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๕,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๑๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๓๐	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเลียบบคลองส่งน้ำ ม. ๘ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทางหลวงชนบท อย. ๒๐๔๕	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓๑	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๑,๗ ต.หนองไม้ซุง เชื่อม ม. ๑๒ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองเปรม ๒ เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ม. ๔๓.๕ เชียงรากน้อย เชื่อม ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๔๓๓,๐๐๐	-	-	-	๔๓๓,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๓๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ม. ๘ ต.บ้านป้อม เชื่อม ถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.สามัคคี อําเภอกุฑย จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทางหลวง หมายเลข ๓๐๔๓	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๓๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม. ๑ - ๘ ต.บางปะแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๔๖๙	๓,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๗๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาง - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๙ ต.ระโสม เชื่อม ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๓๗	ปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองนคร หลวง (ฝั่งซ้าย) ม. ๑ - ๕ ต.ลำไทร เชื่อม ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา	๕๐,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณคันคลองชลประทาน จาก บริเวณสี่แยกเจ้าปลุก ม. ๕ ต.เจ้าปลุก เชื่อม ม. ๑ ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา (บริเวณแยกสถานีตำรวจภูธรโรงช้าง)	๑๒,๘๗๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๘๗๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กคันคลอง ๒๔ ขวา ม. ๖ ต.โพธิ์ เอน อ.ท่าเรือ เชื่อม ต.ท่าช้าง อ.นคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๐๘๒,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๘๒,๐๐๐	-	-	√	-
๔๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คันคลอง ๒๕ เทศบาลตำบลท่าเรือ เชื่อม ตำบล บ้านร่อม อำเภوتاเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๙๖๖,๐๐๐	-	-	-	๑,๙๖๖,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นคลอง ๒๔ ขวาม. ๕, ๘ ต.วังแดง เข้ม ม. ๒ ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	๓,๔๕๕,๐๐๐	-	-	✓	-
๔๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ม. ๔ ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้ม ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๔๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายม. ๑ ต.สามก้อ เข้ม ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๐๗๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๗๑,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๔๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๓ ต.ปากจั่น เข้ม ม. ๓, ๔ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๘๗๙,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๗๙,๐๐๐			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๔๕	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ม. ๗, ๘, ๙ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ชุมชนสี่ขาพัฒนา, ชุมชนศรีวังน้อย,ชุมชนวังคังแมว) เชื่อมต่อระหว่าง ต.บ้านสร้าง, ต.ลำตา เสา และต.หนองน้ำส้ม	๑๘,๖๖๘,๘๐๐	-	-	-	๑๘,๖๖๘,๘๐๐			√	
๔๖	ปรับปรุงเสริมขยายถนนลูกรังคันคลอง ม. ๔ ต.วังแดง เชื่อม ม. ๒ ต.โพธิ์ เอน อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๒๐,๐๐๐			√	
๔๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม. ๒ ต.กะพุ่ม เชื่อม ม. ๕ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	๖,๕๙๒,๐๐๐	-	-	-	๖,๕๙๒,๐๐๐			√	
๔๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านรอซิติ - บ้าน คลองพระยาบันลือ ต.พระยาบันลือ ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐		√		ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๔๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๕๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน ม. ๔ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๓๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๕๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณม. ๕ ต.กุฎี เชื่อมต่อ ม. ๖ ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๕๘๗,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๘๗,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๕๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม. ๗ ต.กุฎี อ.ผักไห่ เชื่อมต่อ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๕๓	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำและ ฝาบ่อพัก บริเวณตลาดกลางเพื่อ เกษตรกร หมู่ที่ ๓ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๕๔	ค่าเช่าเครื่องจักรกล	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๕๕	ค่าซ่อมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๕๖	จัดซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เทรลเลอร์ พร้อมหางบรรทุก ลากจูงแบบขนต่ำ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๖๓,๐๐๐	-	-	๓๗,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๕๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนถ้ายโอน สายบ้านนครหลวง - บ้านสามไถ ต.นครหลวง ต.สามไถ อ.นครหลวง	๒๓,๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓,๒๔๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๕๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสายบ้าน ใหม่เจริญผล - บ้านบางไทร อ.ย.ถ. ๑-๐๐๒๖ ต.ไม้ตรา ต.บางไทร อ.บางไทร	๑๖,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๕๙	ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม. ๗ ต.หันสัง อ.บางปะหัน	๑,๓๑๗,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๑๗,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบลำรางโพธิ์ (ฝั่งตะวันตก) ม.๓ ต.ชายนา เข้ม ต.ดอนทอง อ.เสนา	๑,๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๓๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ผ่านวัดฉัตรทองคำดำรงธรรม ม.๖ ต. พระยาบันลือ เข้ม ต.คูสลอด อ. ลาดบัวหลวง	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางเลียบคลองขวางวัดตรีฯ ม.๕ และสายทางเลียบคลองหนึ่ง ม.๖ ต. สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง เข้ม ต. ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๓	ปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานวัด โคกทอง ม.๕ ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา เข้ม ถนนทางหลวงชนบท อย. ๔๐๓๑ (อ.เสนา - อ.ผักไห่)	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ ม.๒,๔ ต.จำปา เข้ม ม.๑๐ ต.ท่า หลวง อ.ท่าเรือ	๑,๐๕๒,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๕๒,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๖๕	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บนสายทางที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบจ. จำนวน ๑๒ สายทางพื้นที่ อ.วังน้อย อ.ภาชี อ.อุทัย อ.ท่าเรือ และพื้นที่ในสายทาง ต่อเนื่อง	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๖	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตลาดกลาง เพื่อเกษตรกร ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๗	ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าภายใน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา	๑๘,๗๙๐,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๗๙๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๘	จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบ ควบคุมที่ฐานและบนกระเช้าเป็นรถ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๖,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๖๙	จัดซื้อรถบริการเคลื่อนที่ เป็นการ บริการซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด จำนวน ๑ คัน	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๗๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบคลองวังแดง เชื่อมทางหลวง ชนบท อย. ๓๐๔๘ เชื่อมการเดินทาง ไปยัง ต.ราชคราม ต.บางกระ สั้น ม.๓ ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๗๑	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ม.๘ ต.ศาลาลอย เชื่อม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๗๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑,๒ ต.ระโสม อ.ภาชี เชื่อม ต. หนองปลิง อ.หนองแขง จ.สระบุรี	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๗๓	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขยายประชาชน ต. ท่าเรือ อ.ท่าเรือ เชื่อม ต. บางโฉמד อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	๙๘๒,๐๐๐	-	-	-	๙๘๒,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๗๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ ต.สามตุ่ม เชื่อม ต.บ้านหลวง อ.เสนา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๗๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลเมืองบ้านกรด ๑๔ ม.๗ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๖๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๗๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕,๖ ต.พระแก้ว อ.ภาชี เชื่อมต่อ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๗๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ ต.กระเจียว เชื่อม ต.ภาชี อ.ภาชี	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๗๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เลียบคลองบางพระครู ม.๓ ต.ทาง กลาง เชื่อม ม.๓ ต.ตาลเอน อ.บาง ปะหัน	๙,๕๕๔,๐๐๐	-	-	-	๙,๕๕๔,๐๐๐	-	-	√	-
๗๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผ่านวัดใหม่หนองคต ม.๑ ต.ดอนทอง เชื่อม ม.๗ ต.บ้าน แถว อ.เสนา	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๐	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองอ้ายฉอก ม.๖,๗ ต. บ้านกระทุ่ม อ.เสนา	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๘๑	ปรับปรุงทัศนสวณสาธารณะบึง พระราม	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณ ม.๓ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ เชื่อม ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณ ม.๕ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน ม.๑ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ เชื่อม ทาง หลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๕	ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mash ม.๒ ต.สามกอ เชื่อม ต.บางนมโค อ. เสนา	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๖	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บนสายทางที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบจ. จำนวน ๑๑ สายทาง พื้นที่ อ.บ้าน แพรก , อ.มหาราช , อ.นคร หลวง , อ.บางปะหัน และพื้นที่ในสาย ทางต่อเนื่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๘๗	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานที่สำคัญ อ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๘	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของ อบจ. พระนครศรีอยุธยา ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน	๘,๘๗๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๘๗๐,๐๐๐	-	-	√	-
๘๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนถ้ายโอน สายคันคลองสาย ๔ ฝั่งซ้าย ต.สามกอ อ.เสนา ต.คู์สลอด อ.ลาดบัวหลวง	๘๔,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	๘๔,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๙๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบบคลองปู่เฒ่า (ฝั่งขวา) ม.๒ ต.ทับน้ำ เชื่อม ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๙๑	เสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรังคันคลองชลประทาน ๒๔ ขวา ม.๕,๘ ต.ศาลาลอย เชื่อม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๑
๙๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๕ ต.หันตะเภา เชื่อม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย	๔,๑๗๗,๐๐๐	-	-	-	๔,๑๗๗,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๙๓	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ๑ ขวา ม.๑ ต.จำปา อ. ท่าเรือ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๓
๙๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน ม.๔ ต.ท่าตอ อ.มหาราช	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔
๙๕	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บนสายทางที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สายทาง พื้นที่ อ. เสนา อ. ลาดบัวหลวง และพื้นที่ในสายทาง ต่อเนื่อง	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๗,๕๐๐,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔
๙๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนถ้ายโอนสายบ้านบึงบัว - บ้าน ไร่ ต.นครหลวง ต.บ้านซุง อ.นคร หลวง	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๓๕๐,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔
๙๗	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ม.๔ ต.ดอนลาน เข้มม ต.นาคู อ.ผักไห่	๓,๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๗๐,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชการ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๙๘	ศิลปะการต่อสู้และไหว้ครู มวยไทย	๗๐๐,๐๐๐	๖๘๑,๖๙๐	-	-	๑๘,๓๑๐	✓	-	-	๑๖ - ๑๗ ,มี.ค..๖๗
๙๙	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีทัศน์ BACK TO THE PAST	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒-๓
๑๐๐	จัดทำคู่มือความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑-๒
๑๐๑	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีทัศน์ WARNING	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒-๓
๑๐๒	ปฏิทินสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑
๑๐๓	สมุดภาพแรงบันดาลใจ	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑-๒
๑๐๔	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๑๐๕	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๑๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	๑๐๖,๙๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓-๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๐๖	ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๗๕	๘๐๐,๐๐๐	-	๗๒๕	✓	-	-	๑๕ - ๒๔ ธ.ค. ๖๖
๑๐๗	ก่อสร้างศูนย์กีฬาครบวงจร (สนามเทนนิส) สนามกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๔,๘๔๙,๒๖๐	-	๗,๑๕๐,๗๔๐	-	-	✓	-
๑๐๘	ปรับปรุงลู่วางสังเคราะห์ สนามฟุตบอล ๑ ภายในสนาม- กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๐๙	ปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๑๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอล ๓ สนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๑๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังอัมรินทร์ คบเพลิงสนามฟุตบอล ๑)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๑๒	ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างสนาม เด็กเล่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๑๓	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรี- อยุธยา (สนามฟุตบอล ๑)	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓		ไตรมาส ๔
๑๑๔	ปรับปรุงอาคารอัมจันทร์ ประธานภายในสนามกีฬา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓		ไตรมาส ๔
๑๑๕	การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๑๑๖	การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๒๐๙	-	-	๑๐๗,๗๙๑	✓	-		๖ - ๘ มี.ค. ๖๗
๑๑๗	การแข่งขันกีฬา เปตอง อบจ.พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๐๐	-	-	๑๙๒,๑๐๐	✓	-		๑๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๗
๑๑๘	การแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ. พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๕๕	-	-	๕๕๕	✓	-		๓ ส.ค. ๖๗
๑๑๙	การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	๕๕๐,๐๐๐	๕๔๐,๒๗๕	-	-	๙,๗๒๕	✓	-		๒๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๗
๑๒๐	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	๕๔๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		-	✓	-
๑๒๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๙๐๐	-	-	๑๐,๑๐๐	✓	-		๒๐- ๒๘ มี.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๒๒	การแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. พระนครศรีอยุธยา จุเนียร์	๙๐๐,๐๐๐	-	๘๗๑,๘๐๐	-	๒๘,๒๐๐	-	-	✓	-
๑๒๓	แข่งขันกีฬา E-SPORT อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	๗๔๐,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	-	-	๑๘๔,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม ติดตั้งภายในอาคารอัมรินทร์ สนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๑๘๙,๕๐๐	๑๘๙,๕๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๒
๑๒๕	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๔,๔๖๐	-	-	๙๕,๕๔๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๖	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๔๒	-	-	๓,๕๕๗.๘๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒
๑๒๗	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๘	แผนที่ ๓ ภาษา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๙	คู่มือท่องเที่ยวภาษาจีน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๑๓๐	คู่มือท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๓๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง พยาบาลเพื่อบริการประชาชนใน สนามกีฬาจังหวัดฯ	๘๔,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓-๔
๑๓๒	บางปะอิน ฮาร์ฟ มาราธอน เดิน - วิ่ง ชมวิ่งที่บางปะอิน ๒๕๖๗	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๐,๔๐๐	-	-	๙,๖๐๐	✓	-	-	๒๔ - ๒๕ ส.ค.๖๗
๑๓๓	จัดซื้อโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้	๒๒๑,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๔	จัดซื้อปั๊มจุ่มสูบลูกบอล ภายใน สนามฟุตบอล สนามที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๐๐	-	-	๒,๖๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๕	จัดซื้อรถเข็นขนของ ๒ ล้อ มีขาตั้ง ขนาดบรรจุของได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๕ คัน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๖	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติด ผนังภายในโรงยิมเนเซียม	๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๗๖	-	-	๓,๖๒๔	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๗	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำสำหรับทำ ความสะอาด ภายในสนามกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๓๘	จัดซื้อเครื่องตัดแก๊สสนาม	๗,๐๐๐	๕,๖๑๘	-	-	๑,๓๘๒	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๙	จัดซื้อเครื่องอัดลมแรงดัน	๑๐,๐๐๐	๙,๓๖๕	-	-	๖๓๕	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๔๐	จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส สำหรับ บริการประชาชน	๙๗,๗๐๐	๙๗,๕๐๐	-	-	๒๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๔๑	ก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอมหาราช ภายใต้โครงการ "หนึ่ง อำเภอหนึ่งสนามกีฬามาตรฐาน"	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓,๐๐๐,๐๐๐		✓	-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๔๒	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๔๓	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	พ.ย.๖๗
๑๔๔	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๔๕	พัฒนาความสามารถในการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาของโรงเรียน วัดป่าคาเจริญวิทยา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	พ.ย.๖๗
๑๔๖	สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสังคม แห่งการเรียนรู้ (พัฒนาห้องสมุด) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	พ.ค.๖๗
๑๔๗	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	พ.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๔๘	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๔๙	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๕๐	โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๑๕๑	ประชุมอบรม และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูบุคลากรทาง การศึกษาผู้สนับสนุนการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบจ.อย. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๔,๕๔๐	๒๘๖,๘๐๐	-	๕๒๘,๖๖๐	✓	-	-	๕ - ๗ มี.ย.๖๗
๑๕๒	นิเทศและติดตามประเมินผลการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐		-	✓	-
๑๕๓	โครงการลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๖๘๔,๔๘๐	๖๘๔,๔๘๐	-	-	-	✓	-		ก.พ.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๕๔	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัดป่า คาเจริญวิทยา	๑,๑๘๘,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๕๕	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัด ช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๕๖	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๕๗	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	พ.ย.๖๗
๑๕๘	การจัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบจ.อย.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		-	✓	-
๑๕๙	ส่งเสริม สนับสนุน สังคมแห่งการ เรียนรู้ (พลังงานสีเขียว) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ก.พ.๖๗
๑๖๐	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัยของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ม.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๖๑	โครงการพัฒนาศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๘ ส.ค.๖๗
๑๖๒	โครงการพัฒนาศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุง ราษฎร์) (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	๙ พ.ย.๖๖
๑๖๓	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	มี.ค.๖๗
๑๖๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๑๖๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๑๖๖	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุดภายใน โรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๑๙๓,๒๐๐	-	๑๙๓,๒๐๐	-	-	-	-	✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๖๗	จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งบริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		✓	-	-
๑๖๘	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำตั้งพื้น RO ขนาด ๖ คิว ภายในโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๖๙	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หอประชุมโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๗๐	จัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๒,๓๙๒,๐๐๐	-	-	-	๒,๓๙๒,๐๐๐	-	✓		ไตรมาส ๔
๑๗๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสา การถ่ายภาพโบราณวัตถุและการอัปโหลดข้อมูลในระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์” พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๗๒	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๓,๖๕๐	-	-	๔๖,๓๕๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑ - ๓
๑๗๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๒,๗๒๘,๗๘๖	๓๖,๗๙๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๔๑๘	✓	-	-	๑๓ ม.ค. ๖๗
๑๗๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตามหลักศาสนา ของประชาชนมุสลิม	๘๐๐,๐๐๐	๗๑๙,๔๗๒	๗๐,๐๐๐	-	๑๐,๕๒๘	✓	-	-	๒๖ - ๒๘ พ.ค. ๖๗
๑๗๕	ถมดินลานอเนกประสงค์บริเวณกุ โบรมัสยิดนูรุลยะมาล หมู่ที่ ๕ ตำบลมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๗๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดไผ่ล้อม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๗๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๗๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดโชติเขมาราม ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๗๙	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดขนอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๘๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัสยิด ฟารูกุมาริอบนูลคอตต๊อบ อัลกอดี ระยะที่ ๓ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๘๑	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดนันทริย์ ต.พุทไธสง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๘๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดดาวคะนอง ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๘๓	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๗๓๐,๐๐๐	-	-	-	๗๓๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๘๔	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัด นาค ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๘๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดคลองตัน ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๘๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๘๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๘๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิด ย่านี่อุลอิควาน ม. ๕ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๘๙	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดบางระกำ ม. ๓ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๙๐	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดแก้ว ม.๖ ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๙๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดบ้านดาบ ม. ๗ ต.ป่อโพ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๙๒	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดช่างเหล็ก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	✓		-	ไตรมาส ๓
๑๙๓	ก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณฌาปนสถาน วัดบรมวงศ์อิศวรารามวรวิหาร ตำบลสวนพริก อำเภोधพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๑๙๔	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภोधพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๑๙๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิดฮาซานิ ยะห์ ตำบลชายนา อำเภอเสนา งบ วัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๙๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๙๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดธรรมโชติการาม ตำบลบ้านค้ำ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๙๘	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดบ้านกล้วย ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๑๙๙	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดชีปะขาว ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๐๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดบ้านแปง ต.บ้านแปง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๐๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ มัสยิดนูรุลเอียะฮ์ซาน ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๐๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดทุ่งศรีโพธิ์ ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๐๓	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์ วัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๐๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก เอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดเจดีย์แดง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๐๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก เอนกประสงค์ พร้อมลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดใหม่ตำนาน ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๐๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก เอนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดอู่สำเภา ตำบลमारวิชัย อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐		√		ไตรมาส ๔
๒๐๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐		√		ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๐๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดดุสิตาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐		✓		ไตรมาส ๔
๒๐๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดแจ้ง ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓		ไตรมาส ๔
๒๑๐	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๓๐๐,๐๐๐		✓		ไตรมาส ๔
๒๑๑	ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบาง ไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๒	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลศูนย์ ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๑๓	ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระ ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๔	ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์ผู้เรียนสำหรับ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบาง ไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๕๐๐,๐๐๐		-	✓	-
๒๑๖	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบาง ไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๓๐๓,๖๐๐	๓๐๓,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๑๗	จัดซื้อหนังสือเรียน (รายหัว) สำหรับ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบาง ไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๘	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปา ชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๙	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปา ชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๔๘,๗๕๐	๔๘,๗๕๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๒๐	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปา ชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๗๕,๔๐๐	๒๗๕,๔๐๐	-	-	-	✓		-	ไตรมาส ๓
๒๒๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมรุวัดบ้านม้า ม.๓ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน	๒๙๘,๐๐๐	-	-	-	๒๙๘,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๒๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดจอมเกษ ต.ขยาย อ.บางปะหัน	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๒๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดสุวรรณเจดีย์ ต.หัวเวียง อ.เสนา	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๒๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดบ้านแดง ต.น้ำเต้า อ.บางบาล	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๒๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์วัดนางชี ต.บ้านหีบ อ.อุทัย	๑,๘๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๓๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๒๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์วัดสุชาโภชน ต.บางนม โค อ.เสนา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๒๗	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยกิจกรรม Active Learning โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๒๒๘	โครงการรื้อถอนห้องน้ำแบบ ๑๐ ห้อง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๒๒๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอุโบสถวัดนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๒๓๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอุโบสถวัดตาลานใต้ ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๒๓๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอุโบสถวัดไม้รวก ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔
๒๓๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัดกลาง ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ	๒,๑๕๘,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๕๘,๐๐๐	-	✓	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๓๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดสุคันธาราม ม.๖ ต.ป่อตาโล่ อ. วังน้อย	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๓๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๓๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดชีโพน ต.ผักไห่ อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๓๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดบ้านพลับ ม.๖ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๓๗	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชา สรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๓๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๓๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดวรนายก รังสรรค์เจติยบรรพตาราม ต.บางปะ หัน อ.บางปะหัน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๔๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดราษฎร์บำรุง ม.๗ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๔๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัธยมศึกษาสุริยะห์ ม.๕ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๔๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด โคก ต.พุทไธยา อ.บางปะหัน	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๔๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด กลางคลองวัฒนาราม ต.เจ้าเสด็จ อ. เสนา	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๔๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด หนองนางเก่า ต.โคกม่วง อ.ภาชี	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๔๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด สุวรรณดารารามราชวรวิหาร ต. หอรบตันไชย อ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-		๑,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๔๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัสยิดญัน นะตุลนาอีม ต.คลองสระบัว อ. พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-		๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๔๗	ส่งเสริมอาชีพ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๕๐,๗๗๐	-	-	๑๔๙,๒๓๐	✓	-	-	๒๓ -๒๔ ก.พ.๖๗
๒๔๘	จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือ การใช้ชีวิตประจำวัน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๒๔๙	โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๘๙,๑๒๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๐,๘๘๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๕๐	รณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐	๘๘๗,๐๖๒.๘๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๓๗.๒๐	✓	-	-	๑๐ เม.ย.๖๗
๒๕๑	จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพหรือการใช้ ชีวิตประจำวันของคนพิการ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๒๕๒	รณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ คนพิการ	๕๕๐,๐๐๐	๓๕๔,๐๙๐	-	-	๑๙๕,๙๑๐	✓	-	-	๘ ธ.ค.๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๕๓	ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๗,๓๐๐,๐๐๐	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๕๔	เสริมสร้างศักยภาพ ครอบครัวและพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อคืนสู่สังคม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๕๕	พัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กรสตรี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๑๗,๒๐๐	-	-	๘๒,๘๐๐	✓	-	-	๑๘ - ๒๑ ก.พ.๖๗
๒๕๖	ฝึกอบรมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) สาขาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๘๐๐,๐๐๐	๖๖๓,๑๗๕	-	-	๑๓๖,๘๒๕	✓	-	-	๒๙ -๓๐ มี.ค.๖๗
๒๕๗	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและ เยาวชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๕,๒๙๔	-	-	๑๔๔,๗๐๖	✓	-	-	๒๙ -๓๐ เม.ย.๖๗
๒๕๘	จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริม การออกกำลังกายของ ผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๒๕๐	-	-	๒,๗๕๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๕๙	ค่าจ้างเหมากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๙๐๐	-	-	๕๕,๑๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑
๒๖๐	จ้างเหมาฝังกลบขยะ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		-	✓	-
๒๖๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๑๖๒	๒๘๕,๐๐๐	-	๓,๕๓๙,๘๓๘	✓	-		๑๒ มิ.ย.๖๗
๒๖๒	ป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๖๓	ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๖๔	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๑๙,๘๓๗	-	๔๔๘,๖๐๐	๑๒๘,๗๖๓	✓	-		๒๖ มิ.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๖๕	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒๖๖	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่	๓๔๘,๖๐๐	-	๓๔๘,๖๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒๖๗	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๙,๓๖๒,๓๔๔	-	-	๒,๖๓๗,๖๕๖	✓	-	-	จำนวน ๓ รุ่น วันที่ ๕ - ๗ มี.ค.๖๗ วันที่ ๑ - ๑๔ มี.ค.๖๗ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มี.ค.๖๗
๒๖๘	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่นตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๖๙	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๕,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	-	-		ไตรมาส ๔
๒๗๐	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๖๖,๘๐๐	-	-	๙๓๓,๒๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๒๗๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๓๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ ท่อสูบน้ำพญานาค	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๓๓	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๓๔	จัดซื้อรถตัดกล้วย ยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๔,๗๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๔๐,๐๐๐		✓	-	ไตรมาส ๔
๒๓๕	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ แบบยาว พิเศษ จำนวน ๑ คัน	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๘๐๐,๐๐๐		✓	-	ไตรมาส ๔
๒๓๖	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๔,๗๓๓,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๓๓,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๓๗	ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ พร้อม ระบบท่อบรรณน้ำเสีย และ ระบบระบายก๊าซมีเทนในบ่อฝัง กลบขยะเฟส ๑ บ่อ ๒ พร้อม อุปกรณ์ ภายในศูนย์จัดการขยะ ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๓๘	สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๘๕,๐๐๐	๑๓๐,๖๔๐	-	-	๑๕๔,๓๖๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : สำนักงานเลขานุการฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๗๙	เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๑๔,๒๓๐	-	-	๖๘๕,๗๗๐	✓	-	-	๒๐ -๒๔ ก.พ.๖๗
๒๘๐	เวทีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๒๘๑	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประชาชน : สร้างการรับรู้การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	๔๗๒,๓๐๐	-	-	-	๔๗๒,๓๐๐	-	-	✓	-

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๘๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายในพื้นที่สถานี ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๘๓	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรอุทัย	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๘๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๘๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๔๖๕,๐๐๐	-	-	๕๓๕,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๘๖	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรวังน้อย	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๒๘๗	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๘๘๕,๐๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๘๘	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ฉบับการ์ตูน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๘๙	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ฉบับการ์ตูน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๐	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์องค์กร บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทคนิคการเขียนแผนงาน เขียน โครงการและแผนเชิงกลยุทธ์	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	√	-
๒๙๑	จัดทำวารสาร รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๒
๒๙๒	จัดทำวารสารรายไตรมาส	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	-	-	๑๖๗,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๙๓	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๔,๗๘๖	๓๒,๕๐๐	-	๔๑๒,๗๑๔	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๔	ผลิตสารคดีเชิงข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๕	จัดทำพาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๑๙	-	-	๑,๗๘๑	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๖	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สื่อมวลชนสัมพันธ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๕๖,๙๔๐	๒๒๙,๕๐๐	-	๑๓,๕๖๐	√	-	-	๓ -๗ เม.ย.๖๗
๒๙๗	อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพของ คณะ กรรมการแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๗๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๙๕๐	-	-	๓๓๑,๐๕๐	√	-	-	๒๔- ๒๗ มี.ค.๖๗
๒๙๘	จัดทำเวทีประชาคม เวที สาธารณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๙๕๘	-	-	๑,๙๕๙,๐๔๒	√	-	-	๒๔ เม.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยกเลิก	
๒๙๙	ประชุม สัมมนา เพื่อพิจารณา ทบทวนกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐		-	✓	-
๓๐๐	จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ แบบ LED บริเวณสี่แยกตาสา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๑๒๕,๐๐๐	-	-	๑๗๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๓๐๑	จ้างผลิตสื่อสารคดีประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๓๐๒	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี ส่งเสริมสินค้า OTOP ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๓๐๓	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี เสน่ห์ วัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๕๐๐	-	-	๗,๕๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยกเลิก	
๓๐๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย บริเวณศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.มหา พรหมณ์ อ.บางบาล	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔
๓๐๕	จัดซื้อเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบชุด สำหรับ งานประชาสัมพันธ์	๘๙,๕๐๐	๘๙,๕๐๐	-	-	-	√		-	ไตรมาส ๔
๓๐๖	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED SMART TV) ขนาด ๖๕ นิ้ว พร้อมขาตั้งติด ผนังในงานด้านประชาสัมพันธ์	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	-	-	-	√		-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิกโครงการ	
๓๐๗	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๓,๘๐๑.๔๔	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	๕,๙๙๖,๑๙๙	√	-	-	ไตรมาส ๒- ๔
๓๐๘	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓๐๙	ฝึกอบรมทักษะพื้นฐานในการระงับเหตุอัคคีภัย	๙๐,๐๐๐	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	√	-
๓๑๐	การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตามอำนาจหน้าที่และตามระเบียบทางราชการ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐	-	-	√	-
๓๑๑	จัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และระเบียบทางราชการ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	ไตรมาส ๑
๓๑๒	น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	๙๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๕๗๕	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๑,๔๒๕	√	-	-	จำนวน ๒ รุ่น ๑. ๒๐-๒๒ มี.ค.๖๗ ๒. ๑๒-๒๔ มี.ย.๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิกโครงการ	
๓๑๓	รณรงค์ลดการเผาฟางและ ตอซังข้าวในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้จุลินทรีย์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๓,๙๕๕	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๔๕	√	-	-	จำนวน ๒ รุ่น - ๑๕ มี.ค.๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗
๓๑๔	กิจกรรม ๕๙ "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๓๑๕	วันท้องถิ่นไทย	๕๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๕๐	√	-	-	๑๘ มี.ค.๖๗
๓๑๖	ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๓,๗๑๓	-	-	๑๖๖,๒๘๗	√	-	-	๒๘ ก.ค.๖๗
๓๑๗	จัดซื้อชุดสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัย	๕๑,๖๓๐,๖๔๕	-	-	-	๕๑,๖๓๐,๖๔๕		√	-	ไตรมาส ๔
๓๑๘	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบน้ำแรงดันสูง พร้อมระบบบริหารความเสี่ยงเพลิง ไหม้บ่อขยะ	๓๔,๘๘๓,๐๐๐	-	-	-	๓๔,๘๘๓,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิกโครงการ	
๓๑๙	จัดซื้อชุดสูบน้ำและผลักดันน้ำระบบไฮดรอลิคแบบปรับเส้น Performance Curve	๓๘,๓๘๙,๕๙๐	-	-	-	๓๘,๓๘๙,๕๙๐		√	-	ไตรมาส ๔
๓๒๐	จัดซื้อรถตรวจการณเอนกประสงค์และรถยนต์นั่ง TRANSFORMER II	๑,๙๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๙๒๐,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๓๒๑	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	๙,๐๐๒,๐๐๐	-	-	-	๙,๐๐๒,๐๐๐	-	√	-	ไตรมาส ๔
๓๒๒	ปรับปรุงโครงสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	๑๓,๐๒๐,๐๐๐	๙,๑๖๕,๐๐๐	-	-	๓,๘๕๕,๐๐๐	√		-	ไตรมาส ๔
๓๒๓	แผ่นพับหยุดเผาตอซังฟางข้าวเพิ่มผลผลิต ลดมลภาวะ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		√	-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๓๒๔	ฝึกอบรมสัมมนา "การสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร"	๑,๖๑๑,๕๐๐	๙๘๔,๐๒๔.๘๔	-	-	๖๒๗,๔๗๕.๑๖	✓	-	-	๑๙ - ๒๑ มิ.ย. ๖๗
๓๒๕	ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๒๑,๑๐๐	๕๑๙,๗๕๐	-	-	๑,๓๕๐	✓	-	-	๕ - ๗ มี.ค. ๖๗
๓๒๖	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ "ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน"	๑๗๖,๒๐๐	-	-	-	๑๗๖,๒๐๐	-	-	✓	-
๓๒๗	ฝึกอบรมเสริมสร้างและการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ	๑๒๔,๓๐๐	-	-	-	๑๒๔,๓๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๓๒๘	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ตามสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะประจำสายงาน อาชีพ	๒,๒๔๓,๐๐๐	๙๙๘,๙๐๐	-	-	๑,๒๔๔,๑๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๓๒๙	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา สมรรถนะหลักพนักงานจ้างทั่วไปของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๗๒๔,๒๕๐	๔๗๓,๕๒๗.๔๐	-	-	๒๕๐,๗๒๒.๖๐	✓	-	-	๑๙ ม.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก	
๓๓๐	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนา ภาวะผู้นำ การบริหารงาน และ ทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อ จูงใจเพื่อให้สร้างผู้บังคับบัญชา ที่เป็นเลิศ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๘๒๙,๑๐๐	๘๒,๙๕๕	-	-	๗๔๖,๑๔๕	✓	-	-	๑๑ มิ.ย.๖๗
๓๓๑	ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๐๐,๕๐๐	-	-	-	๒๐๐,๕๐๐		-	✓	-
๓๓๒	ฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร	๒๕๒,๕๐๐	๑๒๐,๗๕๐	-	-	๑๓๑,๗๕๐	✓	-	-	๕ ก.ค.๖๗

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๓๓	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการยอยศยิ่ง ฟ้าอยุธยามรดกโลก	๓,๐๐๐,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๖๖	✓	—	๓,๐๐๐,๐๐๐	—	—
๓๓๔	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พระนครศรีอยุธยา(กรุงเก่า) ตามโครงการ" ส่งเสริมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"	๔,๐๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	๔,๐๐๐,๐๐๐	—

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๓๕	อุดหนุน รพ. พระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหน่วย ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด	๓๑,๔๘๗,๐๔๐	—	—	✓	—	๓๑,๔๘๗,๐๔๐	—
๓๓๖	อุดหนุน สนง.สาธารณสุข จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ "ดวงตา สดใส เห็นภาพกระจ่างชัด ยกระดับ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"	๒,๗๓๖,๐๐๐	๘ ก.พ. ๖๗	✓	—	๒,๗๓๖,๐๐๐	—	—
๓๓๗	อุดหนุนวัดบันได ต.บางระกำ อ. นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	✓	—	๒,๐๐๐,๐๐๐	—	—
๓๓๘	อุดหนุนวัดบางสงบ ต.บางนา อ. มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	✓	—	๒,๐๐๐,๐๐๐	—	—

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๓๙	อุดหนุนวัดสุวรรณเจดีย์ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๐	อุดหนุนวัดอุทัยธรรมาราม ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๑	อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๒	อุดหนุนวัดเขาติน ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	-	√	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๓	อุดหนุนวัดมาบพระจันทร์ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔/๔/๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๔๔	อุดหนุนวัดกลาง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อม ติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๕	อุดหนุนวัดสรวงศ์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อ ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบ กำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๖	อุดหนุนวัดบรมวงศ์อิศวราราม ต. สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อม ติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๗	อุดหนุนวัดฉัตรทองคำริธรรม ต. พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อม ติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓๔๘	อุดหนุนวัดกะสังข์ ต.ธนู อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อม ติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๗	√	-	๒๐๐๐๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๔๙	อุดหนุนสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อยุธยา (ทสม.) ตามโครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖ ธ.ค.๖๖	✓		๓๐๐๐๐๐๐	-	-

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๐	อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามโครงการตรวจสอบธาตุอาหารพืช ในพื้นที่การเกษตรเพื่อการจัดการปุ๋ย อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับการปลูก พืชในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๐๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๖	√	-	๔๐๕,๐๐๐	-	-
๓๕๑	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดระนคร ศรีอยุธยา ตามโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๒๑๘,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๖	√	-	๒๑๘,๐๐๐	-	-

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท่าใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน โครงการ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	๓๗๕,๐๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-
๓๕๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการ ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคอนกรีต	๑,๑๒๕,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๑๒๕,๐๐๐	-	-
๓๕๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจุฬาราชบุรี วิทยา ต.บ้านหลวง อ.เสนา โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๑๔๑,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๑,๔๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจ้าแปด ทรงไทรย์ ต.มารวิชัย อ.เสนา โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๑๔๑,๔๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๑,๔๐๐	-	-
๓๕๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดห้วย จระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ต.บ่อตาโล่ อ. วังน้อย โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๑๔๑,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๑,๔๐๐	-	-
๓๕๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอูน ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการจัดทำ ศูนย์ การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทย แลนด์ ๔.๐	๖๑๑,๖๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๖๑๑,๖๐๐	-	-
๓๕๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหนองเป่า ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี โครงการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐	๔๖๒,๖๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๖๒,๖๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านกั้ง ต.บางประแดง อ.บางปะอิน โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐	๑๕๔,๑๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	๑๕๔,๑๐๐	-	-
๓๖๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) ต.บ้านแพน อ.เสนา โครงการห้องสมุด ระดับปฐมวัย- ประถมศึกษา	๓๘๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-
๓๖๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิมมลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาด บัวหลวง โครงการหนังสือห้องสมุด ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา	๔๗๔,๙๐๐	-	-	√		๔๗๔,๙๐๐	-
๓๖๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอู่ ต. ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการพัฒนาการ เรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วยสื่อการเรียนการสอน Coding (๐๙)	๔๕๘,๔๐๐	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๕๘,๔๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๖๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอินทกัลยา ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน โครงการ พัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วยสื่อการเรียนการสอน Coding (๑๐)	๔๗๒,๕๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๒,๕๐๐	-	-
๓๖๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญธรรม"เพอญศรีภูธรอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ. ภาษี โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (๑๑)	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-
๓๖๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบาง กระสัน (โรงเรียนกระดาษอุปถัมภ์) ต.บาง กระสัน อ.บางปะอิน โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-
๓๖๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์ สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการ ห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๖๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-
๓๖๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทู้ ลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการ ห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๑,๙๐๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-
๓๖๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล	๒๑๒,๑๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๑๒,๑๐๐	-	-
๓๗๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปราสาท ทองวิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสู่สากล	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๗๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิมนวลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาด บัวหลวง โครงการเสริมสร้างและพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย	๔๗๔,๙๐๐	-	-	√	-	๔๗๔,๙๐๐	-
๓๗๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย โครงการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับ เด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๑,๔๓๗,๔๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑,๔๓๗,๔๐๐	-	-
๓๗๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลำพระยา (แหลมชัยวิทยา) ต.วังจุฬา อ. วังน้อย โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ บูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๔๒๘,๔๐๐	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๒๘,๔๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๗๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชนอน บ้านกรด ต.บ้านกรด อ. บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง บูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๔๗๒,๕๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๒,๕๐๐	-	-
๓๗๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็ก ปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๔๔๗,๘๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๔๗,๘๐๐	-	-
๓๗๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระ โสม ต.ระโสม อ. ภาชี โครงการ พัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๓๔๒,๙๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๓๔๒,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๗๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเชิงท่า ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๓๗๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ต.คู้กลาน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๓๗๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๘๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๓๘๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๓๘๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ต.ลาดงา อ.เสนา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่ การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๘๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดจำปา ต. อุทัย อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๒๗,๕๐๐	-	-	√	-	๔๒๗,๕๐๐	-
๓๘๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๑๐,๙๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๑๐,๙๐๐	-	-
๓๘๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๙,๑๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๙,๑๐๐	-	-
๓๘๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดศิวาราม ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๓๓๒,๒๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๓๓๒,๒๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๘๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ ต.สนับทึบ อ.วังน้อย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๒๐๙,๑๐๐	๒๐ ช.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๙,๑๐๐	-	-
๓๘๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์ สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๒๐๗,๔๐๐	๒๐ ช.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๗,๔๐๐	-	-
๓๘๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระ โสม ต.ระโสม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๑๐๔,๙๐๐	๑๒ ช.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๐๔,๙๐๐	-	-
๓๙๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผัก ไหวิทยาการ) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๑๖๑,๙๐๐	๒๐ ช.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๖๑,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๙๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญ ธรรม "เพ็ญศรีภูธรอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ. ภาษี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๙๗,๔๐๐	๒๐ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๗,๔๐๐	-	-
๓๙๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" ต.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๙๔,๙๐๐	๒๕ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๔,๙๐๐	-	-
๓๙๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชาชนกุล" ต.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๑๐๐	๒๐ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๑๐๐	-	-
๓๙๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดตระ โห่ง ต.วัดยม อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๑๑๓,๙๐๐	๑๘ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๓,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๙๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดห้วย จระเข้ (เกตุอรั่มอุปถัมภ์) ต.บ่อตาโล่ อ. วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๓,๓๐๐	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๑๓,๓๐๐	-	-
๓๙๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประสิทธิ์ วิทยา ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัว หลวง โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๙๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๕,๐๐๐	-	-
๓๙๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคูคด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๒๐๙,๒๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๙,๒๐๐	-	-
๓๙๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) ต.อมฤต อ. ผักไห่ โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๘๐,๔๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๘๐,๔๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๙๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอูน ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๑๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๑๐๐	-	-
๔๐๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๘,๙๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๘,๙๐๐	-	-
๔๐๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนรุ่งวิทยา ประชาอุทิศ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๔๔,๖๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๔,๖๐๐	-	-
๔๐๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๑๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๑๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๐๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท้าวอยู่ทอง ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๒๓,๒๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๒๓,๒๐๐	-	-
๔๐๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน บ้านบางกระสัน (โรงงานกระดาษอุบลรัตน์) ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๐๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ ต.मारวิชัย อ.เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๙๔,๙๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๔,๙๐๐	-	-
๔๐๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๐๘,๒๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๐๘,๒๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๐๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์ นุกุล) ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๐๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจุฬาราชบุรี วิทยา ต.บ้านหลวง อ.เสนา โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๙๔,๗๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๔,๗๐๐	-	-
๔๐๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอยู่ตะเภา ต.मारวิชัย อ.เสนา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน (๕๖) หน้า ๑๘๓	๙๕,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๕,๐๐๐	-	-
๔๑๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดปิ่นแก้ว ต.ชานนา อ.เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (๕๗) หน้า ๑๘๓	๑๙๐,๑๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๐,๑๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๑๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๒๐๘,๘๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๒๐๘,๘๐๐	-	-
๔๑๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดทราย ต.ลำไทร อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๑๐๓,๖๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๐๓,๖๐๐	-	-
๔๑๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทู้ม ลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๑๙๐,๑๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๐,๑๐๐	-	-
๔๑๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนางชี ต. บ้านทึบ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๒,๘๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๒,๘๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๑๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาการ) ต.นาคู อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๕,๘๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๑๕,๘๐๐	-	-
๔๑๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท่าใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๑๑๔,๓๐๐	๔ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๑๔,๓๐๐	-	-
๔๑๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ สื่อเสริมทักษะภาษาไทย	๑๙๖,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๖,๐๐๐	-	-
๔๑๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประ ทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาด บัวหลวง โครงการสื่อเสริมศักยภาพ ระดับมัธยมศึกษา	๑๔๔,๕๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๔๔,๕๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๑๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปากกรณ พิทยา ต.ปากกรณ อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการ ห้อง อัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์	๔๗๔,๕๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๔,๕๐๐	-	-
๔๒๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-
๔๒๑	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และเขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๒๒	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และเขต ๒ และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย	๙๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๙๕๐,๐๐๐	-
๔๒๓	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตามโครงการเปิดโลกมหกรรม วิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	√		๓,๕๐๐,๐๐๐	-
๔๒๔	อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสอน นักเรียนศิลป์ (๐๔) หน้า ๑๙๕	๙๙,๗๕๐	-	-	√		๙๙,๗๕๐	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๒๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง ตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) ต.คลอง ตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐ (๐๕) หน้า ๑๙๖	๑,๖๖๖,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๖๖๖,๒๐๐	-	-
๔๒๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคูสลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา โครงการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทย แลนด์ ๔.๐	๔๐๔,๕๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๐๔,๕๐๐	-	-
๔๒๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้ตาม แนวทางการศึกษาไทย แลนด์ ๔.๐	๑,๖๖๖,๒๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๖๖๖,๒๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๒๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐	๑,๖๖๖,๒๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๖๖๖,๒๐๐	-	-
๔๒๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล	๑๑๕,๕๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๕,๕๐๐	-	-
๔๓๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประ ทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาด บัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียนการ สอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๓๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงเรียนกระดาชอุปถัมภ์) ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่ การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๓๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๓๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๓๗๙,๙๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๓๗๙,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๓๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดราษฎร์ บำรุง ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๒๑๕,๓๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖	√	-	๒๑๕,๓๐๐	-	-
๔๓๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประ ทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๒๓,๔๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๒๓,๔๐๐	-	-
๔๓๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเชียงราก น้อย (ทรัพย์-สังเวียน เहरาบัตย์ อนุสรณ์) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๔๗๔,๙๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๓๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๑๓๑,๓๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๓๑,๓๐๐	-	-
๔๓๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง ตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) ต.คลอง ตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๒๘๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๘๕,๐๐๐	-	-
๔๓๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ชานนา อ. เสนา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๔๒๗,๔๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๒๗,๔๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๔๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ ๕๗) ต.บ้านหลวง อ. เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน	๑๙๐,๑๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๐,๑๐๐	-	-
๔๔๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลำพระยา (แจ่มชัยวิทยา) ต.วังจุก อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน	๒๑๘,๒๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๑๘,๒๐๐	-	-
๔๔๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กลุ่มสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๔๔๗,๒๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๔๗,๒๐๐	-	-
๔๔๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๔๖๗,๖๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๖๗,๖๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๔๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านข่อย โพน ต.เสนา อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๑๑๔,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-
๔๔๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอุทัย (เขาวนวิทยา) ต.เสนา อ.อุทัย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม นิสัย รักการอ่าน	๓๗๙,๖๐๐	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๓๗๙,๖๐๐	-	-
๔๔๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหนองไม้ ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน	๒๐๙,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๙,๐๐๐	-	-
๔๔๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดขนอน บ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๒๐๔,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๔,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๔๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปทุมวิทยา คาร ต.บ้านใหม่ อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม นิสัยรักการ อ่าน	๑๙๑,๘๐๐	๘ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	๑๙๑,๘๐๐	-	-
๔๔๙	อุดหนุนงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตน ไชย อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ ห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-
๔๕๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปทุมวิทยา คาร ต.บ้านใหม่ อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-
๔๕๑	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๙๙,๕๐๐	-	-	√	-	๑๙๙,๕๐๐	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๕๒	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรม ริมสายน้ำ	๓๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	๓๙๙,๐๐๐	-
๔๕๓	อุดหนุนงบประมาณสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยาโครงการความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีสยิต ๖๔ แห่ง ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาอิสลาม ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	√	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๕๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัด บางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๕๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ กระดาน Interactive Flat Panel	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๕๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนตามความ จำเป็นและการใช้งานของโรงเรียนที่ ขอรับการสนับสนุน วัดบ้านหีบ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กระดาน Interactive Flat Panel จำนวน ๒ ชุดตามความจำเป็นและการใช้งานของ โรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๕๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๕๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (กระดานอัจฉริยะ)	๒๓๗,๕๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-
๔๕๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-
๔๖๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ต.บ่อโพ อ.นครหลวง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๖๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดแก้ว (ประ โชติวิทยากรณ์) ต.บ้านกลึง อ.บาง ไทร โครงการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	-	-	✓	-	๒๓๗,๕๐๐	-
๔๖๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนรุ่งวิทยา ประชาอุปถัมภ์ ต.พระยาบันลือ อ. ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อกระดาน Interactive Flat Panel	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	✓	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๖๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านช้าง ต. บ้านช้าง อ.อุทัย โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	✓	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๖๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ต.ธนู อ.อุทัย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	✓	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๖๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน คู่สลด ๒ (ชมเข้มวิทยอุปถัมภ์) ต. คู่สลด อ.ลาดบัวหลวงโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-
๔๖๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" ต.โพธิ์เอน อ. ท่าเรือ โครงการจัดซื้อกระดาน Interactive Flat Panel	๒๓๗,๕๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-
๔๖๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนคอตัน ต. บางซ้าย อ.บางซ้าย โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๖๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๖๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรณสามัคคี) ต.ปากกรณ อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล	๔๗๓,๘๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๘๐๐	-	-
๔๗๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญ ธรรม "ผอัญศรีภุธรอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ. ภาษี โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๓๑๕,๓๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๑๕,๓๐๐	-	-
๔๗๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" ต. โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อเครื่อง ดนตรีสากล	๓๘๓,๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๘๓,๑๐๐	-	-
๔๗๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน กลางคลอง ๒๗ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๓๒๖,๘๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๖,๘๐๐	-	-
๔๗๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฐ์นุกการอุปถัมภ์) ต.ธนู อ.อุทัย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๒๒๐,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๒๐,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๗๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดศิวาราม ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๑,๘๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๑,๘๐๐	-	-
๔๗๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกระโคง ทอง (พิบูลประสิทธิ์) ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๙,๗๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๙,๗๐๐	-	-
๔๗๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)	๒๘๕,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๘๕,๙๐๐	-	-
๔๗๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชน โคก ม่วงเหนือราษฎร์อุปถัมภ์ ต.โคกม่วง อ. ภาชี โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วง มโหรี)	๒๕๙,๒๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๕๙,๒๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๗๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคก (ฐ ปะเตมีย์อุปถัมภ์) ต.พุทเลา อ.บาง ปะหัน โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	๑๓๕,๖๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๓๕,๖๐๐	-	-
๔๗๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเกาะเล็ง ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย	๓๒๖,๙๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๖,๙๐๐	-	-
๔๘๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ต. สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่พาทย์มอญ)	๓๒๖,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๖,๙๐๐	-	-
๔๘๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผัก ไหวิทยาคาร) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	๓๑๓,๕๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๑๓,๕๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๘๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชน โคก ม่วงเพอญศรีภูธรอุปถัมภ์ ต.โคกม่วง อ. ภาชี โครงการหนังสือห้องสมุดเสริมสร้าง สมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา	๓๗๔,๗๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๗๔,๗๐๐	-	-
๔๘๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ต.พุทเลา อ. บางปะหัน โครงการเสริมสร้างและพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย	๔๗๔,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	-	-
๔๘๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน โครงการ หนังสือห้องสมุด ระดับปฐมวัย- ประถมศึกษา	๔๗๔,๙๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	-	-
๔๘๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย ต.อุทัย อ.อุทัย โครงการหนังสือห้องสมุด เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ระดับ ปฐมวัย-ประถมศึกษา	๔๗๔,๙๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๘๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโตนดเตี้ย ต.อุทัย อ.อุทัย โครงการสื่อ สำหรับการบูรณาการ STEM สู่ STEAM	๔๗๔,๓๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๓๐๐	-	-
๔๘๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ต.เสาธง อ. บางปะหัน โครงการพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย ด้วยนวัตกรรมมอนเตสซอรี	๑๐๑,๔๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๐๑,๔๐๐	-	-
๔๘๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ต.บางระกำ อ.นครหลวง โครงการสื่อการเรียนรู้และ การเล่นเพื่อสร้าง EF ทักษะแห่ง ความสำเร็จและความสุข	๒๙๕,๒๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๙๕,๒๐๐	-	-
๔๘๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ต.บางระกำ อ. นครหลวง โครงการสื่อสำหรับการบูรณา การ STEM สู่ STEAM	๔๒๘,๒๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๒๘,๒๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๙๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพระงาม ต.บางเตือ อ.บางปะหัน โครงการสื่อการ เรียนรู้และการเล่น เพื่อสร้าง EF ทักษะ แห่งความสำเร็จและความสุข	๔๓,๕๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๓,๕๐๐	-	-
๔๙๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพระงาม ต.บางเตือ อ.บางปะหัน โครงการสื่อเพื่อ พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ	๑๘๘,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๘๘,๐๐๐	-	-
๔๙๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านสี อ.บางปะ หัน โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิง คำนวณ Unplugged Coding	๑๐๔,๕๐๐	๒ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๐๔,๕๐๐	-	-
๔๙๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๔๗๔,๖๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๖๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๙๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญธรรม "เพื่อยุติการอุปถัมภ์"ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง คำนวณ	๑๘๘,๒๐๐	☐ ๒๑ ส.ค. ๖๗	✓	-	๑๘๘,๒๐๐	-	-
๔๙๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดช้าง ต.ปากกรณ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและ ความสุข	๑๐๓,๒๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๗	✓	-	๑๐๓,๒๐๐	-	-
๔๙๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดช้าง ต.ปากกรณ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์	๑๖๕,๕๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๗	✓	-	๑๖๕,๕๐๐	-	-
๔๙๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอุดมศิลป์วิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	✓	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๙๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๔๙๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๗,๔๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๗,๔๐๐	-	-
๕๐๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนท่าช้าง วิทยาคม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต	๔๗๓,๓๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๓๐๐	-	-
๕๐๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอุดมศิลป์วิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๑,๘๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๑,๘๐๐	-	-
๕๐๒	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการเยาวชนคน รุ่นใหม่ ใจคุณธรรม	๔๗๕,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๐๓	อุดหนุนงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพ มหาราช ต.บ้านขวาง อ.มหาราช โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel)	๑,๙๐๐,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-
๕๐๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสว่าง อารมณ์ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนา การเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๕๐๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตยอนุสรณ์)ต. เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๕๐๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย โครงการจัดซื้อกระดาน Interactive Flat Panel	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๐๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพรอินทร์ศึกษา(กลุ่มสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีชุดจอ Interactive Flat Panel	๑,๔๒๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๑,๔๒๕,๐๐๐	-	-
๕๐๘	อุดหนุนงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ต.คานหามอ.อุทัย โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel)	๒,๓๗๕,๐๐๐	-	-	√	-	๒,๓๗๕,๐๐๐	-
๕๐๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวังชะโด (สุภารสราษฎร์ อนุเคราะห์) ต.บางซ้าย อ.บางซ้ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๕๑๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๑๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสามเพลง ต.ปลายกลัด อ.บางช้าง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๕๑๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดธรรมนาวา ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๕๑๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน หงสประภาสประสิทธิ์ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๑๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน รอซิติ ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาสื่อ การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-
๕๑๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ต.คลองสระแก อ.นครหลวง โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๕๑๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๑๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-
๕๑๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน สุตินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนา การเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	-	-	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-
๕๑๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดพนัญเชิง (ไตรรัตน์นายก) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๒๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดนางคุ่ม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๙๕๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-
๕๒๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดช้างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ต.ช้างเหล็ก อ.บางไทร โครงการบูรณาการสะเต็ม ศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit)	๔๗๓,๑๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๑๐๐	-	-
๕๒๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดช้างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ต.ช้างเหล็ก อ.บางไทร โครงการสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง คำนวณเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และส่งเสริมทักษะ Unplugged Coding ด้วยการจัดกิจกรรม GPAS ๕ Steps อย่างเป็นลำดับขั้น ระดับประถมศึกษา	๔๗๔,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๒๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลำพระยา (แถมซอยวิทยา)ต.วังจุฬา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี สากล	๔๖๙,๗๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๙,๗๐๐	-	-
๕๒๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วังน้อยวิทยาคม ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๗๐,๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๐,๑๐๐	-	-
๕๒๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน พระอินทร์ศึกษา (กลุ่มสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)	๔๖๘,๘๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๘,๘๐๐	-	-
๕๒๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดไชยภูมิ ต.ชานา อ.เสนา โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๗๓,๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๑๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๒๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดปิ่นแก้ว ต.ชายนา อ.เสนา โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๒๖๐,๑๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๖๐,๑๐๐	-	-
๕๒๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๓๒๙,๘๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๙,๘๐๐	-	-
๕๒๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่ พาทย์)	๒๕๕,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๕๕,๕๐๐	-	-
๕๓๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาการ) ต.บ่อตะไกร อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย (ปี่พาทย์มอญ)	๓๓๒,๗๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	√	-	๓๓๒,๗๐๐	-	-
๕๓๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาการ) ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)	๒๕๕,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๕๕,๕๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๓๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางช้าง โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่ พาทย์มอญ)	๓๓๒,๗๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๓๒,๗๐๐	-	-
๕๓๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุบลมภ์) ต.บ่อโพรง อ.นครหลวง โครงการจัดซื้อ สื่อการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์	๑๒๓,๘๐๐	๒ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๒๓,๘๐๐	-	-
๕๓๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน บ้านข่อยโตน ต.เสนา อ.อุทัย โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและ ความสุข	๒๓๖,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๖,๙๐๐	-	-
๕๓๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ่อแร่ ต.หนองขนาท อ.ท่าเรือ โครงการสื่อเพื่อ พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ	๑๙๐,๒๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๙๐,๒๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๓๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ่อแร่ ต.หนองขนาท อ.ท่าเรือ โครงการสื่อ การเรียนรู้และการเล่น Unplugged Coding	๙๕,๒๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	✓	-	๙๕,๒๐๐	-	-
๕๓๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน สุตินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณา การสะเต็มศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit)	๓๘๘,๓๐๐	-	-	✓	-	๓๘๘,๓๐๐	-
๕๓๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและ ความสุข	๒๓๗,๕๐๐	๙ สค ๖๗	✓	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-
๕๓๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit)	๒๓๗,๕๐๐	๙ สค ๖๗	✓	-	๒๓๗,๕๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๔๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดดอนพุดซา ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย โครงการห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา	๔๗๔,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-
๕๔๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต. ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยาโครงการ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา	๔๗๑,๒๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๑,๒๐๐		
๕๔๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต. ไผ่ลิงอ.พระนครศรีอยุธยาโครงการบูรณา การเสริมศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit)	๔๗๓,๑๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	√	-	๔๗๓,๑๐๐		