

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองช่าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	ปรับปรุงเกาะกลางถนนหมายเลข ๓๐๙ (โรจนะ) ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๘,๑๒๔,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๑๒๔,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒	ปรับปรุงซ่อมแซม ประตูละบายน้ำ คลองท้ายไผ่ - พุทเลา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๒ ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล เชื่อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าหลวง - จำปา - ท่าเจ้าสนุก (ถนนถ้ายโอน) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เชื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปา อำเภотаเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน สาย ๔ ฟังขวา (ถนนถ้ายโอน) หมู่ที่ ๖ ต.สามกอ เชื่อม ต.ชายนา อำเภอสรรคบุรี	๔,๗๘๕,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๘๕,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๖	ค่าซ่อมบำรุงรักษาสายทางปกติและเร่งด่วน	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๗	ก่อสร้างพร้อมเสริมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลอง ๒๕ ขวา หมู่ที่ ๒, ๔, ๖ ตำบลท่าเจ้าสนุก เชื่อม ตำบลศาลาลอย อำเภотаเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๖,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนลาดยางสาย ๕๐๓๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.ตานิมนต์ ต.เสาช้าง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๘๓๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๓๑,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิมนต์ เชื่อม ตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓,๒๕๘,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๕๘,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๕ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทางหลวง หมายเลข ๙	๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕๕,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณเงิน)
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.คานหาม อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทางหลวง ชนบท อย. ๒๐๔๕	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยยิ่งเจริญ ม. ๓ ต.ไผ่พระ ถึง ม. ๑ ต.กกแก้ว บุรพา อ.บางไทร เชื่อม ต.คูสลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๙๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามตุ่ม เชื่อม ตำบลบ้านหลวง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๑๙๑,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๙๑,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายม. ๘ ต.สามกอ เชื่อม ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อตาโล่ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบล ลำตาเสา อำเภวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๑,๘๙๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๘๙๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เลียบคลองสาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อม ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๘	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งริมคลอง ๒๖ ม. ๔ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๒, ๔ ต.คู้กลาน อ.บางปะอิน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าองค์ พระ ม. ๓ ต.บ้านหว้า เชื่อม ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. ๒ - ๑ ต.บ้านห้วย เชื่อม ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงพิมพ์บ้านห้วย ม. ๓ ต.บ้านห้วย อ.บางปะอิน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๒ จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหน้า ศาล-บ้านปิ่นแก้ว ต.เจ้าเจ็ด ต.ชายนา ต.मारวิชัย ต.คู่สลอด อ.เสนา อ. ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑ - ๐๐๐๖ ถนนสาย บ้านแถว - บ้านจระเข้ไต้ ต.บ้านแถว ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายโรจนะ – วัดสุคันธาราม ต.ลำตาเสา ต.วังน้อย ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ ๑ – ๐๐๓๒ ถนนสาย บ้านแจ้ง –บ้านทางกลาง ต.บ้านแจ้ง ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๗	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (OVERLAY) บริเวณม. ๔, ๖, ๘ ต.ท่าเจ้าสนุก เข้ม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๕๗๙,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๗๙,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) บริเวณม. ๒, ๓ ต.ท่าหลวง เข้ม ต.หนองขนก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอส ฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายอุดมสมบูรณ์ - บ้านคลองจิก ต.คลองจิก อ.บาง ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๕,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๓๐	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเลียบบคลองส่งน้ำ ม. ๘ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้ม ทางหลวงชนบท อย. ๒๐๔๕	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๑	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม. ๑,๗ ต.หนองไม้ซุง เข้ม ม. ๑๒ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยคลองเปรม ๒ เชื่อม ทางหลวง หมายเลข ๓๔๗ ม. ๔๓.เชียงรากน้อย เชื่อม ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา	๔๓๓,๐๐๐	-	-	-	๔๓๓,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๓๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ม. ๘ ต.บ้านป้อม เชื่อม ถนนทางหลวง หมายเลข ๓๔๗ อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.สามบัณฑิต อำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทางหลวง หมายเลข ๓๐๔๓	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๓๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม. ๑ - ๘ ต.บางปะแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๔๖๙	๓,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๗๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาง - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๙ ต.ระโสม เชื่อม ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๓๗	ปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองนครหลวง (ฝั่งซ้าย) ม. ๑ - ๕ ต.ลำไทร เชื่อม ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๔๐,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๓๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันคลองชลประทาน จากบริเวณสี่แยกเจ้าปลุก ม. ๕ ต.เจ้าปลุก เชื่อม ม. ๑ ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (บริเวณแยกสถานีตำรวจภูธรโรงช้าง)	๑๒,๘๗๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๘๗๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง ๒๔ ขวา ม. ๖ ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ เชื่อม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๐๘๒,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๘๒,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นคลอง ๒๕ เทศบาลตำบลท่าเรือ เชื่อม ตำบล บ้านร่อม อำเภوتاเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๙๖๖,๐๐๐	-	-	-	๑,๙๖๖,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นคลอง ๒๔ ขวา ม. ๕, ๘ ต.วังแดง เชื่อม ม. ๒ ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	๓,๔๕๕,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๔๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ม. ๔ ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทาง หลวงหมายเลข ๓๐๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๔๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายม. ๑ ต.สามกอ เชื่อม ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๐๗๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๗๑,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๓ ต.ปากจั่น เชื่อม ม. ๓, ๔ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๘๗๙,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๗๙,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการดำเนินการ
๔๕	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ม. ๗, ๘, ๙ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ชุมชนสี่ขาพัฒนา, ชุมชนศรีวังน้อย,ชุมชนวังคั้งแมว) เชื่อมต่อระหว่าง ต.บ้านสร้าง, ต.ลำตาเสา และต.หนองน้ำส้ม	๑๘,๖๖๘,๘๐๐	-	-	-	๑๘,๖๖๘,๘๐๐	-	-	√	ไม่มีการดำเนินการ
๔๖	ปรับปรุงเสริมขยายถนนลูกรังคันคลอง ม. ๔ ต.วังแดง เชื่อม ม. ๒ ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการดำเนินการ
๔๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๒ ต.กะทู้ม เชื่อม ม. ๕ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	๖,๕๙๒,๐๐๐	-	-	-	๖,๕๙๒,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านรอซิติ - บ้าน คลองพระยาบันลือ ต.พระยาบันลือ ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (ก้นเงิน)
๔๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (ก้นเงิน)
๕๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน ม. ๔ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๓๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (ก้นเงิน)
๕๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณม. ๕ ต.กุฎี เชื่อมต่อ ม. ๖ ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๕๘๗,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๘๗,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (ก้นเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม. ๗ ต.กุฎี อ.ผักไห่ เชื่อมต่อ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๕๓	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำและ ฝาบ่อพัก บริเวณตลาดกลางเพื่อ เกษตรกร หมู่ที่ ๓ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๕๔	ค่าเช่าเครื่องจักรกล	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๕๕	ค่าซ่อมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๕๖	จัดซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เทรลเลอร์ พร้อมหางบรรทุก ลากจูงแบบขานต่ำ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๖๓,๐๐๐	-	-	๓๗,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๕๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนถ้ายโอน สายบ้านนครหลวง - บ้านสามไถ ต.นครหลวง ต.สามไถ อ.นครหลวง	๒๓,๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓,๒๔๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสายบ้านใหม่เจริญผล - บ้านบางไทร อ.ย.ถ. ๑-๐๐๒๖ ต.ไม้ตรา ต.บางไทร อ.บางไทร	๑๖,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๕๙	ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม. ๗ ต.หันสัง อ.บางปะหัน	๑,๓๑๗,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๑๗,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบำรุงโพธิ์ (ฝั่งตะวันตก) ม.๓ ต.ชายนาวา เขื่อน ต.ดอนทอง อ.เสนา	๑,๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๓๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผ่านวัดฉัตรทองคำดำริธรรม ม.๖ ต.พระยาบันลือ เขื่อน ต.คูสลอด อ.ลาดบัวหลวง	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบคลองขวางวัดตรีฯ ม.๕ และสายทางเลียบบคลองหนึ่ง ม.๖ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง เขื่อน ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖๓	ปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพาน วัดโคกทอง ม.๕ ต.บ้านกระทุ่ม อ. เสนา เชื่อม ถนนทางหลวงชนบท อย.๔๐๓๑ (อ.เสนา - อ.ผักไห่)	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ ม.๒,๔ ต.จำปา เชื่อม ม.๑๐ ต.ท่า หลวง อ.ท่าเรือ	๑,๐๕๒,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๕๒,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๕	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บนสายทางที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบจ. จำนวน ๑๒ สายทางพื้นที่ อ.วังน้อย อ.ภาชี อ.อุทัย อ.ท่าเรือ และพื้นที่ในสายทาง ต่อเนื่อง	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๖	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตลาดกลาง เพื่อเกษตรกร ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๗	ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าภายใน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา	๑๘,๗๙๐,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๗๙๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖๘	จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบ ควบคุมที่ฐานและบนกระเช้าเป็นรถ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๖,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๖๙	จัดซื้อรถบริการเคลื่อนที่ เป็นการ บริการซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด จำนวน ๑ คัน	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๗๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบบคลองวังแดง เชื่อมทางหลวง ชนบท อย. ๓๐๔๘ เชื่อมการเดินทาง ไปยัง ต.ราชคราม ต.บางกระสั้น ม.๓ ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๗๑	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ม.๘ ต.ศาลาลอย เชื่อม ต.บ้านร่อม อ. ท่าเรือ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๗๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑,๒ ต.ระโสม อ.ภาชี เชื่อม ต. หนองปลิง อ.หนองแซง จ.สระบุรี	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๗๓	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยประชาชื่น ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ เชื่อม ต.บางโขมด อ. บ้านหมอ จ.สระบุรี	๙๘๒,๐๐๐	-	-	-	๙๘๒,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ ต.สามตุ่ม เชื่อม ต.บ้านหลวง อ.เสนา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๗๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเทศบาลเมืองบ้านกรด ๑๔ ม.๗ ต.บ้านกรด อ.บางปะ อิน เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๖๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๗๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๕,๖ ต.พระแก้ว อ.ภาชี เชื่อมต่อ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๗๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ ต.กระเจียว เชื่อม ต.ภาชี อ.ภาชี	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๗๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เลียบบคลองบางพระครู ม.๓ ต.ทาง กลาง เชื่อม ม.๓ ต.ตาลเอน อ.บาง ปะหัน	๙,๕๔๔,๐๐๐	-	-	-	๙,๕๔๔,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๗๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายผ่านวัดใหม่หนองคต ม.๑ ต.ดอนทอง เชื่อม ม.๗ ต.บ้านแถว อ.เสนา	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๐	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองอ้ายฉอก ม.๖,๗ ต. บ้านกระทุ่ม อ.เสนา	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๑	ปรับปรุงทัศนียภาพสวนสาธารณะบึง พระราม	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณ ม.๓ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ เชื่อม ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณ ม.๕ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน ม.๑ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ เชื่อม ทาง หลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๕	ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mash ม.๒ ต.สามกอ เชื่อม ต.บางนมโค อ.เสนา	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๖	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บนสายทางที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบจ. จำนวน ๑๑ สายทาง พื้นที่ อ.บ้านแพรก , อ. มหาราช , อ.นครหลวง , อ.บางปะหัน และพื้นที่ในสายทางต่อเนื่องจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๗	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน สถานที่สำคัญ อ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๘	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของ อบจ. พระนครศรีอยุธยา ต. ขวัญเมือง อ.บางปะหัน	๘,๘๗๐,๐๐๐	-	-	-	๘,๘๗๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๘๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถ้ายโอน สายคันคลองสาย ๔ ฝั่ง ซ้าย ต.สามกอ อ.เสนา ต.คูสลอด อ.ลาดบัวหลวง	๘๔,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	๘๔,๕๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๙๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบบคลองปู่เฒ่า (ฝั่งขวา) ม.๒ ต.ทับน้ำ เข้ม ต.บ้านลี อ.บางปะหัน	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๑	เสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรังคัน คลองชลประทาน ๒๔ ขวา ม.๕,๘ ต. ศาลาลอย เชื่อม ต.บ้านร่อม อ. ท่าเรือ	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๙๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๕ ต.หันตะเภา เชื่อม ต. สนับทึบ อ.วังน้อย	๔,๑๗๗,๐๐๐	-	-	-	๔,๑๗๗,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๙๓	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ๑ ขวา ม.๑ ต.จำปา อ. ท่าเรือ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๙๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน ม.๔ ต.ท่าต่อ อ.มหาราช	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๙๕	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บนสายทางที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สายทาง พื้นที่ อ. เสนา อ.ลาดบัวหลวง และพื้นที่ในสายทาง ต่อเนื่อง	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๗,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนถ้ายโอนสายบ้านบึงบัว - บ้าน ไร่ ต.นครหลวง ต.บ้านซึ้ง อ.นคร หลวง	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๓๕๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๔๗	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ม.๔ ต.ดอนลาน เข้ม ต.นาคู อ.ผักไห่	๓,๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๗๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชการ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๘	ศิลปะการต่อสู้และไหว้ครู มวยไทย	๗๐๐,๐๐๐	๖๘๑,๖๙๐	-	-	๑๘,๓๑๐	✓	-	-	๑๖ - ๑๗ มี.ค.๖๗
๙๙	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีทัศน์ BACK TO THE PAST	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒-๓
๑๐๐	จัดทำคู่มือความปลอดภัย ทางการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑-๒
๑๐๑	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีทัศน์ WARNING	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒-๓
๑๐๒	ปฏิทินสื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑
๑๐๓	สมุดภาพแรงบันดาลใจ	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑-๒
๑๐๔	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี- อยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๐๕	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๑๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	๑๐๖,๙๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓-๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐๖	ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๗๕	๘๐๐,๐๐๐	-	๗๒๕	✓	-	-	๑๕ - ๒๔ ธ.ค. ๖๖
๑๐๗	ก่อสร้างศูนย์กีฬาครบวงจร (สนามเทนนิส) สนามกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๔,๘๔๙,๒๖๐	-	๗,๑๕๐,๗๔๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๐๘	ปรับปรุงลู่วางสังเคราะห์ สนามฟุตบอล ๑ ภายในสนาม- กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณเงิน)
๑๐๙	ปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณเงิน)
๑๑๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอล ๓ สนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณเงิน)
๑๑๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหลังอฒันจันทร์ คบเพลิงสนามฟุตบอล ๑)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณเงิน)
๑๑๒	ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างสนาม เด็กเล่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณ เงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๑๓	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรี- อยุธยา (สนามฟุตบอล ๑)	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๑๔	ปรับปรุงอาคารอัมรินทร์ประธาน ภายในสนามกีฬา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๑๕	การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	-	๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๑๖	การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๒๐๙	-	-	๑๐๗,๗๙๑	✓	-	-	๖ - ๘ มี.ค. ๖๗
๑๑๗	การแข่งขันกีฬา เปตอง อบจ.พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๐๐	-	-	๑๙๒,๑๐๐	✓	-	-	๑๖ - ๑๗ มี.ค.๖๗
๑๑๘	การแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ. พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๕๕	-	-	๕๕๕	✓	-	-	๓ ส.ค.๖๗
๑๑๙	การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	๕๕๐,๐๐๐	๕๔๐,๒๗๕	-	-	๙,๗๒๕	✓	-	-	๒๔ -๓๐ ส.ค.๖๗
๑๒๐	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	๕๔๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๒๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๙๐๐	-	-	๑๐,๑๐๐	✓	-	-	๒๐- ๒๘ ม.ค.๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๒๒	การแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. พระนครศรีอยุธยา จูเนียร์	๙๐๐,๐๐๐	-	๘๗๑,๘๐๐	-	๒๘,๒๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๒๓	แข่งขันกีฬา E-SPORT อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	๗๔๐,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	-	-	๑๘๔,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม ติดตั้งภายในอาคารอัมรินทร์ สนาม กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๘๙,๕๐๐	๑๘๙,๕๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒
๑๒๕	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๔,๔๖๐	-	-	๙๕,๕๔๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๖	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๔๒	-	-	๓,๕๕๗.๘๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒
๑๒๗	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๘	แผนที่ ๓ ภาษา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๑๒๙	คู่มือท่องเที่ยวภาษาจีน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๓๐	คู่มือท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๓๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล เพื่อบริการประชาชนในสนามกีฬา จังหวัดฯ	๘๔,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓-๔
๑๓๒	บางปะอิน ฮาล์ฟ มาราธอน เดิน - วิ่ง ชมวังที่บางปะอิน ๒๕๖๗	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๐,๔๐๐	-	-	๙,๖๐๐	✓	-	-	๒๔ - ๒๕ ส.ค.๖๗
๑๓๓	จัดซื้อโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้	๒๒๑,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๔	จัดซื้อปั๊มจุ่มสูบน้ำจากบ่อน้ำในสนาม ฟุตบอล สนามที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๐๐	-	-	๒,๖๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๕	จัดซื้อรถเข็นขนของ ๒ ล้อ มีขาตั้ง ขนาดบรรจุของได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๕ คัน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๖	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง ภายในโรงยิมเนเซียม	๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๗๖	-	-	๓,๖๒๔	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๗	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำสำหรับทำความสะอาด ภายในสนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๓๘	จัดซื้อเครื่องตัดแก๊สสนาม	๗,๐๐๐	๕,๖๑๘	-	-	๑,๓๘๒	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๓๙	จัดซื้อเครื่องอัดลมแรงดัน	๑๐,๐๐๐	๙,๓๖๕	-	-	๖๓๕	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๔๐	จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส สำหรับ บริการประชาชน	๙๗,๗๐๐	๙๗,๕๐๐	-	-	๒๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๑๔๑	ก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอมหาราช ภายใต้โครงการ "หนึ่ง อำเภอหนึ่งสนามกีฬามาตรฐาน"	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓,๐๐๐,๐๐๐		✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๔๒	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๔๓	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗
๑๔๔	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๔๕	พัฒนาความสามารถในการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาของโรงเรียน วัดป่าคาเจริญวิทยา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗
๑๔๖	สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสังคม แห่งการเรียนรู้ (พัฒนาห้องสมุด) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	พ.ค.๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๔๗	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗
๑๔๘	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดช้างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๔๙	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๕๐	โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๕๑	ประชุมอบรม และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูบุคลากรทาง การศึกษาผู้สนับสนุนการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบจ.อย. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๔,๕๔๐	๒๘๖,๘๐๐	-	๕๒๘,๖๖๐	✓	-	-	๕ - ๗ มิ.ย.๖๗
๑๕๒	นิเทศและติดตามประเมินผลการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๕๓	โครงการลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๖๘๔,๔๘๐	๖๘๔,๔๘๐	-	-	๐	✓	-	-	ก.พ.๖๗
๑๕๔	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัดป่า คาเจริญวิทยา	๑,๑๘๘,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๕๕	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัด ช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๕๖	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗
๑๕๗	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗
๑๕๘	การจัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบจ.อย.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๕๙	ส่งเสริม สนับสนุน สังคมแห่งการเรียนรู้ (พลังงานสีเขียว) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ก.พ.๖๗
๑๖๐	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ม.ค.๖๗
๑๖๑	โครงการพัฒนาศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	๘ ส.ค.๖๗
๑๖๒	โครงการพัฒนาศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	๙ พ.ย.๖๖
๑๖๓	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	มี.ค.๖๗
๑๖๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๖๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๖๖	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุดภายใน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๑๙๓,๒๐๐	-	๑๙๓,๒๐๐	-	๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๖๗	จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ่พร้อม ติดตั้งบริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑๖๘	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตั้งพื้น RO ขนาด ๖ คิว ภายใน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๖๙	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หอประชุมโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	เม.ย.๖๗
๑๗๐	จัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	๒,๓๙๒,๐๐๐	-	-	-	๒,๓๙๒,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ก้นเงิน)
๑๗๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสา การถ่ายภาพโบราณวัตถุและการอัดไฟล์ข้อมูลในระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์” พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๑๗๒	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๓,๖๕๐	-	-	๔๖,๓๕๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑ - ๓
๑๗๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๒,๗๒๘,๗๘๖	๓๖,๗๙๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๔๑๘	✓	-	-	๑๓ มี.ค.๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๗๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตามหลักศาสนา ของประชาชนมุสลิม	๘๐๐,๐๐๐	๗๑๙,๔๗๒	๗๐,๐๐๐	-	๑๐,๕๒๘	✓	-	-	๒๖ -๒๘ พ.ค.๖๗
๑๗๕	ถมดินลานอเนกประสงค์บริเวณกุโบร์ มัสยิดนูรุลยะมาล หมู่ที่ ๕ ตำบลมพสี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กั้นเงิน)
๑๗๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฼าปนสถานวัดไผ่ล้อม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กั้นเงิน)
๑๗๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กั้นเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๗๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดโชติเขมาราม ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๗๙	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดขนอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัสยิด ฟาร์กฮุมารือบนุลคอตตออบ อัลกอดี ระยะที่ ๓ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๑	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดนนทรีย์ ต.พุกเต่า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๘๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถานวัดดาวคะนอง ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๓	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอุโบสถ วัดประดู่ทรงธรรม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๗๓๐,๐๐๐	-	-	-	๗๓๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๔	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดนาค ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดคลองตัน ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๘๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิด ยามีอุลอิควาน ม. ๕ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๘๙	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดบางระกำ ม. ๓ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๙๐	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดแก้ว ม.๖ ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๙๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดบ้านดาด ม. ๗ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๙๒	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดช่างเหล็ก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๓
๑๙๓	ก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณฌาปนสถาน วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ตำบลสวนพริก อำเภอฟนนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๙๔	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๙๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิดฮาซานี ยะห์ ตำบลชายนา อำเภอเสนา หน วัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๙๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดโคกhirญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๙๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดธรรมโชติการาม ตำบลบ้านคล้ง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๙๘	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดบ้านกล้วย ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๑๙๙	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดชีปะขาว ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดบ้านแปง ต.บ้านแปง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ มัสยิดนูรุ้ลเอียะฮ์ซาน ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๐๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดทุ่งศรีโพธิ์ ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๓	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์ วัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน วัดเจดีย์แดง ตำบลหัวรอ อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ พร้อมลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดใหม่ด่านทาน ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๐๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดอุ้งสำเภา ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดดุสิตาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๐๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณ ฌาปนสถานวัดแจ้ง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๑๐	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๑๑	ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๒	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลศูนย์ ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๓	ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระ ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๔	ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์ผู้เรียนสำหรับ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๑๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๒๑๖	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐๓,๖๐๐	๓๐๓,๖๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๗	จัดซื้อหนังสือเรียน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๑๘	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๑๙	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๔๘,๗๕๐	๔๘,๗๕๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๒๐	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๗๕,๔๐๐	๒๗๕,๔๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๒๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมรุวัดบ้านม้า ม.๓ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน	๒๙๘,๐๐๐	-	-	-	๒๙๘,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด จอมเกษ ต.ขยาย อ.บางปะหัน	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด สุวรรณเจดีย์ ต.หัวเวียง อ.เสนา	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด บ้านแดง ต.น้ำเต้า อ.บางบาล	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๒๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์วัดนางชี ต.บ้านหีบ อ. อุทัย	๑,๘๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๓๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์วัดสุธาโกชน์ ต.บางนมโค อ.เสนา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒๗	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยกิจกรรม Active Learning โรงเรียนวัด ช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒๘	โครงการรื้อถอนห้องน้ำแบบ ๑๐ ห้อง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงรา ษฏร์)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดตาลานใต้ ต.บ้าน ใหญ่ อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดไม้รวก ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๓๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด กลาง ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ	๒,๑๕๘,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๕๘,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด สุคันธาราม ม.๖ ต.บ่อตาโล่ อ.วัง น้อย	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัด บันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดชีโพน ต.ผักไห่ อ.ผักไห่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดบ้านพลับ ม.๖ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๗	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชา สรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๓๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดวรนายก รังสรรค์เจติยบรรพตาราม ต.บางปะ หัน อ.บางปะหัน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดราษฎร์บำรุง ม.๗ ต. สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัสยิดชาสุริยะห้ ม.๕ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด โคก ต.พุทเลา อ.บางปะหัน	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด กลางคลองพัฒนาราม ต.เจ้าเสด็จ อ. เสนา	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด หนองนางเก่า ต.โคกม่วง อ.ภาชี	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๔๕	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด สุวรรณดารารามราชวรวิหาร ต. หอรบตันไชย อ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณมัสยิดฐานะตุล นาอิม ต.คลองสระบัว อ. พระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๔๗	ส่งเสริมอาชีพ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๕๐,๗๗๐	-	-	๑๔๙,๒๓๐	✓	-	-	๒๓ -๒๔ ก.พ.๖๗
๒๔๘	จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุหรือการใช้ชีวิตประจำวัน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๒๔๙	โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๘๙,๑๒๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๐,๘๘๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๒๕๐	รณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของ ผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐	๘๘๗,๐๖๒.๘๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๓๗.๒๐	✓	-	-	๑๐ เม.ย.๖๗
๒๕๑	จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพหรือการใช้ชีวิตประจำวันของ คนพิการ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๒๕๒	รณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของคนพิการ	๕๕๐,๐๐๐	๓๕๔,๐๙๐	-	-	๑๙๕,๙๑๐	✓	-	-	๘ ธ.ค.๖๖
๒๕๓	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๗,๓๐๐,๐๐๐	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๕๔	เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวและ พัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อคืนสู่สังคม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๕๕	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความ เข้มแข็งขององค์กรสตรี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๑๓,๒๐๐	-	-	๘๖,๘๐๐	✓	-	-	๑๘ - ๒๑ ก.พ.๖๗
๒๕๖	ฝึกอบรมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) สาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๘๐๐,๐๐๐	๖๖๓,๑๗๕	-	-	๑๓๖,๘๒๕	✓	-	-	๒๙ -๓๐ มี.ค.๖๗
๒๕๗	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๕,๒๙๔	-	-	๑๔๔,๗๐๖	✓	-	-	๒๙ -๓๐ เม.ย.๖๗
๒๕๘	จัดทำสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายของผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๒๕๐	-	-	๒,๗๕๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๕๙	ค่าจ้างเหมากำจัดของเสียอันตราย จากชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๙๐๐	-	-	๕๕,๑๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๑
๒๖๐	จ้างเหมาฝังกลบขยะ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๖๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน โดยการจัดการของเสียเหลือ ศูนย์	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๑๖๒	๒๘๕,๐๐๐	-	๓,๕๓๙,๘๓๘	✓	-	-	๑๒ มิ.ย.๖๗
๒๖๒	ป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๖๓	ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหาร จัดการศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๖๔	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๑๙,๘๓๗	-	๔๔๘,๖๐๐	๑๒๘,๗๖๓	✓	-	-	๒๖ มิ.ย.๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๖๕	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๒๖๖	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่	๓๔๘,๖๐๐	-	๓๔๘,๖๐๐	-	๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๒๖๗	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๙,๓๖๒,๓๔๔	-	-	๒,๖๓๗,๖๕๖	✓	-	-	จำนวน ๓ รุ่น วันที่ ๕ - ๗ มี.ค.๖๗ วันที่ ๑ - ๑๔ มี.ค.๖๗ วันที่ ๑๖ - ๑๘ มี.ค.๖๗
๒๖๘	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่นตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ
๒๖๙	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๕,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๒๗๐	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๖๖,๘๐๐	-	-	๙๓๓,๒๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๒๗๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๗๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ ท่อสูบน้ำพญานาค	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๗๓	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๗๔	จัดซื้อรถดักล้อย่าง ยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๔,๗๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๔๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๗๕	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ แบบยาวพิเศษ จำนวน ๑ คัน	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๗๖	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๔,๗๓๓,๐๐๐	-	-	-	๔,๗๓๓,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๗๗	ก่อสร้างบ่อฝัంగกลบขยะ พร้อมระบบ ท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบระบาย ก๊าซมีเทนในบ่อฝัంగกลบขยะเฟส ๑ บ่อ ๒ พร้อมอุปกรณ์ ภายในศูนย์จัดการ ขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๗๘	สร้างจิตสำนึกรักษาสิงแวดล้อม	๒๘๕,๐๐๐	๑๓๐,๖๔๐	-	-	๑๕๔,๓๖๐	✓	-	-	ไตรมาส ๒

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : สำนักงานเลขานุการฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๗๙	เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๑๔,๒๓๐	-	-	๖๘๕,๗๗๐	✓	-	-	๒๐ -๒๔ ก.พ.๖๗
๒๘๐	เวทีการมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๘๑	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยาของประชาชน : สร้างการรับรู้การเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น	๔๗๒,๓๐๐	-	-	-	๔๗๒,๓๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๘๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ในพื้นที่สถานี ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กักเงิน)
๒๘๓	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรอุทัย	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กักเงิน)
๒๘๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กักเงิน)
๒๘๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๔๖๕,๐๐๐	-	-	๕๓๕,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๘๖	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรวังน้อย	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๘๗	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๘๙๕,๐๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๘๘	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ บัณฑิตยสถาน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๘๙	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ บัณฑิตยสถาน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๐	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์องค์กร บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทคนิคการเขียนแผนงาน เขียน โครงการและแผนเชิงกลยุทธ์	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒๙๑	จัดทำวารสาร รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๒
๒๙๒	จัดทำวารสารรายไตรมาส	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	-	-	๑๖๗,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๙๓	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๔,๗๘๖	๓๒,๕๐๐	-	๔๑๒,๗๑๔	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๔	ผลิตสารคดีเชิงข่าวประชาสัมพันธ์ผล การดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๕	จัดทำพัดเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๑๙	-	-	๑,๗๘๑	√	-	-	ไตรมาส ๔
๒๙๖	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สื่อมวลชนสัมพันธ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๕๖,๙๔๐	๒๒๙,๕๐๐	-	๑๓,๕๖๐	√	-	-	๓ -๗ เม.ย. ๖๗
๒๙๗	อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพของ คณะ กรรมการแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๗๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๙๕๐	-	-	๓๓๑,๐๕๐	√	-	-	๒๔- ๒๗ มี.ค.๖๗
๒๙๘	จัดทำเวทีประชาคม เวที สาธารณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๙๕๘	-	-	๑,๙๕๙,๐๔๒	√	-	-	๒๔ เม.ย.๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๙๙	ประชุม สัมมนา เพื่อพิจารณา ทบทวนกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๐๐	จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ แบบ LED บริเวณสี่แยกตาสา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๑๒๕,๐๐๐	-	-	๑๗๕,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๓
๓๐๑	จ้างผลิตสื่อสารคดีประชาสัมพันธ์ เรื่อง เล่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๓๐๒	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี ส่งเสริม สินค้า OTOP ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๓๐๓	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี เสน่ห์ วัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๕๐๐	-	-	๗,๕๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๐๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายบริเวณศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)
๓๐๕	จัดซื้อเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบชุด สำหรับงานประชาสัมพันธ์	๘๙,๕๐๐	๘๙,๕๐๐	-	-	๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๓๐๖	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED SMART TV) ขนาด ๖๕ นิ้ว พร้อมขาตั้งติดผนังในงานด้านประชาสัมพันธ์	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	-	-	๐	√	-	-	ไตรมาส ๔

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : สำนักปลัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๐๗	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๓,๘๐๑.๔๔	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	๕,๙๙๖,๑๙๙	√	-	-	ไตรมาส ๒- ๔
๓๐๘	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาล ประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๐๙	ฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน ในการระงับเหตุอัคคีภัย	๙๐,๐๐๐	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๑๐	การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตาม อำนาจหน้าที่และ ตามระเบียบทางราชการ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๑๑	จัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัย พิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ ทางราชการ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	√	-	-	ไตรมาส ๑
๓๑๒	น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ	๙๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๕๗๕	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๑,๔๒๕	√	-	-	จำนวน ๒ รุ่น ๑. ๒๐-๒๒ มี.ค.๖๗ ๒.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๑๓	รณรงค์ลดการเผาฟางและ ต่อซังข้าวในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้จุลินทรีย์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๓,๙๕๕	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๔๕	√	-	-	จำนวน ๒ รุ่น ๑๕ มี.ค.๖๗ ๔ เม.ย. ๖๗
๓๑๔	กิจกรรม ๕ส "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๓๑๕	วันท้องถิ่นไทย	๕๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๕๐	√	-	-	๑๘ มี.ค.๖๗
๓๑๖	ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๓,๗๑๓	-	-	๑๖๖,๒๘๗	√	-	-	๒๘ ก.ค.๖๗
๓๑๗	จัดซื้อชุดสูบส่งน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ แก้ไขปัญหาสาธารณภัย	๕๑,๖๓๐,๖๔๕	-	-	-	๕๑,๖๓๐,๖๔๕	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณเงิน)
๓๑๘	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบน้ำแรงดันสูง พร้อมระบบบริหารความเสี่ยงเพลิง ไหม้บ่อขยะ	๓๔,๘๘๓,๐๐๐	-	-	-	๓๔,๘๘๓,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กัณเงิน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๑๙	จัดซื้อชุดสูบน้ำและผลักดันน้ำ ระบบไฮดรอลิคแบบปรับเส้น Performance Curve	๓๘,๓๘๙,๕๙๐	-	-	-	๓๘,๓๘๙,๕๙๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๓๒๐	จัดซื้อรถตรวจการณเอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง TRANSFORMER II	๑,๙๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๙๒๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๓๒๑	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๙,๐๐๒,๐๐๐	-	-	-	๙,๐๐๒,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)
๓๒๒	ปรับปรุงโครงสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๓,๐๒๐,๐๐๐	๙,๑๖๕,๐๐๐	-	-	๓,๘๕๕,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาส ๔
๓๒๓	แผ่นพับหยุดเผาต่อซังฟางข้าวเพิ่ม ผลผลิต ถมมลภาวะ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (กันเงิน)

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๒๔	ฝึกอบรมสัมมนา "การสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร"	๑,๖๑๑,๕๐๐	๙๘๔,๐๒๔.๘๔	-	-	๖๒๗,๔๗๕	✓	-	-	๑๙ - ๒๑ มิ.ย.๖๗
๓๒๕	ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๒๑,๑๐๐	๕๑๙,๗๕๐	-	-	๑,๓๕๐	✓	-	-	๕ - ๗ มี.ค. ๖๗
๓๒๖	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ "ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน"	๑๗๖,๒๐๐	-	-	-	๑๗๖,๒๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๒๗	ฝึกอบรมเสริมสร้างและการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ	๑๒๔,๓๐๐	-	-	-	๑๒๔,๓๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔
๓๒๘	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ตามสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะประจำสายงาน อาชีพ	๒,๒๔๓,๐๐๐	๙๙๘,๙๐๐	-	-	๑,๒๔๔,๑๐๐	✓	-	-	ไตรมาส ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
							แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๒๙	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะหลักพนักงานจ้างทั่วไปของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๗๒๔,๒๕๐	๔๗๓,๕๒๗.๔๐	-	-	๒๕๐,๗๒๓	✓	-	-	๑๙ มี.ค. ๖๗
๓๓๐	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารงาน และทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อจูงใจเพื่อให้สร้างผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๘๒๙,๑๐๐	๘๒,๙๕๕	-	-	๗๔๖,๑๔๕	✓	-	-	๑๑ มี.ย. ๖๗
๓๓๑	ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๐๐,๕๐๐	-	-	-	๒๐๐,๕๐๐	-	-	✓	ไม่มีการ ดำเนินการ
๓๓๒	ฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร	๒๕๒,๕๐๐	๑๒๐,๗๕๐	-	-	๑๓๑,๗๕๐	✓	-	-	๕ ก.ค. ๖๗

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๓๓	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการยอยศยิ่ง ฟ้าอยุธยามรดกโลก	๓,๐๐๐,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๖๖	✓	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	-
๓๓๔	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พระนครศรีอยุธยา(กรุงเก่า) ตามโครงการ" ส่งเสริมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"	๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	✓	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๓๕	อุดหนุน รพ. พระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหน่วย ตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด	๓๑,๔๘๗,๐๔๐	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	√	-	๓๑,๔๘๗,๐๔๐	-
๓๓๖	อุดหนุน สนง.สาธารณสุข จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ "ดวงตา สดใส เห็นภาพกระจ่างชัด ยกระดับ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"	๒,๗๓๖,๐๐๐	๘ ก.พ. ๖๗	√	-	๒,๗๓๖,๐๐๐	๐	-
๓๓๗	อุดหนุนวัดบันได ต.บางระกำ อ.นคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุง เมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	-
๓๓๘	อุดหนุนวัดบางสงบ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุ พร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๓๙	อุดหนุนวัดสุวรรณเจดีย์ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๐	อุดหนุนวัดอุทัยธรรมาราม ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๑	อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๒	อุดหนุนวัดเขาดิน ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๓	อุดหนุนวัดมาบพระจันทร์ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔/๔/๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๔๔	อุดหนุนวัดกลาง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๕	อุดหนุนวัดสรวงศ์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๖	อุดหนุนวัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๗	อุดหนุนวัดฉัตรทองดำรงธรรม ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔๘	อุดหนุนวัดกะสังข์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๗	√	-	๒๐๐๐๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๔๙	อุดหนุนสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อยุธยา (ทสม.) ตามโครงการการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖ ธ.ค.๖๖	√	-	๓๐๐๐๐๐๐	๐	-

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : สำนักปลัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๐	อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ตามโครงการตรวจสอบธาตุอาหารพืชใน พื้นที่การเกษตรเพื่อการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๐๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๖	√	-	๔๐๕,๐๐๐	๐	
๓๕๑	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๒๑๘,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๖	√	-	๒๑๘,๐๐๐	๐	

ตารางแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท่าใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น	๓๗๕,๐๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๓๗๕,๐๐๐	๐	
๓๕๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กก่อเนกประสงค์	๑,๑๒๕,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๑๒๕,๐๐๐	๐	
๓๕๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจุฬาราชบุรีวิทยา ต.บ้านหลวง อ.เสนา โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๑๔๑,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๑,๔๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไทรย์ ต.मारวี่ชย์ อ.เสนา โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๑๔๑,๔๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๑,๔๐๐	๐	
๓๕๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดห้วยจรเข้ม (เกตุ อร่ามอุปถัมภ์) ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๑๔๑,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๑,๔๐๐	๐	
๓๕๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอู่่น ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๖๑๑,๖๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๖๑๑,๖๐๐	๐	
๓๕๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหนองเป่า ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐	๔๖๒,๖๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๖๒,๖๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๕๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง ต.บาง ประแดง อ.บางปะอิน โครงการจัดทำศูนย์การ เรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐	๑๕๔,๑๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	๑๕๔,๑๐๐	๐	
๓๖๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) ต.บ้านแพน อ.เสนา โครงการห้องสมุด ระดับ ปฐมวัย-ประถมศึกษา	๓๘๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	๓๘๐,๐๐๐	๐	
๓๖๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิม นวลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการหนังสือห้องสมุด ระดับปฐมวัย- ประถมศึกษา	๔๗๔,๙๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	√	-	๔๗๔,๙๐๐	
๓๖๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอู่ ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการ คำนวณ (Computing Science) ด้วยสื่อการ เรียนการสอน Coding (๐๙)	๔๕๘,๔๐๐	๒๙ ม.ค.๒๕๖๗	√	-	๔๕๘,๔๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๖๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอินทียา ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วย สื่อการเรียนการสอน Coding (๑๐)	๔๗๒,๕๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๒,๕๐๐	๐	
๓๖๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญธรรม"เผอิญ ศรีสุทธอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (๑๑)	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	๐	
๓๖๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงเรียนกระดาษอุปถัมภ์) ต.บางกระสั้น อ.บางปะ อิน โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	๐	
๓๖๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ต.ชะ แมบ อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๖๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	
๓๖๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทุมลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๑,๙๐๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	
๓๖๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล	๒๑๒,๑๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๑๒,๑๐๐	๐	
๓๗๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปราสาททองวิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๗๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิม นวลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการเสริมสร้างและพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย	๔๗๔,๙๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	✓	-	๔๗๔,๙๐๐	
๓๗๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หัน ตะเภา อ.วังน้อย โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสำหรับ เด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๑,๔๓๗,๔๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	✓	-	๑,๔๓๗,๔๐๐	๐	
๓๗๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลำพระยา (แถม ซ้อยวิทยา) ต.วังจุฬา อ. วังน้อย โครงการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับเด็ก ปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๔๒๘,๔๐๐	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗	✓	-	๔๒๘,๔๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๗๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชนอนบ้านกรด ต.บ้านกรด อ. บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๔๗๒,๕๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๒,๕๐๐	๐	
๓๗๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๔๔๗,๘๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๔๗,๘๐๐	-	
๓๗๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ. ภาชี โครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS	๓๔๒,๙๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๓๔๒,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๗๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเชิงท่า ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๓๗๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ต.คู้ ลาน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการ สอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๓๗๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการ เรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๘๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๓๘๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ดลิ่งชัน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๓๘๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ต.ลาดงา อ.เสนา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่ การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๘๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดจำปา ต.อุทัย อ. อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน	๔๒๗,๕๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	✓	-	๔๒๗,๕๐๐	
๓๘๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพ สาวหาญ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๑๐,๙๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓	-	๒๑๐,๙๐๐	๐	
๓๘๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ต.บ่อตา โล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๙,๑๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖	✓	-	๒๐๙,๑๐๐	๐	
๓๘๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดศิวาราม ต.บ่อตา โล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๓๓๒,๒๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	✓	-	๓๓๒,๒๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๘๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนคอดันคลอง ๒๗ ต. สันทิปป อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๙,๑๐๐	๒๐ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๙,๑๐๐	๐	
๓๘๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๗,๔๐๐	๒๐ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๗,๔๐๐	๐	
๓๘๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๐๔,๙๐๐	๑๒ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๐๔,๙๐๐	๐	
๓๙๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผั้วให้วิทยาคาร) ต.ผั้วให้ อ.ผั้วให้ โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๖๑,๙๐๐	๒๐ ปี.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๖๑,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๙๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผยแผ่ ศรีพุทธอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๙๗,๔๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๗,๔๐๐	๐	
๓๙๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตร ราษฎร์บำรุง" ต.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๙๔,๙๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๔,๙๐๐	๐	
๓๙๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชนา กุล" ต.โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๑๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๑๐๐	๐	
๓๙๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดตระโหง ต.วัด ยม อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๓,๙๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๓,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๙๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดห้วยจรเข้ม้ (เกตุ อร่ามอุปถัมภ์) ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๓,๓๐๐	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๑๓,๓๐๐	๐	
๓๙๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ต. คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๙๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๕,๐๐๐	๐	
๓๙๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคูคด ต.หนอง น้ำส้ม อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๙,๒๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๙,๒๐๐	๐	
๓๙๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อ วิทยาการ) ต.อมฤต อ.ผักไห่ โครงการ จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๘๐,๔๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๘๐,๔๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๓๙๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาอู่่น ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๑๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๑๐๐	๐	
๔๐๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบางเคียน ต.บาง กระสัน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๘,๙๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๘,๙๐๐	๐	
๔๐๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนรุ่งวิทย์วิทยาประชา อุบลรัตน์ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๑๔๔,๖๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๔๔,๖๐๐	๐	
๔๐๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพรานนก ต.โพ สาวหาญ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๑๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๑๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๐๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท้าวอุทอง ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรง โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๒๓,๒๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๒๓,๒๐๐	๐	
๔๐๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุบลมภ์) ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๐๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ ต.मारวชัย อ.เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๙๔,๙๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๔,๙๐๐	๐	
๔๐๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๐๘,๒๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๐๘,๒๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๐๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์ นุกูล) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๐๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจุฬาราชบุรีวิทยา ต.บ้านหลวง อ.เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๙๔,๗๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๔,๗๐๐	๐	
๔๐๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอุตะเถา ต.मार วิชัย อ.เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (๕๖) หน้า ๑๘๓	๙๕,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๙๕,๐๐๐	๐	
๔๑๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดปิ่นแก้ว ต.ชายนา อ.เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (๕๗) หน้า ๑๘๓	๑๙๐,๑๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๐,๑๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๑๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๘,๘๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๒๐๘,๘๐๐	๐	
๔๑๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดทราย ต.ลำไทร อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๐๓,๖๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๐๓,๖๐๐	๐	
๔๑๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านกะทุมลาย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๙๐,๑๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๐,๑๐๐	๐	
๔๑๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนางชี ต.บ้านหีบ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๒,๘๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๒,๘๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๑๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษา คาร) ต.นาคู อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๕,๘๐๐	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๑๕,๘๐๐	๐	
๔๑๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดท่าใหม่ ต.บ้าน สร้าง อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๓๐๐	๔ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๑๔,๓๐๐	๐	
๔๑๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ ต.ชะ แมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อสื่อเสริมทักษะ ภาษาไทย	๑๙๖,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๖,๐๐๐	๐	
๔๑๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคา ราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการสื่อ เสริมศักยภาพพระดัมมัธยมศึกษา	๑๔๔,๕๐๐	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๔๔,๕๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๑๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปากกรานพิทยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ ห้องอัจฉริยภาพทางด้าน วิทยาศาสตร์	๔๗๔,๕๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๔,๕๐๐	๐	
๔๒๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์ วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการห้องเรียน ดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	๐	
๔๒๑	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒,๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	√	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๒๒	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และเขต ๒ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย	๙๕๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	✓	-	๙๕๐,๐๐๐	
๔๒๓	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตามโครงการเปิด โลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน	๓,๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	✓		๓,๕๐๐,๐๐๐	
๔๒๔	อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ (๐๔) หน้า ๑๙๕	๙๙,๗๕๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	✓		๙๙,๗๕๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๒๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) ต.คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐ (๐๕) หน้า ๑๙๖	๑,๖๖๖,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๖๖๖,๒๐๐	๐	
๔๒๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคู์สลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๔๐๔,๕๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๐๔,๕๐๐	๐	
๔๒๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตาม แนวทางการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐	๑,๖๖๖,๒๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๖๖๖,๒๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๒๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตา เสา อ.วังน้อย โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตาม แนวทางการศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐	๑,๖๖๖,๒๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑,๖๖๖,๒๐๐	๐	
๔๒๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพรานนก ต.โพ สาวหาญ อ.อุทัย โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสู่สากล	๑๑๕,๕๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๕,๕๐๐	๐	
๔๓๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคา ราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๓๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุบลรัตน์) ต.บางกระสั้น อ.บางปะ อิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่ การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๓๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ต. บ้านกรด อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๓๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านลำแดง ต.หัน ตะเภา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๓๗๙,๙๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๓๗๙,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๓๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๑๕,๓๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖	√	-	๒๑๕,๓๐๐	๐	
๔๓๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคา ราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อ หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๒๓,๔๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑๒๓,๔๐๐	๐	
๔๓๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์ อนุสรณ์) ต.เชียงราก น้อย อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๗๔,๙๐๐	๓ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๓๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๑๓๑,๓๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๓๑,๓๐๐	๐	
๔๓๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) ต.คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๘๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๘๕,๐๐๐	๐	
๔๓๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ชานนา อ. เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๒๗,๔๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๔๒๗,๔๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๔๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจรัสวิทยาคร (มิตรภาพที่ ๕๗) ต.บ้านหลวง อ. เสนา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๙๐,๑๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๙๐,๑๐๐	๐	
๔๔๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลำพระยา (แจ่มช้อยวิทยา) ต.วังจุฬา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๑๘,๒๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๑๘,๒๐๐	๐	
๔๔๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กลุ่มสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๔๗,๒๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๔๗,๒๐๐	๐	
๔๔๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๔๖๗,๖๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๔๖๗,๖๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๔๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านข่อยโทน ต.เสนา อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๑๔,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๑๑๔,๐๐๐	๐	
๔๔๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอุทัย (เขาวนวิทยา) ต.เสนา อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน	๓๗๙,๖๐๐	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	๓๗๙,๖๐๐	๐	
๔๔๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต. หนองไม้ซุง อ.อุทัย โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๒๐๙,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๙,๐๐๐	๐	
๔๔๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ต. บ้านกรด อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน	๒๐๔,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	√	-	๒๐๔,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๔๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปทุมวิทยาคาร ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๑๙๑,๘๐๐	๘ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	๑๙๑,๘๐๐	๐	
๔๔๙	อุดหนุนงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	
๔๕๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปทุมวิทยาคาร ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม	๙๕๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	๐	
๔๕๑	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๙๙,๕๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	√	-	๑๙๙,๕๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๕๒	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการเปิดโลกทัศน์ วัฒนธรรม ริมสายน้ำ	๓๙๙,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	-	√	-	๓๙๙,๐๐๐	
๔๕๓	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการ ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมัสยิด ๖๔ แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาอิสลาม ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ ประชาชนที่ นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	√	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๕๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัด บางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๕๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ กระดาน Interactive Flat Panel	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๕๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนตามความ จำเป็นและการใช้งานของโรงเรียนที่ ขอรับการสนับสนุน วัดบ้านทึบ ต.บ้านทึบ อ.อุทัย โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์กระดาน Interactive Flat Panel จำนวน ๒ ชุดตามความจำเป็น และการใช้งานของโรงเรียนที่ขอรับการ สนับสนุน	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๕๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๕๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเกาะเล็ก ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (กระดานอัจฉริยะ)	๒๓๗,๕๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	
๔๕๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านลี อ.บางปะหัน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	
๔๖๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (वासनानुกุล) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๖๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดแก้ว (ประ โชติวิทยากรณ์) ต.บ้านกลึง อ.บาง ไทร โครงการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	√	-	๒๓๗,๕๐๐	
๔๖๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนรุ่งวิทยา ประชาอุปถัมภ์ ต.พระยาบันลือ อ. ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อกระดาน Interactive Flat Panel	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๖๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านช้าง ต. บ้านช้าง อ.อุทัย โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๖๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ต.ธนู อ.อุทัย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๖๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน คู่สลด ๒ (ชมเข้มวิทยอุปถัมภ์) ต. คู่สลด อ.ลาดบัวหลวงโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	
๔๖๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" ต.โพธิ์เอน อ. ท่าเรือ โครงการจัดซื้อกระดาน Interactive Flat Panel	๒๓๗,๕๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	
๔๖๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนคอดัน ต. บางซ้าย อ.บางซ้าย โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๖๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๖๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ต.ปากกราน อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล	๔๗๓,๘๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๘๐๐	๐	
๔๗๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญ ธรรม "ผอัญศรีภูธรอุปถัมภ์" ต.ภาษี อ.ภาษี โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๓๑๕,๓๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๑๕,๓๐๐	๐	
๔๗๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" ต. โคกม่วง อ.ภาษี โครงการจัดซื้อเครื่อง ดนตรีสากล	๓๘๓,๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๘๓,๑๐๐	๐	
๔๗๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน กลางคลอง ๒๗ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๓๒๖,๘๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๖,๘๐๐	๐	
๔๗๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฐ์นุกการอุปถัมภ์) ต.ธนู อ.อุทัย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๒๒๐,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๒๐,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๗๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดศิวาราม ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๑,๘๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๑,๘๐๐	๐	
๔๗๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกระโตง ทอง (พิบูลประสิทธิ์) ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๙,๗๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๙,๗๐๐	๐	
๔๗๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)	๒๘๕,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๘๕,๙๐๐	๐	
๔๗๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชน โคก ม่วงเผือกศรีภูธรอุปถัมภ์ ต.โคกม่วง อ. ภาชี โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วง มโหรี)	๒๕๙,๒๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๕๙,๒๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๗๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคก (อ. ปะเทมียอูปถัมภ์) ต.พุทเลา อ. บางปะหัน โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	๑๓๕,๖๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๓๕,๖๐๐	๐	
๔๗๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเกาะเล้ง ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย	๓๒๖,๙๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๖,๙๐๐	๐	
๔๘๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ต. สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่พาทย์มอญ)	๓๒๖,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๖,๙๐๐	๐	
๔๘๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักร ให้วิทยาคาร) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	๓๑๓,๕๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๑๓,๕๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๘๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชน โคก ม่วงเหนือยุทธยุทธอุบลม้ง ต.โคกม่วง อ. ภาชี โครงการหนังสือห้องสมุดเสริมสร้าง สมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา	๓๗๔,๗๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๗๔,๗๐๐	๐	
๔๘๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุบลม้ง) ต.พทุเลา อ.บางปะหัน โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับปฐมวัย	๔๗๔,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	๐	
๔๘๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน โครงการ หนังสือห้องสมุด ระดับปฐมวัย- ประถมศึกษา	๔๗๔,๙๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	๐	
๔๘๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย ต.อุทัย อ.อุทัย โครงการหนังสือห้องสมุด เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ระดับ ปฐมวัย-ประถมศึกษา	๔๗๔,๙๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๙๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๘๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโตนดเตี้ย ต.อุทัย อ.อุทัย โครงการสื่อ สำหรับการบูรณาการ STEM สู่ STEAM	๔๗๔,๓๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๓๐๐	๐	
๔๘๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ต.เสาธง อ. บางปะหัน โครงการพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย ด้วยนวัตกรรมมอนเตสซอรี	๑๐๑,๔๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๐๑,๔๐๐	๐	
๔๘๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ต.บางระกำ อ.นครหลวง โครงการสื่อการเรียนรู้และ การเล่นเพื่อสร้าง EF ทักษะแห่ง ความสำเร็จและความสุข	๒๙๕,๒๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๙๕,๒๐๐	๐	
๔๘๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ต.บางระกำ อ. นครหลวง โครงการสื่อสำหรับการบูรณา การ STEM สู่ STEAM	๔๒๘,๒๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๒๘,๒๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๙๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพระงาม ต.บางเตือ อ.บางปะหัน โครงการสื่อการ เรียนรู้และการเล่น เพื่อสร้าง EF ทักษะ แห่งความสำเร็จและความสุข	๔๓,๕๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๓,๕๐๐	๐	
๔๙๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพระงาม ต.บางเตือ อ.บางปะหัน โครงการสื่อเพื่อ พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ	๑๘๘,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๘๘,๐๐๐	๐	
๔๙๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านสี อ.บางปะ หัน โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิง คำนวณ Unplugged Coding	๑๐๔,๕๐๐	๒ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๐๔,๕๐๐	๐	
๔๙๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๔๗๔,๖๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๖๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๙๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเจริญ ธรรม "ผอัญศรีภูธรอุปถัมภ์"ต.ภาษี อ. ภาษี โครงการสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการ คิดเชิงคำนวณ	๑๘๘,๒๐๐	 ๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๘๘,๒๐๐	๐	
๔๙๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดช้าง ต.ปากกรรณ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและ ความสุข	๑๐๓,๒๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๐๓,๒๐๐	๐	
๔๙๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดช้าง ต.ปากกรรณ อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์	๑๖๕,๕๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๖๕,๕๐๐	๐	
๔๙๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๔๙๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโพธิ์ผั๊กไห้ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ต.ผั๊กไห้ อ.ผั๊กไห้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๔๙๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๗,๔๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๗,๔๐๐	๐	
๕๐๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนท่าช้าง วิทยาคม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงโยธ วาทิต	๔๗๓,๓๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๓๐๐	๐	
๕๐๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอุดมศิลป์วิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๖๑,๘๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๑,๘๐๐	๐	
๕๐๒	อุดหนุนงบประมาณสำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการเยาวชนคน รุ่นใหม่ ใจคุณธรรม	๔๗๕,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๐๓	อุดหนุนงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพ มหาราช ต.บ้านขวาง อ.มหาราช โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel)	๑,๙๐๐,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	
๕๐๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสว่าง อารมณ์ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนา การเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๕๐๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเชียงราก น้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตยอนุสรณ์) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๕๐๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย โครงการจัดซื้อกระดาน Interactive Flat Panel	๔๗๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๐๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพระอินทร์ ศึกษา(กลุ่มสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ. วังน้อย โครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีชุดจอ Interactive Flat Panel	๑,๔๒๕,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๑,๔๒๕,๐๐๐	๐	
๕๐๘	อุดหนุนงบประมาณวิทยาลัยเทคนิค อุตสาหกรรมยานยนต์ ต.คานหามอ.อุทัย โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel)	๒,๓๗๕,๐๐๐	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	√	-	๒,๓๗๕,๐๐๐	
๕๐๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวังชะโด (สุภาราษฎราภรณ์ อนุเคราะห์) ต.บางช้าง อ.บางช้างโครงการพัฒนาการเรียนการ สอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๕๑๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) ต.หลักชัย อ. ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๑๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสามเพลง ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๕๑๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดธรรมนาถา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๕๑๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน หงสประภาสประสิทธิ์ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๑๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน รอซี้ดี ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง โครงการพัฒนาสื่อ การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๒๓๗,๕๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	
๕๑๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ต.คลองสระแก อ.นครหลวง โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๕๑๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ โครงการพัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๑๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	
๕๑๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน สุตินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนา การเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	√	-	๔๗๕,๐๐๐	
๕๑๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดพนัญเชิง (ไตรรัตน์นายก) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๔๗๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๕,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๒๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดนางคุ่ม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning	๙๕๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๙๕๐,๐๐๐	๐	
๕๒๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดช้างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ต.ช้างเหล็ก อ.บางไทร โครงการบูรณาการสะเต็ม ศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit)	๔๗๓,๑๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๑๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๒๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดช้างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ต.ช้างเหล็ก อ.บางไทร โครงการสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง คำนวณเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และส่งเสริมทักษะ UnpluggedCoding ด้วยการจัดกิจกรรม GPAS ๕ Steps อย่างเป็นลำดับขั้น ระดับประถมศึกษา	๔๗๔,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๐๐๐	๐	
๕๒๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลำพระยา (แจ่มซ้อยวิทยา)ต.วังจุฬา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี สากล	๔๖๙,๗๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๙,๗๐๐	๐	
๕๒๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วังน้อยวิทยาคม ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๗๐,๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๐,๑๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๒๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน พระอินทร์ศึกษา (กลุ่มสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)	๔๖๘,๘๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๖๘,๘๐๐	๐	
๕๒๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดไชยภูมิ ต.ชานา อ.เสนา โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๔๗๓,๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๓,๑๐๐	๐	
๕๒๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดปิ่นแก้ว ต.ชานา อ.เสนา โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๒๖๐,๑๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๖๐,๑๐๐	๐	
๕๒๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	๓๒๙,๘๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๒๙,๘๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๒๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่ พาทย์)	๒๕๕,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๕๕,๕๐๐	๐	
๕๓๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาการ) ต.บ่อตะไกร อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย (ปี่พาทย์มอญ)	๓๓๒,๗๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	√	-	๓๓๒,๗๐๐	๐	
๕๓๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาการ) ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)	๒๕๕,๕๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๕๕,๕๐๐	๐	
๕๓๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วงปี่ พาทย์มอญ)	๓๓๒,๗๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๓๓๒,๗๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๓๓	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปลัมภ์) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง โครงการจัดซื้อ สื่อการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์	๑๒๓,๘๐๐	๒ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๒๓,๘๐๐	๐	
๕๓๔	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน บ้านข่อยโตน ต.เสนา อ.อุทัย โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและ ความสุข	๒๓๖,๙๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๒๓๖,๙๐๐	๐	
๕๓๕	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ่อแร่ ต.หนองขนาท อ.ท่าเรือ โครงการสื่อเพื่อ พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ	๑๙๐,๒๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๑๙๐,๒๐๐	๐	
๕๓๖	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ่อแร่ ต.หนองขนาท อ.ท่าเรือ โครงการสื่อ การเรียนรู้และการเล่น Unplugged Coding	๙๕,๒๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	√	-	๙๕,๒๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๓๗	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน สุตินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณา การสะเต็มศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit)	๓๘๘,๓๐๐	ไม่มีการ ดำเนินการ	-	√	-	๓๘๘,๓๐๐	
๕๓๘	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการสื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ สร้าง EF ทักษะแห่งความสำเร็จและ ความสุข	๒๓๗,๕๐๐	๙ สค ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	
๕๓๙	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronic Kit)	๒๓๗,๕๐๐	๙ สค ๖๗	√	-	๒๓๗,๕๐๐	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		เบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิก			
๕๔๐	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดดอนพุดซา ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย โครงการห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา	๔๗๔,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๔,๐๐๐	๐	
๕๔๑	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยาโครงการ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา	๔๗๑,๒๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	√	-	๔๗๑,๒๐๐	๐	
๕๔๒	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิงอ.พระนครศรีอยุธยาโครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา โดยใช้สื่อชุดการ เรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น (Electronic Kit)	๔๗๓,๑๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	√	-	๔๗๓,๑๐๐	๐	