

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ กอง	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๖ / โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน
							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
สำนักปลัด ฯ	๘	๑๒,๘๔๐,๐๐๐	๑,๕๓๒,๖๗๕.๔๔	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๘,๓๐๗,๓๒๔.๕๖	๑	๒	๕	-	๘	-
กองช่าง	๙๗	๔๔๒,๗๐๗,๓๐๐	-	๒๗,๙๖๐,๕๐๐	-	๔๑๔,๗๔๖,๘๐๐	-	๒๖	๗๑	-	๙๗	-
กองยุทธศาสตร์ฯ	๒๕	๕๗,๙๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๖,๐๔๓	-	-	๕๖,๖๙๓,๙๕๗	๔	๑๕	๖	-	๒๕	-
กองสาธารณสุข	๑๑	๒๐,๗๘๑,๕๐๐	๕,๒๒๕,๓๘๓.๑๗	๕๕๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๖,๑๑๖.๘๓	๓	๕	๓	-	๑๑	-
กองสวัสดิการสังคม	๑๑	๑๒,๔๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๕,๙๙๒.๕๐	-	๑๗๗,๘๐๐	๑๐,๕๖๖,๒๐๗.๕๐	๒	๘	๑	-	๑๑	-
กองการศึกษาฯ	๙๐	๑๓๒,๓๐๘,๐๐๐	๙,๑๘๖,๕๗๘	๑๒๓,๖๐๐	-	๑๒๒,๙๙๗,๘๒๒	๒๐	๗๐	-	-	๙๐	-
กองการเจ้าหน้าที่	๙	๖,๖๙๒,๔๕๐	๒,๐๓๐,๓๖๔	-	-	๔,๖๖๒,๐๘๕.๘๘	๓	๑	๕	-	๙	-
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	๒๘	๒๒,๗๒๐,๐๐๐	๑,๙๐๖,๕๐๕	-	-	๒๐,๘๑๓,๔๙๕	๔	๑๔	๙	๑	๒๗	-
สำนักงานเลขานุการฯ	๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๑๕,๔๖๐	-	-	๖๘๔,๕๔๐	๑	-	-	-	๑	-
รวม	๒๘๐	๗๐๙,๕๘๙,๒๕๐	๒๓,๓๐๙,๐๐๑.๒๓	๓๑,๖๓๔,๑๐๐	๑๗๗,๘๐๐	๖๕๔,๘๒๓,๙๔๘.๗๗	๓๘	๑๕๑	๑๐๐	๑	๒๗๙	-
ร้อยละ			๓.๒๘๕	๔.๔๕๘	๐.๐๒๕	๙๒.๒๓๒	๑๓.๕๗	๕๐.๓๖	๓๕.๗๑	๐.๓๖	๙๙.๖๔	-

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ๑. ดำเนินการตามแผน หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. ล่าช้ากว่าแผน หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๙๕,๐๗๕.๔๔	๓,๐๐๐,๐๐๐		๕,๖๐๔,๙๒๔.๕๖		✓			✓		หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้งปี
๒	น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ	สำนักปลัด	๙๐๐,๐๐๐				๙๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลประจำปี	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-			๕๐,๐๐๐			✓		✓		
๔	ฝึกอบรมทักษะพื้นฐานในการ ระงับเหตุอัคคีภัย	สำนักปลัด	๙๐,๐๐๐	-			๙๐,๐๐๐.๐			✓		✓		
๕	การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตาม อำนาจหน้าที่และตามระเบียบทาง ราชการ	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้งปี
๖	การจัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันหรือ ยับยั้งภัยพิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และ ตามระเบียบทางราชการ	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้งปี
๗	วันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙,๖๓๐			๔๕๐,๓๗๐	✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	กิจกรรม ๕ส "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๘๗๐			๑๒,๐๓๐		✓			✓		หมายเหตุ มี การเบิกจ่าย เพิ่มเติมอีก

รวม	๘	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๑	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๕๓๒,๖๗๕.๕๔	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ	โอนลด	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๘,๓๐๗,๓๒๔.๕๖	บาท
ดำเนินการตามแผน	๘	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ตำบลท่าเจ้าสนุก เชื่อม ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมชุดโคมไฟ LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๔๐ ต้น	กองช่าง	๒,๓๔๐,๐๐๐				๒,๓๔๐,๐๐๐			✓		✓		
๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลสามไถ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านช้าง อำเภอนคร หลวงชนิดประจุในตัว ขนาดเสาสูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมชุดโคมไฟ โซล่าเซลล์ LED ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ต้น	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๗ ม.ค.๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ ตำบล สามไถ เขื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านซุง อำเภอนครหลวง ชนิดประจุในตัว ขนาดเสาสูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมชุด โคมไฟ โซล่าเซลล์ LED ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ต้น	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนเลียบบดลองแสง หมู่ที่ ๓ - ๔ ตำบลบ้านเป็ง อำเภอบางปะอิน ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมชุดโคมไฟ LED ขนาด ๘๐ วัตต์ จำนวน ๓๑ ต้น	กองช่าง	๑,๙๒๐,๐๐๐				๑,๙๒๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบแล้ว
๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนเลียบบดลอง ๖ และคลอง ๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย ขนาดเสาสูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ LED ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๔๒ ต้น	กองช่าง	๒,๖๙๙,๐๐๐				๒,๖๙๙,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะแมบ เชื่อม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อม ชุดโคมไฟ LED ขนาด ๘๐ วัตต์ จำนวน ๓๖ ต้น	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐		-		๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านเชียงรากน้อย เชื่อม ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๑, ๑๒ ต. เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ขนาด เสาสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อม ชุดโคมไฟ LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๐ ต้น	กองช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐		-		๖,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๘	ค่าซ่อมบำรุงรักษาสายทางปกติและ เร่งด่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม ปรับปรุงผิวทาง ค่าจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงผิวทางค่าหลักโค้ง หลักกม., ป้ายจราจร, ท่อระบายน้ำ, ค่าตัดหญ้า และค่ากำจัดวัชพืชสองข้างถนนหรือ สายทาง และงานซ่อมบำรุงคันทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่เกินศักยภาพของ อปท. อื่น	กองช่าง	๒๘,๐๐๐,๐๐๐		๒๐๐๐๐๐๐๐		๘,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ชำระ กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเขาทอง เชื่อมถนนภายในพระบรมราชานุสาว รีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-			๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๒๔ ม.ค.๖๖
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนลาดยางชลประทาน	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๙ ม.ค.๖๖
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลลุมพินี อำเภอพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนลาดยางสาย ๓๐๖๐	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๙ ม.ค.๖๖
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหว้า เชื่อม ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๘๐๐,๐๐๐				๒,๘๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๕ ตำบลดิ่งชัน อำเภอบาง ปะอิน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕,๒๐๐,๐๐๐				๕,๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองญี่ปุ่นเหนือฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๔ ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม	กองช่าง	๓,๒๐๐,๐๐๐	-			๓,๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสามไถ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านซุง อำเภอนครหลวง	กองช่าง	๑,๒๑๐,๐๐๐				๑,๒๑๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดยม เชื่อม ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบพัสดุ แล้ว
๒๑	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช	กองช่าง	๑,๒๐๐,๐๐๐	-			๑,๒๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วฟ้า ๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้วฟ้า เชื่อม ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย	กองช่าง	๑,๖๕๐,๐๐๐				๑,๖๕๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนคชเวก เลียบคลองบ้าน สาย หมู่ที่ ๕ ตำบลวังพัฒนา เชื่อม ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย	กองช่าง	๑,๗๗๐,๐๐๐				๑,๗๗๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเต่าเล่า ๑๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลเต่าเล่า เชื่อม ต.ปลายกลัด อ.บางช้าง	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๕	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.บางช้าง อ.บางช้าง	กองช่าง	๑,๖๐๐,๐๐๐				๑,๖๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหีบ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลเสนา อำเภอกุทัย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๔ มี.ค.๖๖
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหีบ เชื่อม ตำบลหนองไม้ซุง อำเภอกุทัย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐.๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๔ มี.ค.๖๖
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าวเม่า อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนน สายบ้านคูคต - บ้านหนองคัตเค้า	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๔ มี.ค.๖๖
๒๙	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหนองรู หมู่ที่ ๕ ต.โพสาว หาญ อ.กุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ต.หนองแวม อ.หนองแค จ.สระบุรี	กองช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐				๓,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๐	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหก หมู่ที่ ๕ ตำบลหันตะเภา เชื่อม ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย	กองช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐				๓,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนสด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๑	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.บางเต็ อ.บางปะหัน	กองช่าง	๑,๕๕๘,๐๐๐				๑,๕๕๘,๐๐๐			✓		✓		
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจรเข้คต หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร เชื่อม ตำบลคูสลอด อำเภอลาดบัวหลวง	กองช่าง	๕,๔๒๐,๐๐๐				๕,๔๒๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองสามวา หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อม ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร	กองช่าง	๗,๕๐๐,๐๐๐				๗,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๓๐ ม.ค. ๖๖
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองพระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี เชื่อม ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ	กองช่าง	๒,๘๐๐,๐๐๐				๒,๘๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๕	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองไผ่พระ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่พระ เชื่อม หมู่ ๔ ต.บางพลี อ.บางไทร	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐				๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุมทองกลาง หมู่ที่ ๕ ต.สิงหนาท เชื่อม ต.คลองพระยา บันลือ อ.ลาดบัวหลวง	กองช่าง	๑๐,๓๐๐,๐๐๐				๑๐,๓๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๔ ต.คิ่งลาน อ.บางปะอิน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโก - โคกกระทาย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนทางหลวงสาย ๓๔๗๐ (คั่นคลองระพีพัฒน์) ๕	กองช่าง	๓๑,๐๐๐,๐๐๐				๓๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓๙	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลังชั้น อำเภอบางปะอิน	กองช่าง	๒,๖๐๐,๐๐๐				๒,๖๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๐	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองพระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี	กองช่าง	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-		๒,๑๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กคั่นคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองขาก เชื่อม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่า หลวง อำเภอท่าเรือ	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-		๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.หนองขาก เชื่อม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ	กองช่าง	๑,๙๓๒,๐๐๐				๑,๙๓๒,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๕ มี.ค.๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒, ๓ ต.ท่าหลวง เชื่อม ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลอย เชื่อม ตำบลบ้านร่ม อำเภوتاเรือ	กองช่าง	๒,๗๕๔,๐๐๐				๒,๗๕๔,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๒๐ มี.ค.๖๖
๔๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กคันคลอง ๒๔ ขวา หมู่ที่ ๕ ต.วังแดง เชื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์เอน อำเภوتاเรือ	กองช่าง	๓,๓๐๓,๐๐๐				๓,๓๐๓,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๒๐ มี.ค.๖๖
๔๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๗ ตำบลปากท่า เชื่อม หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลหนองขนาก อำเภอ ท่าเรือ	กองช่าง	๒,๓๖๑,๐๐๐				๒,๓๖๑,๐๐๐			✓		✓		
๔๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลผักไห่ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลกุฎี อำเภอฟักไห่	กองช่าง	๕,๑๐๐,๐๐๐				๕,๑๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔๘	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง อำเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๓๓	กองช่าง	๑,๔๕๕,๐๐๐				๑,๔๕๕,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓	กองช่าง	๓,๖๕๐,๐๐๐				๓,๖๕๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๐	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๗ ม.ค.๖๖
๕๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลปากจั่น เชื่อม หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล เชื่อม ถนนลาดยางสาย ทช. ๔๐๑๖	กองช่าง	๔,๕๐๐,๐๐๐				๔,๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาง - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๙ ตำบลระโสม เชื่อม ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ ตำบลระโสม อำเภอภาชี เชื่อม ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย	กองช่าง	๒,๗๐๐,๐๐๐				๒,๗๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๕๕	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐, ๑๑ ตำบลไผ่ล้อม เชื่อม ตำบลคอนทอนบ้านาง อำเภอภาชี	กองช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐				๓,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้พัสดุ ๑๔ มี.ค.๖๖
๕๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลภาชี เชื่อมตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี	กองช่าง	๑,๔๕๐,๐๐๐				๑,๔๕๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้พัสดุ ๑๔ มี.ค.๖๖
๕๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ต.บ้านหลวง อ.คอนทนต์ จ.สระบุรี	กองช่าง	๒,๑๙๐,๐๐๐				๒,๑๙๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๘	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแพรก - บ้านสองห้อง ช่วงระหว่างคลองส่งน้ำมหาราช (สะพานปูนศาลเจ้า) ถึงบริเวณวัดนครโปรดสัตว์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก	กองช่าง	๕,๙๕๐,๐๐๐				๕,๙๕๐,๐๐๐			✓		✓		
๕๙	ปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕, ๘ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๗	กองช่าง	๔,๙๗๐,๐๐๐				๔,๙๗๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้พัสดุ ๑๗ มี.ค.๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๐	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ - บ้านโคกช้าง หมู่ที่ ๕ ต.โคกช้าง เชื่อม ต.บ้านม้า อ.บางไทร	กองช่าง	๒๐,๖๗๐,๐๐๐	-			๒๐,๖๗๐,๐๐๐			✓	✓			
๖๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๗	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐							✓	✓			
๖๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางคั่นกันน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔, ๙ ตำบลบ้านโพ เชื่อม ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน	กองช่าง	๓,๘๗๐,๐๐๐							✓	✓			
๖๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองแสง เชื่อมถนนทางหลวงชนบท ๓๔๖๙ หมู่ที่ ๓ - ๔ ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอิน	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐							✓	✓			
๖๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ - ๖													
	เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอนบางกระสัน - บางปะหัน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐							✓	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๕	เสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านนา อ.มหาราช เชื่อม ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๖๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน เชื่อม ทางหลวงหมายเลข ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน	กองช่าง	๔๖๐,๐๐๐						✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๖ ก.พ. ๖๖
๖๗	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตเป็นผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียบบคลองเปรม ผัง ตะวันออก เชื่อม ทางหลวงชนบท อย ๕๐๔๒ หมู่ที่ ๒ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน	กองช่าง	๑,๘๖๙,๐๐๐							✓		✓		
๖๘	ปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองนครหลวง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔, ๕ ต.ลำไทร เชื่อม ถนนโรจ นะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย	กองช่าง	๑๔,๕๒๐,๐๐๐							✓		✓		
๖๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.เสนา อ.อุทัย เชื่อม หมู่ที่ ๙ ต.โคกม่วง อ.ภาชี	กองช่าง	๒,๗๐๐,๐๐๐						✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๔ มี.ค.๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ค่าซ้ำ กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.หนองไม้ซุง เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย	กองช่าง	๒,๗๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๗๑	ปรับปรุงซ่อมแซมคันทางและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านหีบ เชื่อม ต.เสนา อ.อุทัย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๗๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลสามัคคีธรรม เชื่อม ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย	กองช่าง	๒,๘๐๐,๐๐๐						✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๔ มีค. ๖๖
๗๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ต.สามัคคีธรรม เชื่อม ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐						✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๔ มีค. ๖๖
๗๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทาง ๒๐๔๕ หมู่ที่ ๔ ต.เสนา เชื่อม หมู่ที่ ๔ ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน	กองช่าง	๖,๔๒๒,๐๐๐							✓		✓		
๗๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางเดื่อ - บ้านหัวโคก หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน เชื่อม ต.ปากจั่น อ.นครหลวง	กองช่าง	๒,๕๓๔,๐๐๐							✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองอ้ายม้า หมู่ที่ ๒ ต.บ้านหลวง เข้ม ต.บางนมโค อำเภอสนา	กองช่าง	๒,๒๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๗๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านรางจระเข้ - บ้านลาดงา รหัสสายทาง อย.ถ. ๓๕ - ๐๐๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวเวียง เข้ม ตำบลลาดงา อำเภอสนา	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๗๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกช้าง เข้ม ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร	กองช่าง	๗,๕๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๗๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโคกมอญ) หมู่ที่ ๘ ต.สนามชัย เข้มต่อ ม. ๑ ต.บ้านแปง อ.บางไทร	กองช่าง	๑,๖๕๓,๐๐๐							✓		✓		
๘๐	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.๑-๐๐๐๙ ถนนสายบ้านโพธิ์เอน - บ้านปากท่า ต.โพธิ์เอน ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ	กองช่าง	๑๗,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.๑-๐๐๑๒ ถนนสายบ้านสามง่าม - บ้านหนอง ยาว ต.อุทัย ต.เสนา อ.อุทัย	กองช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๘๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางอย.ถ.๑-๐๐๐๘ ถนนสายบ้านคลองขุด - บ้านหนอง ลำเจียก ต.ชายนา ต.บ้านแกว อ.เสนา	กองช่าง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๘๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.๑-๐๐๑๖ ถนนสายบ้านปลายกลัด - บ้านราง จระเข้ ต.ปลายกลัด ต.ลาดงา และ ต.รางจระเข้ อ.บางซ้าย และอ.เสนา	กองช่าง	๑๓,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๘๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.๑-๐๐๐๑ ถนนสายบ้านบางปะหัน - บ้าน มหาราช ต.ตานิยม ต.บ้านแจ้ง ต.หันสัง และต.หัวไผ่ อ.บางปะหัน และอ.มหาราช	กองช่าง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อ.ย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง - บ้านต้นหมัน ต.พระแก้ว ต.กระเจียว อ.ภาชี	กองช่าง	๑๐,๑๐๓,๔๐๐							✓		✓		
๘๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ วิทยา เชื่อม คันกันน้ำถนน ชลประทาน ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๘๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.โคกช้าง อ.บางไทร เชื่อม ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง	กองช่าง	๘,๖๗๐,๐๐๐							✓		✓		
๘๘	ปรับระดับถนนเลียบบคลองชลประทาน เชื่อมถนน ๓๔๗ หมู่ที่ ๕ บ้านลาดระ โห่ง กับ ถนน ๓๐๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้าน บางผี ต.วัดยม อ.บางปะอิน	กองช่าง	๙,๔๙๓,๕๐๐							✓		✓		
๘๙	ปรับปรุงเสริมขยายถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลหนองน้ำส้ม เชื่อม ตำบลโพสาวหาญ อำเภอยุทัย	กองช่าง	๙,๖๐๐,๐๐๐							✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๐	เสริมขยายพร้อมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต. บ้าน เกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม ถนนลาดยางสาย ๓๐๕๓	กองช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๔๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.ภูเขาทอง เชื่อม ต.ลุมพินี อ.พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๑,๔๕๐,๐๐๐								✓	✓		
๔๒	ค่าเช่าเครื่องจักรกล เพื่อจ่ายเป็นค่า เช่าเครื่องจักรกล ได้แก่ รถขุดไฮดรอล ลิก รถเกรดเดอร์ รถบด ฯลฯ เป็นต้น	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐		๔,๙๖๐,๕๐๐		๓๙,๕๐๐		✓			✓		
๔๓	ค่าซ่อมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อซ่อม บำรุงแหล่งน้ำ เช่น ชุดลอกคลอง, ชุด ลอกวัชพืช และซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ สาธารณะ ห้วยหนอง คู คลอง บึง ที่ต้นเขิน ฯลฯ	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๔	ปรับปรุงทางเดินเท้าเป็นคอนกรีต พิมพ์ลาย ภายในพระบรมราชา นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐								✓	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๕	ค่าปรับปรุงห้องน้ำบริเวณทางไป ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ภายใน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบล ภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐							✓		✓		
๔๖	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองข้างวัดธรรมนาถ ต.เชียง รากน้อย อ.บางปะอิน	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐								✓	✓		
๔๗	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกันดิน บริเวณด้านหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	๓,๒๒๐,๕๐๐						✓			✓		ส่งแบบให้ พัสดุ ๑๘ ม.ค.๖๖

รวม	๔๗	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๔๔๒,๗๐๗,๓๐๐.๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	-	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๖	โครงการ	โอนลด	๒๗,๙๖๐,๕๐๐.๐๐	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๑	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๔๑๔,๗๔๖,๘๐๐.๐๐	บาท
ดำเนินการตามแผน	๔๗	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ผลิตสื่อสารคดีประชาสัมพันธ์ เกาะมหาพราหมณ์ จากอดีต ถึงปัจจุบัน	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒	ผลิตสื่อสารคดีประชาสัมพันธ์ มหาธาตุดุรุงเก่า ศูนย์กลางอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๕๐๐			๖,๕๐๐	✓				✓		
๓	ผลิตสารคดีสินค้าเด่นใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐	-		-	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๔	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สารคดี ๓๐ พระพุทธรูปสำคัญใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ฉบับการ์ตูน	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖	จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จพระ พระสุริโยทัย ฉบับการ์ตูน	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ภายในบริเวณศูนย์จัดการขยะ ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๘๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๙	จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๐	จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๑	จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๒	จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ต่ำกว่า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๓	จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๗,๓๐๐,๐๐๐		-		๗,๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๔	จัดทำวารสาร รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐	-		๑,๐๐๐	✓				✓		
๑๕	จัดทำวารสารรายไตรมาส	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๖	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ	กอง ยุทธศาสตร์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๕๘			๘๙๙,๙๔๒		✓			✓		เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๑๗	ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตาม นโยบายนายกองค้การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๖	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๘	อบจ.พระนครศรีอยุธยา พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๙	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สื่อมวลชนสัมพันธ์	กอง ยุทธศาสตร์	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๐	ประสานแผน และการขับเคลื่อน การจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๑	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทคนิคการเขียนแผนงาน เขียน โครงการและแผนเชิงกลยุทธ์	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๒	จัดทำเวทีประชาคม เวทีสาธารณะ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กอง ยุทธศาสตร์	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๓	อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนา ศักยภาพของคณะกรรมการ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๗๐๐,๐๐๐	๔๕๑,๓๐๐			๒๔๘,๗๐๐	✓				✓		
๒๔	ประชุม สัมมนา เพื่อพิจารณา ทบทวนกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๕,๖๘๕			๑๔๔,๓๑๕	✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดเครือข่ายภายในบริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง ยุทธศาสตร์	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

รวม	๒๕	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๕๗,๙๐๐,๐๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๔	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๒๐๖,๐๔๓	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕	โครงการ	โอนลด	-	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๕๖,๖๙๓,๙๕๗	บาท
ดำเนินการตามแผน	๒๕	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง สาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายโรค ระบาด หรือโรคอื่นตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง สาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๓	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง สาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๙,๙๔๐			๖๐	✓				✓		
๔	เตรียมความพร้อมการรับถ่ายโอน ภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง สาธารณสุข	๒๓๑,๕๐๐	๑๔๒,๒๐๑	-		๘๙,๒๙๙		✓			✓		เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๕	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง สาธารณสุข	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๕๖,๙๖๕			๔๔๓,๐๓๕		✓			✓		เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๖	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	กอง สาธารณสุข	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-		๗๕๐,๐๐๐		✓			✓		เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	ค่าจ้างเหมากำจัดของเสียอันตราย จากชุมชน	กอง สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๗๗.๑๗	-		๑๒,๗๒๒.๘๓	✓				✓		
๘	จ้างเหมาฝังกลบขยะ	กอง สาธารณสุข	๖,๐๐๐,๐๐๐				๖,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๙	ป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กอง สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-	-	๕๐๐	✓				✓		
๑๐	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย การจัดการของเสียเหลือศูนย์	กอง สาธารณสุข	๔,๐๐๐,๐๐๐			๕๕๐,๐๐๐	๓,๔๕๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๑	ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหาร จัดการศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กอง สาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐				๒๕๐,๐๐๐			✓		✓		

รวม	๑๑	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๒๐,๗๘๑,๕๐๐.๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๓	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๕,๒๒๕,๓๘๓.๑๗	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕	โครงการ	โอนลด	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ	โอนเพิ่ม	-	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑๕,๐๐๖,๑๑๖.๘๓	บาท
ดำเนินการตามแผน	๑๑	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒	จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓	จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี	กองสวัสดิการสังคม	๕๕๐,๐๐๐	๓๗๒,๑๕๒.๕๐			๑๗๗,๘๔๗.๕๐	✓				✓		
๔	โรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑,๖๐๐,๐๐๐	-			๑,๖๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๕,๐๐๐,๐๐๐				๕,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	✓				✓		
๗	ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมฝึกอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม							✓			✓		
	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๙	ฝึกอบรมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐๐,๐๐๐	๓๔๓,๘๔๐			๔๕๖,๑๖๐		✓			✓		ยังมีการ เบิกจ่ายอีก ๑ กิจกรรม
๑๐	เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว และพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อ คืนสู่สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๑	วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐			๑๗๗,๘๐๐	๖๗๗,๘๐๐		✓			✓		

รวม	๑๑	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๒	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๗๐๕,๙๙๒.๕๐	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘	โครงการ	โอนลด	-	บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑	โครงการ	โอนเพิ่ม	๑๗๗,๘๐๐.๐๐	บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑๐,๗๒๑,๘๐๗.๕๐	บาท
ดำเนินการตามแผน	๑๑	โครงการ			
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ			

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดตึก ต.ท่าवासูกรี อ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-		๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดราชประดิษฐฐาน ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-		๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓	ก่อสร้างลานดินอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดบ้านอ้อ ต.อมฤต อ.ผักไห่	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔	ก่อสร้างลานดินอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดศาลาไต้ ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดขุนพรหม ต.สำเภากลุ่ม อ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๓,๐๓๐,๐๐๐	-	-		๓,๐๓๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดจันทร์ประเทศ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-			๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดบ้านเลนสระกระจุบ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอุโบสถวัดท่าเลไทย ต.ชนอนหลวง อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-			๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดทองบ่อ ต.ชนอนหลวง อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-			๑,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูกระเบื้องบริเวณรอบ ฌาปนสถานวัดบางเคียนวิเชียรฉาย ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิดมูฮำซิบินญะบัล ต.บางปะแดง อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๑,๓๐๐,๐๐๐	-			๑,๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณมัสยิดเราะฮ์มานียะฮ์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	-			๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดวิเวกวาญพิศ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดตำหนักภวานาราม ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภوتاเรือ	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดตำหนักพระเจ้าทรง ธรรม ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดใหม่หนองคต ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย	กองการศึกษา	๒,๒๐๐,๐๐๐	-			๒,๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดกุฎีกรู ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๐	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดแก้วห้อง ต.ไพรน้อย อ.บางบาล	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-			๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดกอไผ่ ท.บึงหลวงโตต อ.บางบาล	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-			๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดน้ำเต้า ต.น้ำเต้า อ.บางบาล	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐		-		๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๓	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด มณฑลประสิทธิ์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย	กองการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐		-		๓,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๔	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดลาดทราย ต.ลำไทร อ.วังน้อย	กองการศึกษา	๓,๖๐๐,๐๐๐		-		๓,๖๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดวิมลสุนทร ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี	กองการศึกษา	๑,๔๙๓๐,๐๐๐				๑,๔๙๓๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๖	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดขุนจำธรรมาราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	-			๓๕๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด กุฎีประสิทธิ์ ต.ลำไทร อ.วังน้อย	กองการศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-			๔,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดเจ้าปลุก ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช	กองการศึกษา	๔,๔๐๐,๐๐๐	-			๔,๔๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด กลางทุ่ง ต.บ้านนา อ.มหาราช	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-			๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดใหม่สองห้อง หมู่ที่ ๕ ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๑	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด โบสถ์ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	-			๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๒	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด บ้านช้าง ม. ๑๐ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย	กองการศึกษา	๒,๘๐๐,๐๐๐	-			๒,๘๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดสันติธรรมมาราม (ศาลเดี่ยว) ต.วังน้อย อ.วังน้อย	กองการศึกษา	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-		๑,๘๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดสว่างอารมณ์ ตำบลวังจุก้า อำเภอวังน้อย	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐				๑,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกุโบรมัสยิดนูรัลยะมวล หมู่ที่ ๕ ต.ตุ้มพืด อ.พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดฤาไชย ตำบลกุฎี อำเภอดักไห้	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๗	ก่อสร้างลานดิน บริเวณฌาปนสถาน วัดไทรงาม ต.เสนา อ. อุทัย	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์วัดเสนานิมิตร ตำบลบ้านทับ อำเภอดักไห้	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๓๙	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดทอง ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน	กองการศึกษา	๒,๔๑๓,๐๐๐		-		๒,๔๑๓,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนสด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพระอุโบสถวัดรางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอสนา	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดกกแก้วบูรพา ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอุโบสถวัดลำบัว ตำบลหันตะเภา อำเภอลำลูกเกด	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดไม้ตราสมาชิกราม ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดโบสถ์อิน ทราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร	กองการศึกษา	๑,๒๓๐,๐๐๐				๑,๒๓๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดสนามไชย ตำบลสนามไชย อำเภอบางไทร	กองการศึกษา	๗๗๐,๐๐๐	-			๗๗๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโบสถ์วัดลุ่ม ตำบลไพศาวหาญ อำเภออุทัย	กองการศึกษา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-			๒,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัด เจ้าเจ็ดใน ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา	กองการศึกษา	๓,๖๐๐,๐๐๐	-			๓,๖๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๘	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน วัดราษฎร์บรรจง (ตาดง) ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย	กองการศึกษา	๑,๔๐๐,๐๐๐				๑,๔๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๔๙	ปรับปรุงพื้นที่ลาน รอบพระอุโบสถ วัดบ้านทึบ ต. บ้านทึบ อ.อุทัย	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๐	ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณอุโบสถวัดชนอนใต้ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบางปะอิน	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐				๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๑	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดโพธิ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐				๘๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๕๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๖๖๓,๑๖๐			๑๓๖,๘๔๐	✓				✓		
๕๓	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๕๔	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		-	✓				✓		
๕๕	ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕,๔๓๖,๒๐๐	๒,๐๐๑,๓๐๐	-		๓,๔๓๔,๙๐๐		✓			✓		หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้งปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕๖	ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๒,๖๒๐,๘๐๐	๔๕๖,๗๕๐	-		๒,๑๖๔,๐๕๐		✓			✓		หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้งปี
๕๗	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๕๘	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ วิทยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๕๙	พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตาม หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน วัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๖๐	ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๖๑	สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสังคม แห่งการเรียนรู้ (พัฒนาห้องสมุด) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๖๒	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๖๓	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๖๔	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๖๕	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาของประชาชนมุสลิม	กองการศึกษา	๘๐๐,๐๐๐				๘๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๖๗	พัฒนาสร้างเสริม สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้พลังงานสีเขียวโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๖๘	โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (ทวิศึกษา)	กองการศึกษา	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๖๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐				๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๐	ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗๑	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐				๓,๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๒	ก่อสร้างเสาชงชาติพร้อมแท่น พระฉายาลักษณ์พระพุทธรูป โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๓	ปรับปรุงห้องธุรการและห้องพักครู โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐				๑,๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๔	ปรับปรุงรั้วกำแพงและประตูแดนเลส บริเวณทางเข้าออกโรงเรียนวัดป่าคา เจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓,๒๕๐,๐๐๐				๓,๒๕๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๕	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและ ภายนอกอาคารเรียน ป.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐				๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๖	ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๗๗	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัยของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			-	✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗๘	ประชุมอบรม และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา และผู้บริหาร สถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบจ.ออย. และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๘,๑๔๔			๘๙๑,๘๕๖	✓				✓		
๗๙	นิเทศและติดตามประเมินผลการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๙,๒๒๔	๑๒๓,๖๐๐		๔๗,๑๗๖	✓				✓		
๘๐	การจัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบจ.ออย.	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๘๑	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๘๒	ปรับปรุงรั้วประตูสแตนเลส บริเวณ ทางเข้าออก อาคารโรงสูบน้ำ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐				๑๕๐,๐๐๐		✓			✓		
๘๓	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	กองการศึกษา	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐				✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘๔	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศของโรงเรียน วัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๑,๑๘๘,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐			-	✓				✓		
๘๕	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ต่างประเทศของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)	กองการศึกษา	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๘๖	ทัศนศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา	กองการศึกษา	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐			-	✓				✓		
๘๗	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน วัดแค ม.๕ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐						✓			✓		
๘๘	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน วัดเปรมประชากร ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐						✓			✓		
๘๙	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน วัดสีจําปา ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง	กองการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐						✓			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสา การถ่ายภาพโบราณวัตถุและ การอัปโหลดข้อมูลในระบบ พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์" พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		

รวม	๕๐ โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๓๒,๓๐๘,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๒๐ โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๙,๑๘๖,๕๓๘ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐ โครงการ	โอนลด	๑๒๓,๖๐๐ บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	- โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๑๒๒,๙๙๗,๘๖๒ บาท
ดำเนินการตามแผน	๕๐ โครงการ		
ล่าช้ากว่าแผน	- โครงการ		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานอาชีพ	กองการ เจ้าหน้าที่	๒,๒๔๓,๐๐๐	๙๓๘,๔๘๐			๑,๓๐๔,๕๒๐		✓			✓		หมายเหตุ เบิกจ่ายทั้ง ปีงบประมาณ
๒	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา สมรรถนะหลักพนักงานจ้างทั่วไป ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๗๒๔,๒๕๐	๔๓,๗๐๐	-		๖๘๐,๕๕๐	✓				✓		
๓	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาภาวะ ผู้นำ การบริหารงาน และทักษะการ ให้คำปรึกษา เพื่อจูงใจเพื่อให้สร้าง ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๘๒๙,๑๐๐				๘๒๙,๑๐๐			✓		✓		
๔	ฝึกอบรมสัมมนา "การสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร"	กองการ เจ้าหน้าที่	๑,๖๑๑,๕๐๐	๑,๐๔๘,๑๘๔.๑๒			๕๖๓,๓๑๕.๘๘	✓				✓		
๕	ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๕๒๑,๑๐๐				๕๒๑,๑๐๐	✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ "ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน"	กองการ เจ้าหน้าที่	๑๗๖,๒๐๐				๑๗๖,๒๐๐			✓		✓		
๗	ฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร	กองการ เจ้าหน้าที่	๒๕๒,๕๐๐				๒๕๒,๕๐๐			✓		✓		
๘	ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ เจ้าหน้าที่	๒๐๐,๕๐๐				๒๐๐,๕๐๐			✓		✓		
๙	ฝึกอบรมเสริมสร้างและการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ	กองการ เจ้าหน้าที่	๑๒๔,๓๐๐				๑๒๔,๓๐๐			✓		✓		

รวม	๙	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๖,๖๘๒,๔๕๐.๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๓	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๒,๐๓๐,๓๖๔.๑๒ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๔,๖๕๒,๐๘๕.๘๘ บาท
ดำเนินการตามแผน	๙	โครงการ		
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	ศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ประจำปี ๒๕๖๖	กองการ ท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐	๖๘๓,๔๕๐			๑๖,๕๖๐	✓				✓		
๒	ก่อสร้างโรงจอดรถ ภายใน สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-			๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้พัสดุ
๓	ก่อสร้างระบบเก็บน้ำ ภายใน สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐				✓			
๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		ส่งแบบให้พัสดุ
๕	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๘,๐๐๐,๐๐๐				๘,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๖	ปรับปรุงระบบรดน้ำสนาม ฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๓๕๐,๐๐๐				๓๕๐,๐๐๐		✓			✓		รอผู้รับจ้าง ส่งแบบ
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำใต้อาคาร อิมจันทร์สนามฟุตบอล ๑ ภายในสนาม กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		อยู่ระหว่าง เขียนแบบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๖๐๐,๐๐๐	-			๖๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๙	การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๐	การแข่งขันกีฬา เปตอง อบจ.พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	กองการ ท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๑	การแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ. พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น	กองการ ท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	-			๓๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๒	การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๕๕๐,๐๐๐	-			๕๕๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๓	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	กองการ ท่องเที่ยว	๕๔๐,๐๐๐	๕๓๕,๕๖๕			๔,๔๓๕	✓				✓		
๑๔	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐		-		๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๕	ก่อสร้างสนามเปตอง ภายใน สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๖	เที่ยวกรุงเก่ากับ นายก อบจ.	กองการ ท่องเที่ยว	๔๘๐,๐๐๐				๔๘๐,๐๐๐		✓			✓		
๑๗	จัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๘	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๑๙	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว "อยุธยายามราตรี"	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๐	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว "ไหว้พระ กิน เที่ยว วัน เดียวในอยุธยา"	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๑	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว "ชวนเพื่อนปั่น ลัดเลาะเกาะเมืองอยุธยา"	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๒	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว "อิฐเก่าเล่า ตำนาน สืบสานวัฒนธรรม"	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๓	ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	✓				✓		
๒๔	แผ่นพับเส้นทางรอบกรุง ๓ ภาษา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐		✓			✓		
๒๕	จัดทำหนังสือย้อนอดีตอยุธยา	กองการ ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓		✓		
๒๖	ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๕๐๐			๘๐๗,๕๐๐	✓				✓		
๒๗	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	กองการ ท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๘	ประกวดภาพถ่าย "ภาพใหม่ ในกรุงเก่า"	กองการ ท่องเที่ยว	๖๐๐,๐๐๐				๖๐๐,๐๐๐		✓			✓		

รวม	๒๘	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๒๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๔	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๑,๙๐๖,๕๐๕ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	๑	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๒๐,๘๑๓,๔๙๕ บาท
ดำเนินการตามแผน	๒๗	โครงการ		
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	เหตุผลที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	สนง. เลขานุการฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๑๕,๔๖๐	-		๖๘๔,๕๔๐	✓				✓		

รวม	๑	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จ	๑	โครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	๕๑๕,๔๖๐ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	โอนลด	- บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ	โอนเพิ่ม	- บาท
ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ	งบประมาณคงเหลือ	๖๘๔,๕๔๐ บาท
ดำเนินการตามแผน	๑	โครงการ		
ล่าช้ากว่าแผน	-	โครงการ		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินอุดหนุน)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนโครงการที่ อุดหนุนงบประมาณ	การอนุมัติงบประมาณ		สถานะการดำเนินการโครงการ			การรายงานผลการดำเนินการ		ยกเลิก โครงการ	ไม่ขอรับเงิน อุดหนุน	หมายเหตุ
			ยังไม่อนุมัติจ่ายเงิน อุดหนุน	อนุมัติและจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีรายงานผล การดำเนินการ	มีการรายงานผลการ ดำเนินการ			
๑	สำนักปลัดฯ	๓	๐	๓	๒	๑	๐	๒	๑	-	-	
๒	กองสาธารณสุข	๒๒	๕	๑๗	๑๖	-	๖	๒๒	-	-		
๓	กองการท่องเที่ยวฯ	๒	๑	๑	๑	๑	๐	๒	-	-		
๔	กองการศึกษา ฯ											
	- ข้อบัญญัติฯ	๘๗	๒๑	๖๖	๕๙	๖	๒๑	๘๖	-	๑	-	
	รวมทั้งหมด	๑๑๔	๒๗	๘๗	๗๘	๘	๒๗	๑๑๒	๑	๑	๐	

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

๒. รวม	๑๑๔	โครงการ
แล้วเสร็จ	๘	โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	๗๘	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗	โครงการ
ยกเลิกโครงการ	๑	โครงการ
แจ้งไม่ขอรับเงินอุดหนุน	-	โครงการ
มีการรายงานผล	๑	โครงการ
ยังไม่รายงานผล	๑๑๒	โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามโครงการตรวจสอบธาตุอาหารพืชในพื้นที่การเกษตรเพื่อการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๐๕,๐๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๖/๑ ก.พ. ๖๖		๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	✓					-	๔๐๕,๐๐๐				
๒	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	๑๒๘,๐๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๖/๒๓ ม.ค.๖๖		๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	✓					-	๑๒๘,๐๐๐				
๓	อุดหนุนมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการการจัดการแข่งขันร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	๔๕๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๖/๑๐ ม.ค.๖๖		๑๓-๑๕ ม.ค.๖๖		✓		✓		๔๕๐,๐๐๐	-	✓			

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนวัดรัตนชัย ตำบลหอรดนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๒	อุดหนุนวัดพร้าวโสภณาราม ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๗ มี.ค.๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๓	อุดหนุนวัดกลาง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๔	อุดหนุนวัดชนอน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๑	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๑๔ ก.พ. ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๑				
๕	อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๒๐ มี.ค. ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๖	อุดหนุนวัดโบสถ์ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๙ มีค ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๗	อุดหนุนวัดบ้านเลนสระ กระจับ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๘	อุดหนุนวัดน้อย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๙	อุดหนุนวัดบางเคียนวิเชียร ฉาย ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๑๕ กพ ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๐	อุดหนุนวัดอ่างทอง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๖ กพ ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๑	อุดหนุนวัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอรังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๙ มีค ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๒	อุดหนุนวัดราษฎร์บรรจง ตำบลลำตาเสา อำเภอรังษีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๓	อุดหนุนวัดคอนลาน ตำบลคอนลาน อำเภอมักไผ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๓๓ ก.พ. ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๔	อุดหนุนวัดไก่อ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๓๓ ม.ค. ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๕	อุดหนุนวัดตะเคียน ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๑๓ ม.ค. ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๖	อุดหนุนวัดรางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๙ มีค ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๗	อุดหนุนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อตกลง เมื่อ ๙ มีค ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ด/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑๘	อุดหนุนวัดเทพสนทวารี ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐		✓				✓				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๙	อุดหนุนวัดคอนกระสังข์ ตำบลบ้านร่อม อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อความ เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๒๐	อุดหนุนวัดโพธิ์ผักไห่ ตำบลผักไห่ อำเภอฟักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้ง เตาเผาปนกิจระบบกำจัด มลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อความ เมื่อ ๓ ก.พ.๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/ค/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๒๑	อุดหนุนวัดลาดประทุมคงคาราม ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาปนกิจระบบกำจัดมลพิษ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บันทึกข้อความ เมื่อ ๕ มี.ค. ๖๖			✓						๒,๐๐๐,๐๐๐				
๒๒	อุดหนุนสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา (ทสม.) ตามโครงการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓,๐๐๐,๐๐๐	ข้อตกลง เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๖			✓						๓,๐๐๐,๐๐๐				

หมายเหตุ :

- ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ส่วนราชการของ อบจ. จัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด
- ให้ส่วนราชการแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคราวเดียวกัน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		ยังไม่ รายงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/พ/ป) / มีบันทึก ข้อตกลงเมื่อ (ว/พ/ป)	ยังไม่ ได้ จ่าย	วันเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จสิ้น แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน			
													ภายใน ๓๐ วัน	เกิน ๓๐ วัน		
๑	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ) ตามโครงการ "ส่งเสริมกีฬาลึ่งจังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยา"	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	✓		✓				-	๓,๐๐๐,๐๐๐					
๒	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ จัดงานยอยศอึ้งฟ้าอยุธยาจรดก โลก	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๐-ธ.ค.-๖๕				✓		✓	๓,๐๐๐,๐๐๐	-			✓		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 - 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
1	(01) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กก่อนกประสงค์ (หน้า 87) <u>รร. 675,000 บาท รวม 2,700,000 บาท</u>	2,025,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 42/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	2,025,000			
2	(02) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ท่าवासูกกรี อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (หน้า 88) <u>รร. 500,000 บาท รวม 2,000,000 บาท</u>	1,500,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 67/2566 วันที่ 31 มี.ค. 2566	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓				-	1,500,000			
3	(03) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพระขาว (ประชาชนเคราะห์) ต.พระขาว อ.บางบาล โครงการปรับปรุงลานกีฬา (หน้า 88) <u>รร. 250,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</u>	750,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓				-	750,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ ประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
4	(01) อุดหนุนงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน(หน้า 94) เขต 75,000 บาท รวม 1,325,000 บาท	1,250,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	1,250,000			
5	(02) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning(หน้า 95) รร. 12,500 บาท รวม 250,000 บาท	237,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 50/2566 วันที่ 17 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	237,500			
6	(03) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคูคต ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย โครงการสื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย (หน้า 95) รร. 11,243 บาท รวม 223,143 บาท	211,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 18/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	211,900			
7	(04) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการห้องอนเตสเซอร์ตี้นแบบ ระดับปฐมวัย (หน้า 96) รร. 20,680 บาท รวม 412,080 บาท	391,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 4/2566 วันที่ 6 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓		✓		391,400	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
12	(09) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการห้องส่งเสริมการอ่าน การเขียน ที่ยั่งยืน (หน้า 98) รร. 25.000 บาท รวม 499.000 บาท	474,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	474,000			
13	(10) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดศรีประชา ต. ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการหนังสือห้องสมุดระดับ ปฐมวัย-ประถมศึกษา (หน้า 99) รร. 22.240 บาท รวม 444.740 บาท	422,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 17/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	422,500			
14	(11) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการหนังสือห้องสมุด ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา (หน้า 99) รร. 16.152 บาท รวม 321.952 บาท	305,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 21/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓		✓		305,800	-	✓		
15	(12) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุบลรัตน์) ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ โครงการหนังสือห้องสมุดระดับปฐมวัย- ประถมศึกษา (หน้า 100) รร. 24.940 บาท รวม 498.440 บาท	473,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 62/2566 วันที่ 15 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	473,500			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
16	(13) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดอินทวารี่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ต.ลาด บัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง โครงการหนังสือห้องสมุด ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาฯ (หน้า100) รร. 24.940 บาท รวม 498.440 บาท	473,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 51/2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	473,500			
17	(14) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนจตุรภูมิสีจิกจา ทรอนุสรณ์ ต.ลำดวนสุา อ.วังน้อย โครงการ หนังสือห้องสมุดระดับ ปฐมวัย-ประถมศึกษาฯ (หน้า 101) รร. 21.900 บาท รวม 436.200 บาท	414,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 43/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	414,300			
18	(15) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัด พญูเชิง (ไตรรัตนายก) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการ หนังสือห้องสมุดระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาฯ (หน้า 101) รร. 25.032 บาท รวม 499.932 บาท	474,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 6/2566 วันที่ 7 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	474,900			
19	(16) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการหนังสือห้องสมุดระดับปฐมวัย- ประถมศึกษาฯ (หน้า 102) รร. 23.552 บาท รวม 469.952 บาท	446,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 55/2566 วันที่ 2 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	446,400			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
20	(17) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดปทุมวัน (สื่อนิกรประชาชนุสรณ์) ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง โครงการหนังสือห้องสมุดระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา (หน้า 102) รร. 7,562 บาท รวม 149,362 บาท	141,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 63/2566 วันที่ 15 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	141,800			
21	(18) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสุพรรณสนธิวงศ์พิทยา ต.ชะเม่น อ.วังน้อย โครงการห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สากล (หน้า 103) รร. 25,000 บาท รวม 499,000 บาท	474,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	474,000			
22	(19) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดปทุมบารุง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการหนังสือห้องสมุดระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา (หน้า 103) รร. 7,562 บาท รวม 149,362 บาท	141,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 56/2566 วันที่ 2 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	141,800			
23	(20) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดโหนด (บุญสินอุปถัมภ์) ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน โครงการขอรับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริดคลาสรูม(หน้า 104) รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 23/2566 วันที่ 13 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			

ร.ล.	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
24	(21) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนครหลวง (พิบูล ประเสริฐวิทย์) ต.นครหลวง อ.นครหลวง โครงการ ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ระบบห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (หน้า 105) <u>ร.ร. 100,000 บาท รวม 2,000,000 บาท</u>	1,900,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 7/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	1,900,000			
25	(22) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราชบุรุษ) อ.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดนตรีไทย (วง ปี่พาทย์) (หน้า 105) <u>ร.ร. 19,300 บาท รวม 385,200 บาท</u>	365,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 31/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	365,900			
26	(23) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง โครงการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย (หน้า 106) <u>ร.ร. 11,100 บาท รวม 222,000 บาท</u>	210,900	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	210,900			
27	(24) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสัน (โรงงานกระดาษอุบลรัตน์) ต.บางกระสัน อ.บางปะ อิน โครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย (หน้า 106) <u>ร.ร. 22,000 บาท รวม 439,900 บาท</u>	417,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 7 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 1/2566 วันที่ 30 ม.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	417,900			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
28	(25) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการเรียนรู้อิทธิยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วยสื่อการเรียนการสอน Coding (หน้า 107) รร. 24,860 บาท รวม 495,360 บาท	470,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 28/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	470,500			
29	(26) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ต.บ้านดง อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ Coding เบื้องต้น (หน้า 108) รร. 22,400 บาท รวม 447,400 บาท	425,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 57/2566 วันที่ 2 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	425,000			
30	(27) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต.ตลาดกรียบ อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อชุดฝึกบินเพื่อการเรียนรู้ Coding เบื้องต้น (หน้า 108) รร. 24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 16/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	470,200			
31	(28) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสัน (โรงเรียนกระต๊ออุบลมณี) ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ Coding ผู้สังคมนตรี (หน้า 109) รร. 24,600 บาท รวม 492,000 บาท	467,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 19/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	467,400			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
32	(29) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสัน (โรงเรียนกระต่ายอุปถัมภ์) ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อชุดฝึกบินเพื่อการเรียนรู้ Coding เบื้องต้น (หน้า 109) รร. 25,050 บาท รวม 499,750 บาท	474,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 20/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	474,700			
33	(30) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ต.นครหลวง อ.นครหลวง โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (หน้า 110) รร. 85,400 บาท รวม 1,705,400 บาท	1,620,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 5/2566 วันที่ 7 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	1,620,000			
34	(31) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนกรกระจำบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ต.พระขาว อ.บางบาล โครงการพัฒนาทักษะด้านทักษะทางดนตรีสากล (หน้า 111) รร. 8,250 บาท รวม 1,64,750 บาท	156,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 65/2566 วันที่ 16 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	156,500			
35	(32) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดเชิงเลน ต.ราชคราม อ.บางไทร โครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรีรวม (หน้า 111) รร. 25,040 บาท รวม 499,840 บาท	474,800	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 13/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓		✓		474,800	-	✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
36	(33) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดหัวหิน ต.ท่า หลวง อ.ท่าเรือ โครงการขอรับการสนับสนุน เครื่องดนตรีสากล (วงโยชวาทีระดับ ประถมศึกษา) (หน้า 112) รร. 24,800 บาท รวม 495,100 บาท	470,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 11/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓		✓		470,300	-	✓		
37	(34) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ต.ชุมแสง อ.วังน้อย โครงการจัดหาสื่อพัฒนา ศักยภาพผู้ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning (หน้า 113) รร. 19,750 บาท รวม 394,350 บาท	374,600	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 26/2566 วันที่ 13 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓		✓		374,600	-	✓		
38	(35) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชลประทาน อนุเคราะห์ ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการพัฒนา เสริมสร้างห้องปฏิบัติการ ทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับประถมศึกษา (หน้า 114) รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 47/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					475,000	-			
39	(36) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสุพรรณสนธิ วงศ์ศึกษา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 114) รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 36/2566 วันที่ 15 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					475,000	-			

ที่	โครงการ	การดำเนินการค้ำงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ค/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มค้ำและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ค้ำเป็น การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
40	(37) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัด อุทการาม ต.ภาชี อ.ภาชี โครงการหนังสือห้องสมุด เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน (หน้า 115) ร.ร. 6,301 บาท รวม 124,701 บาท	118,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 29/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	118,400			
41	(38) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดตลาด (อุดม วิทยา) ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอินโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning (หน้า 115) ร.ร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 45/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			
42	(39) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านบางกระสัน (โรงเรียนกระต๊ออุปถัมภ์) ต.บางกระสัน อ.บางปะ อิน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 116) ร.ร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 25/2566 วันที่ 13 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			
43	(40) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชน วัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 116) ร.ร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 15 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 61/2566 วันที่ 10 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
44	(41) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนปราสาททอง วิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วย สื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 117) <u>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 52/2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			
45	(42) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเขาวังวัด ต. คานหาม อ.อุทัย โครงการพัฒนาการเรียนการ สอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 117) <u>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000		✓			✓ ศษ 04093.012/43 ลา 20 ก.พ. 66				-	475,000			
46	(43) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดกลาง (ปาก กรานสามัคคี) ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ระดับ ปฐมวัย (หน้า 118) <u>รร. 10,009 บาท รวม 199,909 บาท</u>	189,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 7 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 2/2566 วันที่ 31 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	189,900			
47	(44) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสนามทอง มิตรภาพที่ 180 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์กระดาน Interactive Flat Panel (หน้า 118) <u>รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท</u>	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 24/2566 วันที่ 13 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
48	(01) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบางชัยวิทยา ต.แก้วฟ้า อ.บางชัย โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (หน้า 120) รร. 95,700 บาท รวม 1,914,000 บาท	1,818,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 22/2566 วันที่ 13 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	1,818,300			
49	(02) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านแพรก ประชาสรรค์ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) (หน้า 121) รร. 22,500 บาท รวม 450,000 บาท	427,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 54/2566 วันที่ 1 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	427,500			
50	(03) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบางปะอิน "ราชนาคราะห์ 1" ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปัญญาประดิษฐ์ (AI Classroom) (หน้า 121) รร. 150,000 บาท รวม 3,000,000 บาท	2,850,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 66/2566 วันที่ 31 มี.ค. 2566	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓				-	2,850,000			
51	(04) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านแพรก ประชาสรรค์ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม (หน้า 122) รร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓				-	950,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
52	(05) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบางปะอิน "รา ชานูเคราะห์ 1" ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตาม แนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (หน้า123) ร.ร. 97.710 บาท รวม 1.952.710 บาท	1,855,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 44/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	1,855,000			
53	(06) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชนอนบ้าน กรดต.บ้านกรด อ.บางปะอิน โครงการพัฒนา เสริมสร้างห้องปฏิบัติ การทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับมัธยมศึกษา (หน้า 124) ร.ร. 25,004 บาท รวม 499,404 บาท	474,400	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 37/2566 วันที่ 15 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	474,400			
54	(07) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวิเชียรกลิ่น สุคนธ์อุปถัมภ์ ต.ลำไทร อ.วังน้อย โครงการขอรับ การสนับสนุนเครื่องดนตรี สากล (วงโยธวาทิตและวงสตริงคอมโบ) (หน้า 125) ร.ร. 24,100 บาท รวม 482,000 บาท	457,900	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 9/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	457,900			
55	(08) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนครหลวง "อุดม รัชต์วิทยา" ต.นครหลวง อ.นครหลวง โครงการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) (หน้า 126) ร.ร. 24,800 บาท รวม 496,000 บาท	471,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 10/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	471,200			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
56	(01) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ตาม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา (หน้า 130) เขต	650,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓				650,000			
57	(01) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตาม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา (หน้า 130) เขต	650,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓				650,000			
58	(01) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน้า 130) เขต	1,000,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓				1,000,000			
59	(02) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามโครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย (หน้า 131) เขต	250,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓				250,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
60	(02) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตาม โครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย (หน้า 131) เขต	200,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	200,000			
61	(02) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย (หน้า 131) เขต	500,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	500,000			
62	(03) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตาม โครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (หน้า 132) เขต	1,300,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	1,300,000			
63	(03) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตาม โครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (หน้า 132) เขต	1,200,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	1,200,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
64	(03) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการเปิด โลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน (หน้า 132) เขต	1,000,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	1,000,000			
65	(04) อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสอนน้องเรียน ศิลป์ (หน้า 133) รร. 5,250 บาท รวม 105,000 บาท	99,750	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	99,750			
66	(05) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กลุ่มสกุลอุทิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการ จัดซื้อชุดฝึกบินเพื่อการเรียนรู้ Coding เบื้องต้น (หน้า 133) รร. 25,050 บาท รวม 499,750 บาท	474,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 30/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	474,700			
67	(06) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดพระขาว (ประชาชนุเคราะห์) ต.พระขาว อ.บางบาลโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วย สื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 134) รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 35/2566 วันที่ 15 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
68	(07) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชลประทาน อนุเคราะห์ ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการพัฒนาการ เรียนรู้อิทธิพลการคำนวณ Computing Science ด้วยสื่อการเรียนการสอน Coding (หน้า 134) รร. 25.083 บาท รวม 499.083 บาท	474,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 15/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	474,000			
69	(08) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดชนอนบ้าน กรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 135) รร. 25.000 บาท รวม 500.000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 38/2566 วันที่ 15 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			
70	(09) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์สิน-สังเวียน เทร้าปัดย์อนุสรณ์) โครงการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัลไฮบริดคลาสรูม (หน้า 136) รร. 50.000 บาท รวม 1,000.000 บาท	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 64/2566 วันที่ 16 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	950,000			
71	(10) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดธรรมจริยา ต. ข้าวางาม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ระบบห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริดคลาสรูม (หน้า 137) รร. 100.000 บาท รวม 2,000.000 บาท	1,900,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 60/2566 วันที่ 8 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	1,900,000			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
72	(11) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดนิเวศธรรม ประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 137) <u>ร.ร. 400,000 บาท รวม 8,000,000 บาท</u>	7,600,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 58/2566 วันที่ 8 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	7,600,000			
73	(12) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริดคลาสมูม (หน้า 138) <u>ร.ร. 50,000 บาท รวม 1,000,000 บาท</u>	950,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 59/2566 วันที่ 8 มี.ค. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	950,000			
74	(13) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) ต.คอนลาน อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (หน้า 138) <u>ร.ร. 24,900 บาท รวม 496,200 บาท</u>	471,300	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 32/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	471,300			
75	(14) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้อ สาระการเรียนรู้ศิลปะ (เครื่องดนตรีไทย) (หน้า 139) <u>ร.ร. 18,100 บาท รวม 360,200 บาท</u>	342,100	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 27/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	342,100			

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ค/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
76	(15) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชลประทาน อนุเคราะห์ ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการจัดซื้อ ชุดฝึกบินเพื่อการเรียนรู้ Coding เบื้องต้น (หน้า 139) ร.ร. 24,800 บาท รวม 495,000 บาท	470,200	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 14/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓						470,200			
77	(16) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดประดู่ทรง ธรรม(จียพันธ์บำรุง) ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี ดุริยางค์สำหรับนักเรียน (หน้า 140) ร.ร. 24,500 บาท รวม 488,200 บาท	463,700	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 40/2566 วันที่ 15 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓						463,700			
78	(17) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัด พระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการขอรับ การสนับสนุนเครื่องดนตรีสากล (หน้า 140) ร.ร. 24,600 บาท รวม 491,100 บาท	466,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 8/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓						466,500			
79	(18) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา โครงการขอรับ การสนับสนุนเครื่องดนตรี สากล (วงโยธวาทิต) (หน้า 141) ร.ร. 23,500 บาท รวม 470,000 บาท	446,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 12/2566 วันที่ 9 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566		✓		✓		446,500		✓		

ที่	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
80	(19) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง ตะเคียน หมู่ 2(วันครู 2504) ต.คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา โครงการขอรับการสนับสนุน เครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) (หน้า 142) รร. 23,500 บาท รวม 470,000 บาท	446,500	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 33/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	446,500			
81	(20) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดคอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) ต.คอนลาน อ.ผักไห่ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (หน้า 143) รร. 25,000 บาท รวม 499,000 บาท	474,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 41/2566 วันที่ 15 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	474,000			
82	(21) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนชลประทาน อนุเคราะห์ ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 143) รร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 46/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			
83	(22) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนพรอันท์ศึกษา (กลุ่มมศกฤทธิศ) ต.พยอม อ.วังน้อย โครงการ พัฒนาการเรียน การสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 144) รร. 75,000 บาท รวม 1,500,000 บาท	1,425,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 48/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	1,425,000			

ร.ร.	โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ				การดำเนินการโครงการ			ผลการดำเนินงาน				การรายงานผล		
		งบประมาณ (บาท)	จ่ายเมื่อ (ว/ด/ป) มีบันทึกข้อตกลง เมื่อ(ว/ด/ป)	ยังไม่ได้ จ่าย	วันเริ่มต้นและ สิ้นสุด โครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	โครงการ เสร็จ สิ้นแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	ไม่เป็น ไปตาม วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	รายงาน		ยังไม่ รายงาน
													ภายใน 30 วัน	เกิน 30 วัน	
84	(23) อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน งบประมาณยุทธ ประชาสรรค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ อ.บางบาล โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning (หน้า 144) ร.ร. 25,000 บาท รวม 500,000 บาท	475,000	จ่ายเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บันทึกข้อตกลง เลขที่ 49/2566 วันที่ 16 ก.พ. 2566		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	✓					-	475,000			
85	(24) อุดหนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา โครงการภูมิใจในอยุธยา (หน้า 145) ร.ร. 5,250 บาท รวม 105,000 บาท	99,750	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	99,750			
86	(1) อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น (หน้า 220) สนง. 10,500 บาท รวม 210,000 บาท	199,500	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	199,500			
87	(2) อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการเปิดโลกทัศน์ วัฒนธรรมริมสายน้ำ (หน้า 220) สนง. 21,000 บาท รวม 420,000 บาท	399,000	จ่ายเมื่อ วันที่ บันทึกข้อตกลง เลขที่ วันที่	✓	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566			✓			-	399,000			